

## **HALMASHAURI YA WILAYA YA MISUNGWI**

### **TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2017/2018 KUISHIA TAREHE 30 JUNI 2018**

#### **1.0 UTANGULIZI**

Katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/2018, Halmashauri ya wilaya ilipanga kutumia kiasi cha Tshs. **11,030,388,430/=** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Sekta za Afya, Elimu, Maji, Ardhi, Mipango, Maendeleo ya Jamii, Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika, Mifugo na Uvuvi, Mazingira na Utawala. Fedha hizo zitatoka katika Vyanzo Mbalimbali navyo ni Serikali Kuu, Halmashauri ya Wilaya, Busket Fund, NRWSSP, Mfuko wa Jimbo (CDF), TASAF, LGDG, RBF na Michango ya Jamii. Aidha, Halmashauri katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo kwa Mwaka 2017/18 kuna wadau mbalimbali ambao wameendelea kutoa ushirikiano katika kutekeleza shughuli za maendeleo kwa Wananchi wa Misungwi kwa Sekta za Afya, Kilimo Mifugo na Uvuvi, Maji na Elimu wadau hao ni: Mama Toto Project, EGPAH, TEA, ASAP Compasion, TASAF na DALBERG.

#### **2.0 MAPOKEZI YA FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO**

##### **2.1 Fedha za Miradi ya maendeleo zilizopokelewa Ndani ya mpango Na Bajeti Kwa Robo ya nne (April -June 2017/18) kuishia tarehe 30/06/2018**

Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2018, Halmashauri ya Wilaya ilikuwa imepokea kiasi cha Tshs. **3,452,234,026.28** sawa na asilimia 31% ya Fedha zilizopangwa kwa Mwaka Mzima ambazo ni kiasi cha Tshs. **11,030,388,430**. Aidha hadi kuishia tarehe 30/06/2018 Halmashauri imetumia kiasi cha Tshs **3,314,791,448.94** sawa na asilimia 96% ya fedha pokelewa.

Tazama Jedwali Na: 1 hapo chini likionyesha Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo ndani ya mpango na bajeti Kuishia Robo ya nne (April - Juni 2017/18).

**Jedwali 1 : Muhtasari wa Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo ndani ya Mpango na Bajeti kuishia 30, Juni 2018**

Na	Jina la Mradi	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika
1	Miradi ya Mapato ya Ndani (60%)	1,237,427,000	265,579,152	265,579,152
2	Rural Water Supply and Sanitation	3,935,836,000	638,369,435	638,369,435
3	Health Sector Basket Fund (HSBF)	959,931,000	668,509,011.50	626,880,351.80
4	Local Govt. Capital Devt. Grant (LGCDG)	1,776,225,000	0	0
5	Mfuko wa Jimbo (CDCF)	67,917,000	67,917,000	67,917,000
6	Mpango wa Elimu bila Malipo shule za sekondari	379,257,000	487,983,621	487,983,621
7	Mpango wa Elimu bila Malipo shule za Msingi	864,739,000	1,029,972,017	1,029,972,017
8	RBF	1,809,056,430	293,903,789.78	198,089,872.14
	<b>Jumla Kuu ya Fedha pangwa, pokelewa na Tumika ndani ya bajeti 2017/18</b>	<b>11,030,388,430</b>	<b>3,452,234,026.28</b>	<b>3,314,791,448.94</b>

**2.2 Fedha Zilizopokelewa Nje ya Mpango na Bajeti kwa Robo ya nne (April Hadi Juni 2017) Kuishia Tarehe 30/06/ 2018**

Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2018, Halmashauri ya Wilaya ilipokea kiasi cha Tshs. **4,929,398,641.65** nje ya mpango wa Bajeti kwa mwaka 2017/18 na kutumia **4,314,985,588.92** sawa na asilimia 88.

Aidha Fedha hizo zilipokelewa kutoka katika vyanzo vya TASAF, AGPAH, IMA na P4R. Ambapo Halmashauri imepokea Tshs. 3,572,597,641.65 toka TASAF, Tshs. 146,095,000 toka EGPAH, Tshs. 80,706,000 toka IMA, Tshs. 500,000,000 toka Serikali Kuu kwa ajili ya ukarabati wa kituo cha Afya Koromije, Tsh. 530,000,000 toka P4R, fedha hizo za P4R kiasi cha fedha Tshs. 86,600,000 ziliingizwa katika akaunti ya shule ya msingi Buhingo, kiasi cha Tsh 66,600,000 ziliingizwa katika akaunti ya shule ya Msingi Isela na Kiasi cha Tsh 377,000,000 ziliingizwa katika Akaunti ya Elimu Halmashauri ambazo ni kwa ajili ya Uhamisho, ukamilishaji wa Maabara, Madarasa na takwimu na ufuatiliaji. Pia Halmashauri imepokea Tshs 100,000,000 toka TEA na fedha hizo kiasi cha Tsh 70,500,000 ziliingizwa katika akaunti ya shule ya Sekondari

Isakamawe na Kiasi cha Tsh 30,000,000 ziliingizwa katika akaunti ya shule ya msingi Kigongo.

Tazama Jedwali Na: 2 hapo chini likionyesha Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo nje ya Mpango na Bajeti Kuishia Robo ya nne (Aprili –Juni 2017/18).

**Jedwali 2: Fedha zilizopokelewa nje ya Mpango na Bajeti kwa Mwaka 2017/18**

Na	Jina la Mradi	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika
1	TASAF	0	3,572,597,641.65	3,488,785,147.27
2	AGPAH	0	146,095,000	146,095,000
3	P4R	0	530,000,000	380,733,966.65
4	TEA	0	100,000,000	92,592,895
5	IMA	0	80,706,000	80,706,000
6	Ukarabati wa kituo cha afya Koromije	0	500,000,000	126,072,580
	<b>Jumla Kuu</b>		<b>4,929,398,641.65</b>	<b>4,314,985,588.92</b>

Aidha jumla ya mapokezi ya fedha zote za Miradi ya maendeleo ndani ya bajeti na nje ya bajeti kwa mwaka 2017/2018 kuishia robo ya nne (April - Juni 2018) ni Tshs 8,381,632,667.93 na hadi kuishia tarehe 30/06/2018 Halmashauri imeweza kutumia kiasi cha Tshs 7,629,777,037.86 sawa na asilimia 91 ya fedha pokelewa.

**Muhtasari wa fedha za bakaa 2016/2017 kuishia 30 Juni, 2018**

Halmashauri ya Wilaya imeendelea kutekeleza Miradi kwa kutumia fedha za bakaa za Mwaka 2016/2017 yenye thamani ya Tshs.63,802,360 na Matumizi kufikia Tshs. 56,802,360

NA	JINA LA MRADI	FEDHA ILIYOKUWA IMEBAKI	FEDHA TUMIKA
1	Maombi Maalum	51,802,360	44,802,360
2	Mfuko wa Jimbo	12,000,000	12,000,000
	<b>Jumla Kuu</b>	<b>63,802,360</b>	<b>56,802,360</b>

**Changamoto:**

- Fedha za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kuchelewa kutolewa na hivyo kuathiri utekelezaji kama ilivyopangwa.

Majedwali ya utekelezaji yameambatanishwa.

Naomba kuwasilisha.

E. L. Mwaiteleke,  
**MKURUGENZI MTENDAJI (W),**  
**MISUNGWI.**

**(A) TAARIFA YA UTEKELEZAJI KWA KUTUMIA FEDHA ZA BAKAA 2016/2017 ROBO YA NNE KIPINDI CHA (APRILI- JUNI 2018) KUISHIA 30 JUNI 2018.**

**JEDWALI 3: TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MAOMBI MAALUM KWA MWAKA 2016/2017**

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha Pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
1	Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo	Kukarabati Bwalo/Jiko katika shule ya msingi Mitindo	Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo umekamilika, korido la kutoka kwenye bwalo hadi jiko la nje limejengwa, jiko lililokuwa ndani ya bwalo limeshabomolewa na upakaji wa rangi ndani na nje ya bwalo umekamilika.	90	22,000,000	22,000,000	15,000,000	68	Ukarabati umekamilika na bwalo linatumika. Marekebisho ya ujenzi wa jiko bado hayajafanyika.
2	Utengenezaji wa samani za vyumba 2 vya madarasa na ukamilishaji wa choo Shule ya msingi Busagara	Kutengeneza madawati 50, viti 07, meza03, kabati 01, noticeboard 03 kwa wanafunzi wenye ulemavu na ukamilishaji wa choo cha wanafunzi katika S/Msingi Busagara.	Viti 50 @25,000 = 1,250,000 Meza 3 @50,000 = 150,000 Madawati 50 @35,000 = 1,750,000 Office chair 7@35,000 = 240,000 NotesBoard 3@10,000 = 30,000 Kabati 1 @ 195,000 = 195,000 vimenunuliwa na kukabidhiwa. Ukamilishaji wa Ujenzi wa choo chenye matundu 7unaendelea ambao umegharimu kiasi cha	100	9,934,120	9,934,120	9,934,120	100	-Matengenezo ya samani za madarasa 2 yaliyojengwa na ofisi 1 ya Walimu kwa ajili ya wanafunzi elimu maalumu zimekamilika na samani zinatumika - ukamilishaji wa choo matundu 7 kwa

			<p>Tshs.6,209,120 na shughuli zilizofanyika ni pamoja na :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuweka sakafu ya vigae</li> <li>- Kuweka masinki ya vyoo</li> <li>- Kuweka milango na madilisha ya grill</li> <li>- Kuweka mfumo wa maji na</li> <li>- Upakaji wa rangi</li> </ul>						ajili ya wasichana umekamilika -Ujenzi wa choo matundu 7 kwa ajili wavulana upo hatua ya ukamilishaji kwa pvc na mfumo wa maji taka na upigaji wa lipu
3	Utengenezaji wa samani za vyumba 2 vya madarasa Shule ya msingi Kigongo	Kutengeneza madawati 50, viti 07 , meza 03, kabati 01, noticeboard 03 na Ukarabati wa madarasa 08, na ofisi 01 pamoja na varanda 10 katika S/Msingi Kigongo	<p>a)Matengenezo ya samani za madarasa 2 yaliyojengwa na ofisi ya Walimu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viti 7@ 50,000 = 350,000</li> <li>• Meza 3@ 30,000 = 90,000</li> <li>• Kabati 1@500,000 = 500,000</li> <li>• Dawati 50@ 65,000= 325,000 na</li> <li>• Notesboard @60,000 =180,000 viko kwenye hatua za mwisho za matengenezo na fundi hajakabidhi</li> </ul> <p>b) Kazi ya ukarabati wa madarasa 7 imekamilika bado darasa 1 kukarabatiwa ambalo lina kichuguu cha mchwa kazi zilizofanyika ni:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuweka sakafu kwenye</li> </ul>	100	9,934,120	9,934,120	9,934,120	100	Kazi ya ukarabati wa madarasa 7 imekamilika bado darasa 1 kukarabatiwa ambalo lina kichuguu cha mchwa ndani kazi ya utengenezaji wa samani za madarasa 2 yaliyojengwa na ofisi ya Walimu ya wanafunzi wa Elimu Maalum imekamilika

			<p>vyumba 7 vya madarasa na ofisi 1 bado chumba 1 kati ya 8 ambacho kina mchwa hakijakarabatiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuweka sakafu kwenye veranda na kujenga rafu za kupandia</li> </ul>						
4	Utengenezaji wa samani za vyumba 2 vya madarasa Shule ya msingi Misungwi na ujenzi wa choo	Kutengeneza madawati 50, viti 07, meza03, kabati 01, noticeboard 03 na kujenga choo cha wanafunzi katika S/Msingi Misungwi.	<p>a)Matengenezo ya samani za madarasa 2 yaliyojengwa na ofisi ya Walimu ambazo ni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viti 7@ 50,000 = 350,000</li> <li>• Meza 3@ 30,000 = 90,000</li> <li>• Kabati 1@500,000 = 500,000</li> <li>• Dawati 50@ 65,000=325,000</li> </ul> <p>Zimekamilika kutengenezwa na samani hizo zimekabidhiwa na kuanza kutumika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notesboard 3 @ 60,000 =180,000 bado hazijatengenezwa na fedha hazijatumika.</li> </ul> <p>b)Ujenzi wa choo matundu 8 umekamilika ambao umegharimu kiasi cha Tshs.6,209,120 na shughuli zilizofanyika ni pamoja na ;-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kukarabati shimo</li> <li>- Kujenga msingi</li> </ul>	100	9,934,120	9,934,120	9,934,120	100	-Ujenzi wa Choo matundu 8 umekamilika na kimeanza kutumika.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujenga boma</li> <li>- Kupaua</li> <li>- Kupiga lipu nje/ndani</li> <li>- Kuweka sakafu ya vigae</li> <li>- Kuweka masinki vya vyoo</li> <li>- Kuweka milango ya grill</li> <li>- Kupaka rangi nje na ndani</li> </ul>						
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>51,802,360</b>	<b>51,802,360</b>	<b>44,802,360</b>		

**JEDWALI 4: TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MFUKO WA JIMBO (CDCF) 2016/17**

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji uliofanyika	% ya Utekel ezaji	Fedha zilizo ombwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumi ka	Maoni/ Maelezo
1	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Mwagiligili.	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Mwagiligili	Utekelezaji unaendelea ikiwa ni pamoja na upigaji wa lipu ndani na nje na uwekaji wa sakafu unaendelea	65	9,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi ya uwekaji sakafu inaendelea
2	Ukamilishaji wa Ujenzi wa Nyumba ya Mganga Zahanati ya Lutalutale.	Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Lutalutale.	Utekelezaji umefanyika ikiwa ni pamoja na kuweka top za milango na madirisha, kuweka sakafu na kupaka rangi ndani na nje.	100	3,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi ya upakaji rangi imekamilika
3	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Sekondari Gulumungu.	Kukamilisha wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika S/Sekondari Gulumungu.	Utekelezaji umefanyika ikiwa ni pamoja na kuweka grill za madirisha 4, fremu ya mlango 1, kuweka sakafu na kupiga lipu nje na ndani.	100	5,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi imekamilika.
4	Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu S/Sekondari Gulumungu.	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu katika S/Sekondari Gulumungu.	Utekelezaji haujafanyika	0	5,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Fedha hizi zimetumika kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Sekondari Gulumungu
5	Ukamilishaji wa ujenzi wa maabara S/Sekondari	Kukamilisha ujenzi wa maabara katika S/Sekondari	Kazi zinaendelea kufanyika ikiwa ni pamoja na kuweka ceiling board na kupiga lipu	55	6,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi inaendelea



	Koromije	Koromije	kwenye chumba cha kuhifadhia vifaa vya maabara -Kazi ya upigaji wa lipu kwenye chumba 1 cha maabara inaendelea.						
6	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Sekondari Nkorati - Ilujamate.	Kukamilisha Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika S/Sekondari Nkorati - Ilujamate.	-Vyumba 2 vya madarasa vimepauliwa -Vifaa vilivyounuliwa kwa ajili ya upauaji ni mbao, mabati na misumari	50	4,500,000	1,500,000	1,500,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
7	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu S/Msingi Mwalwigi.	Kukamilisha Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Mwalwigi.	Utekelezaji umefanyika ikiwa ni pamoja na upigaji wa lipu ndani na nje na uwekaji wa sakafu.	100	3,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi ya upigaji wa lipu na uwekaji wa sakafu imekamilika
8	Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu S/Msingi Busolwa.	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu katika S/Msingi Busolwa.	Kazi imekamilika ikiwa ni pamoja na kupiga lipu ndani, kuweka sakafu, kuweka madirisha 5 na mlango 1.	100	5,000,000	1,000,000	1,000,000	100	Kazi imekamilika
9	Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba ya Mganga Zahanati ya Nkinga.	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Nkinga.	-Upigaji lipu ndani na nje umekamilika -uwekaji wa sakafu umekamilika -wavu wa madirisha umewekwa -milango 4 imewekwa na upakaji wa rangi umekamilika	100	3,000,000	1,500,000	1,500,000	100	Kazi imekamilika

10	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Bujingwa.	Kukamilisha Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Bujingwa.	Kazi ya ukamilishaji inaendelea ambapo uwekaji wa madilisha 6 ya grill na mlango 1 kwenye chumba 1 na katika ofisi ya walimu dirisha 1 la grill na mlango mmoja imewekwa.	65	5,500,000	1,000,000	1,000,000	100	Utekelezaji unaendelea.
11	Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu S/Sekondari Misungwi.	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu katika S/Sekondari Misungwi.	Utekelezaji umefanyika ikiwa ni pamoja na uwekaji wa mfumo wa umeme na upigaji wa lipu ndani.	100	4,500,000	1,000,000	1,000,000	100	Utekelezaji umekamilika
		<b>Jumla</b>			<b>53,500,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>		

**(B) TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018 ROBO YA NNE KIPINDI CHA (APRIL 2018 - JUNI 2018) KUISHIA 30 JUNI, 2018**

**1. MIRADI ILIYOTEKELEZWA KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI (60%)**

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maelezo
1.	Kukarabati Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi ifikapo Juni 2018	Kuwezesha Ukarabati wa Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	27,620,900	-	-	-	Fedha hazijatolewa
2.	Kununua Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya ifikapo Juni 2018	Kuwezesha Upatikanaji wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya	Utekelezaji haujafanyika	-	26,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
3.	Kujenga Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije ifikapo Juni 2018	Kujenga Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
4.	Kukamilisha Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga na	Kukamilisha Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale,	Utekelezaji haujafanyika	-	45,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	Mondo ifikapo Juni 2018	Mapilinga na Mondo							
5.	Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha ifikapo Juni 2018	Kukamilisha Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
6.	Kutoa Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46 ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha akina Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
7.	Kuchangia miradi iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives) ifikapo Juni 2018	Kuwezesha uchangiaji wa miradi iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives)	-Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa katika shule mpya ya kata ya Gulumungu kwa kupiga ripu ndani na nje, kuweka Frem za madirisha ya grill katika madarasa yote na frem za madarasa Tshs 1,000,000 -Ukamilishaji wa Ofisi ya Kijiji cha Nguge kwa kupiga lipu ndani na nje Tshs. 800,000 - Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba vya madarasa 6 na choo matundu 4 S/Msingi	100	20,040,000	20,040,000	20,040,000	100	Uchangiaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo umefanyika

			<p>Salawi kwa kupiga lipu ndani na nje Tshs. 800,000</p> <p>-Ukamilishaji wa ujenzi wa wodi zahanati ya Buhunda kwa kujenga boma na kufunga lenta Tshs. 800,000</p> <p>-Ukamilishaji wa ujenzi wa wodi zahanati ya Mwawile kwa kupiga ripu 800,000</p> <p>-Ukamilishaji wa Ujenzi wa choo matundu 14 S/Msingi Kifune kwa kufunika shimo, kujenga ukuta na kuezeka Tshs 4,615,384</p> <p>- Ukamilishaji wa ujenzi wa nyumba ya mwalimu S/Msingi Mwakalima Tshs. 875,000,</p> <p>- Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Ikula Tshs.1,000,000,</p> <p>- Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi Kifune Tshs.500,000</p> <p>- Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi Ibongoya 'A' Tshs. 500,000,</p> <p>- Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Nyalugembe Tshs.1,000,000, - Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi ya Kijiji cha Matale Tshs.875,000, - Ukamilishaji wa nyumba ya mwalimu S/Msingi Isenengeja Tshs. 875,000, - Ukarabati wa stendi ya mabasi madogo Nyashishi Tshs. 4,340,000 kwa kusomba vifusi na kuvisambaza, - Ukamilishaji wa ujenzi wa soko Kijiji cha Kigongo Tshs. 3,773,000 kwa kununua mawe na saruji, Ukamilishaji wa Ujenzi wa Machinjio – Usagara Tshs. 8,144,800 kwa kuweka kenchi, kupaua kujenga karo na kukamilisha ujenzi wa shimo la maji taka</p>						
8.	Kukarabati nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6 Makao Makuu ya Halmashauri ifikapo Juni 2018	Kukarabati nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6 Makao Makuu ya Halmashauri ifikapo Juni 2018	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
9.	Kununua Mashine 113 za Kukusanyia	Kuboresha Ukusanyaji wa	POS 40 zimenunuliwa	45	90,400,000	32,000,000	32,000,000	100	POS 40 zimenunuliwa

	Mapato aina POS ifikapo Juni 2018	Mapato ya Ndani kwa Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS							na kufanya idadi ya POS kuwa 77 ambapo POS 2 Kati ya Hizo ni mbovu na zinazofanya kazi ni POS 75
10.	Uchangiaji wa Miradi inayotekelezwa na Wadau mbalimbali wa Maendelao ifikapo june 2018	Kuchangia Miradi inayotekelezwa na Wadau mbalimbali wa Maendeleo	-Ununuzi wa matofali ya nyumba ya Mkurugenzi Tshs. 9,000,000 -Gharama za kusafirisha Madawati kutoka Mbeya kuja Misungwi Tshs. 1,000,000 -Ukarabati wa barabara yenye urefu wa km 4 ya kutoka na kuingia stendi ya mabasi madogo Nyashishi na uwekaji wa makalvati 3 njia 2 Tshs 11,252,500 -Ukarabati wa kituo kidogo cha polisi katika stendi ya mabasi madogo tshs 2,000,000 Nyashishi -Ukamilishaji wa choo stendi ya mabasi Misungwi Tshs. 5,227,500 - Uchangiaji uandaaji wa Socio-economic Profile – RAS Mwanza Tshs. 1,500,000	100	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100	Miradi mbalimbali ya maendeleo imechangiwa fedha

11.	Kufanya Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani ifikapo Juni 2018	Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
12.	Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019 ifikapo Juni 2018	Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina	Mpango wa bajeti kwa mwaka 2018/19 umeandaliwa kwa kutumia PlanRep iliyoboreshwa (Webbased Planrep) kisha kuchambuliwa na kuwasilishwa katika ngazi ya Halmashauri, Mkoa, Tamisemi na Hazina	100	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	Mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2018/19 umeandaliwa kwa kufuata muongozo uliotolewa na Hazina na kuwasilishwa TAMISEMI na Hazina
13.	Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) ifikapo Juni 2018	Kuandaa taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC)	Taarifa za MOCK LAAC zimeandaliwa na kuwasilishwa Mkoani tarehe 23/3/2018	100	20,000,000	1,200,000	1,200,000	100	Utekelezaji umefanyika
14.	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote ifikapo Juni 2018	Kukagua na kusimamia Miradi ya Maendeleo Ngazi zote	Kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ( M & E ) inayotekelezwa katika ngazi ya wilaya, vijiji 113 na kata 27 hususani ukarabati wa vyumba madarasa katika shule za msingi 139, ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule 13 za msingi, ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule za sekondari 27, ukarabati	80	34,286,720	34,286,720	34,286,720	100	Usimamizi na ukaguzi wa miradi unaendelea kufanyika



			wa vituo 44 vya afya kupitia fedha za RBF, ukaguzi wa mashamba darasa ya pamba katika kata 27, ukaguzi wa miradi ya maji ya Ngaya-Mbarika, Manawa-Misasi-Mbarika, Matale-Mbarika, ukaguzi wa mradi wa maji uliofadhiliwa na COMPASION - Usagara na Ukaguzi wa mradi wa maji Fella na Timu ya Assessment ya Wilaya imefanya zoezi la upigaji picha miradi ya jitihada za jamii						
15.	Kupima na kutoa Fidia ya Viwanja 150 katika Mji wa Misungwi ifikapo Juni 2018	Kupima na kutoa Fidia ya Viwanja 150	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
16.	Kufanya tathmini ya ardhi na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji ifikapo Juni 2018	Kufanya tathmini ya ardhi na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji	Utekelezaji haujafanyika	-	12,414,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
17.	Ukarabati na ukamilishaji wa Vyumba vya	Kuwezesha Ukarabati na ukamilishaji wa	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Kagera	30	20,000,000	800,000	800,000	100	Upauaji umekamilika

	Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Magula ifikapo Juni 2018	Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Mangula	umekamilika						
18.	Kukarabati Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera ifikapo Juni 2018	Kuwezesha Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi Lukelege unaendelea kufanyika	50	35,000,000	500,000	500,000	100	Ujenzi unaendelea
19.	Ukarabati na Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji ifikapo Juni 2018.	Kuwezesha Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji	Utekelezaji haujafanyika	-	80,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
20.	Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23 ifikapo Juni 2018	Kuwezesha Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23	Jumla ya Tshs. 3,000,000 zimeingizwa katika akaunti ya kijiji cha Mamaye kwa ajili ya ukamilishaji wa Ujenzi wa maabara katika sekondari ya Mamaye	20	100,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ukamilishaji unaendelea

21.	Kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi ifikapo Juni 2018	Kuimarisha kitalu cha miti cha Wilaya kwa kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
22.	Kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira ifikapo Juni 2018.	Kuimarisha Usafi wa Mazingira katika Miji ya Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki kwa kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira	Utekelezaji haujafanyika	-	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
23.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi ifikapo June 2018	Kuviwezesha Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi kwa Kuvipatia Mkopo	-Vikundi 11 vya wanawake vya Upendo Ngaboko 'A'- Mahando, Kazi na Malengo-Ngaya, Malengo Group - Usagara, Umoja ni nguvu- misungwi ,Misewe Twiga Kazi 'B - Mbela, Mama na Mazingira- Ibongoya 'B', Mwanga-misungwi, Wanawake Mwalubandwa-Mondo, Upendo Nyamatala - Ukiriguru, Mshikamano Gemedu, na UWASI-Mbela,vikundi hivi	65	76,779,480	47,800,000	47,800,000	100	Uhamasishaji wa jamii kuanzisha viwanda vidogovidogo kupitia katika vikundi vya kijamii hususani vikundi vya wanawake unaendelea

			vimepatiwa mkopo kwa shughuli za Usindikaji wa vyakula na Vinywaji, Utengenezaji wa bidhaa za ngozi, Utengenezaji wa Sabuni za Maji Miche na Alzeti						
24.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii ifikapo June 2018	Kuviwezesha Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii kwa Kuvipatia Mkopo	Vikundi 6 vya vijana vimepatiwa mkopo kwa shughuli za kilimo cha bustani, kilimo cha dengu, ufugaji wa kuku na ufyatuaji wa Tofali	55	76,779,480	23,000,000	23,000,000	100	Zoezi la utoaji wa mikopo kwa vikundi vya vijana litaendelea katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2018/2019.
25.	Kutoa sare za shule kwa wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari kufikia Juni 2018	Kuwezesha upatikanaji wa sare za shule kwa wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari	Utekelezaji haujafanyika	-	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
26.	Kushiriki Maonyesho ya Nanenane ifikapo June 2018	Kuwezesha Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane	Maonyesho ya nanenane kwa mwaka wa fedha 2017/18 yalifanyika na wakulima kupitia katika vikundi mbalimbali walishiriki	100	10,000,000	8,300,000	8,300,000	100	Maonyesho ya nanenane yalifanyika mwezi wa kuanzia tarehe 1- 8/8/2017.
27.	Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama, Mondo na Lubuga	Kuwezesha Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama,	Utekelezaji haujafanyika	-	10,930,500	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	ifikapo Juni 2018	Mondo na Lubuga.							
28.	Kufanya Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igenge, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika ifikapo Juni 2018.	Kuwezesha Ufuatiliaji na tathimini katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igenge, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika	Tathmini na ufuatiliaji katika miradi ya umwagiliaji umefanyika	90	28,000,000	1,760,000	1,760,000	100	Ufuatiliaji umefanyika
29.	Kuongeza Uzalishaji wa mazao ya Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27 ifikapo Juni 2018	Kuongeza uzalishaji wa mazao ya Pamba, Alizeti na Mtama	Mashamba ya mfano yameanzishwa katika kata zote 27 kwa kushirikiana na Shirika la DALBERG	100	9,994,600	-	-	-	Utekelezaji umefanyika kwa kushirikiana na Mdau wa Maendeleo 'Dalberg' ambao walitoa kiasi cha Tshs. 9,994,000 kwa ajili ya kazi hiyo.
30.	Kujenga Karo la Machinjio katika Kijiji cha Seeke na Nyang'holongo ifikapo Juni 2018	Kujenga karo la machinjio katika Kijiji cha Seeke na Nyang'homango	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
31.	Kupiga chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi ifikapo Juni 2018	Uwezeshaji wa Huduma ya upigaji chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi	Jumla ya ng'ombe 160,000 wamepigwa chapa.	100	18,040,000	18,040,000	18,040,000	100	Zoezi limekamilika
32.	Kukarabati malambo ya	Kuwezesha ukarabati wa	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe ifikapo Juni 2018	malambo ya samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe							
33.	Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika Nyumba ya Wazee Kalwande – Bukumbi ifikapo Juni 2018.	Kuboresha Miundombinu ya Maji ,kurabati Vyoo na Jiko katika Nyumba ya Wazee Kalwande – Bukumbi	Ujenzi wa chumba kimoja (stoo) cha kuhifadhia mitungi ya gesi Kwalwande kimejengwa na kukamilika	100	20,000,000	2,012,432	2,012,432	100	Ujenzi umekamilika
34.	Kutoa Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27 ifikapo Juni 2018	Kuunda mabaraza ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika kata 27	Mabaraza 27 ya kata ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu yameimarishwa na elimu ya kuweka ulinzi kwa watoto inaendelea kutolewa kupitia katika mabaraza yaliyoundwa	100	10,000,000	2,600,000	2,600,000	100	elimu inaendelea kutolewa kwa kuweka ulizi kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu
35.	Kufanya ukarabati wa visima vifupi 2 katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika ifikapo Juni 2018	Kuboresha miundombinu ya maji katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika	Kisima kifupi katika kata ya Usagara Kijiji cha Idetemya kimekarabatiwa	100	20,000,000	2,300,000	2,300,000	100	-Halmashauri imechangia mafuta na gharama za umeme ili wananchi waweze kupata maji
36.	Kufanya ukarabati wa miundombinu katika mradi wa maji wa Misungwi Mjini ifikapo Juni 2018	Kuboresha miundombinu ya maji Misungwi Mjini	Kuchangia Gharama za umeme kwenye mashine ya kusukuma maji Nyahiti	100	20,000,000	6,000,000	6,000,000	100	Uchangiaji umefanyika
	<b>JUMLA KUU</b>			-	<b>1,181,285,680</b>	<b>265,579,152</b>	<b>265,579,152</b>	-	

## 2. RUZUKU YA MAENDELEO (LGDG)

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maelezo
1	Kufanya Upanuzi wa stendi ya Mabasi ya Misungwi ifikapo Juni 2018.	Kupanua stendi ya Mabasi ya Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	200,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi	Kujenga Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
3	Kukamilisha ujenzi wa fensi katika nyumba ya mkurugenzi (grade A) ifikapo Juni 2018	Kumalizia ujenzi wa fensi katika nyumba ya mkurugenzi (grade A) ikiwa ni pamoja na kufunga umeme, kupiga lipu na rangi na ofisi ya Mlinzi.	Utekelezaji haujafanyika	-	50,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
4	Ujenzi wa Ofisi 5 za Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki ifikapo Juni 2018	Kujenga Ofisi 5 za Kata zenye miundombinu wezeshi ambayo ni maji, umeme, choo viti vya ofisi na meza katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki kila kata 45,000,000	Utekelezaji haujafanyika	-	225,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
5	Kujenga vibanda 100 @ vya biashara pamoja nakuweka miundombinu ya maji na umeme katika mnada wa Nyamatala ifikapo Juni 2018	Kujenga vibanda 100 vya biashara pamoja nakuweka miundombinu ya maji na umeme katika mnada wa nyamatala	Utekelezaji haujafanyika	-	300,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
6	Uboreshaji mashamba darasa ya Pamba na mazao ya chakula kwa wakulima katika vijiji	Kuboresha mashamba darasa ya Pamba na mazao ya chakula kwa wakulima katika vijiji 113	Utekelezaji haujafanyika	-	50,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa

	113 ifikapo Juni 2018								
7	Kukamilisha ujenzi wa Masjala ya Ardhi 3 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale ifikapo Juni 2018	kukamilisha wa Masjala ya Ardhi 3 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale kwa kuweka vifaa vya masijala za ardhi	Utekelezaji haujafanyika	-	60,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
8	Kukamilisha ujenzi wa Hostel na Madarasa katika shule ya Sekondari A Level Misasi ifikapo Juni 2018	Kukamilisha ujenzi wa Hostel na Madarasa katika shule ya Sekondari A Level Misasi.	Utekelezaji haujafanyika	-	145,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
9	Kukamilisha ujenzi wa Hostel na Madarasa katika shule ya Sekondari A Level Paulo Bomani ifikapo Juni 2018	Kukamilisha ujenzi wa Hostel na Madarasa katika shule ya Sekondari A Level Paulo Bomani.	Utekelezaji haujafanyika	-	145,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
10	Kukamilisha ujenzi wa kituo cha Afya Nyabumhanda ifikapo Juni 2018	Kukamilisha ujenzi wa kituo cha Afya Nyabumhanda	Utekelezaji haujafanyika	-	292,413,750	0	0	-	Fedha hazijatolewa
11	Kukarabati Kituo cha Afya Ngeleka ifikapo Juni 2018	Kukarabati ujenzi wa Kituo cha Afya Ngeleka	Utekelezaji haujafanyika	-	50,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
12	Kukamilisha ujenzi wa Zahanati ya Mhungwe ifikapo Juni 2018	Kukamisha ujenzi wa Zahanati ya Mhungwe	Utekelezaji haujafanyika	-	70,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
	<b>JUMLA KUU YA MIRADI (95%)</b>	<b>JUMLA KUU YA MIRADI (95%)</b>		-	<b>1,687,413,750</b>	0	0	-	
13	Kukagua na kusimamia Miradi ya Maendeleo ifikapo Juni 2018	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote ikiwa ni pamoja na kufuatilia	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa



		jitihada za Jamii.							
14	Uandaaji wa taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo ifikapo Juni 2018	Kuandaa Taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo kwa kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, LGMD na kuziwasilisha Ngazi za Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na HAZINA	Utekelezaji haujafanyika	-	9,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
15	Kufanya maandalizi ya Upimwaji Vigezo vya kukidhi kupatiwa fedha za ruzuku ya Maendeleo kuanzia ngazi ya vijiji, Kata na Wilaya ifikapo Juni 2018	Kufanya maandalizi ya Upimwaji Vigezo vya kukidhi kupatiwa fedha za ruzuku ya Maendeleo kuanzia ngazi ya vijiji, Kata na Wilaya	Utekelezaji haujafanyika	-	8,200,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
16	Mkaguzi wa Ndani Kufanya Ukaguzi wa miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27 ifikapo Juni 2018	Mkaguzi wa Kukagua miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	3,226,100	0	0	-	Fedha hazijatolewa
17	Uandaaji wa mipango ya miaka 3 katika kipindi cha mwaka wa 2017/2018 hadi 2020/2021 pamoja na takwimu katika Kata 27 na kuziwasilisha katika ngazi inayotakiwa ifikapo Juni 2018	Kuandaa mipango ya miaka 3 katika kipindi cha mwaka wa 2017/2018 hadi 2020/2021 pamoja na takwimu katika Kata 27 na kuziwasilisha katika ngazi inayotakiwa	Utekelezaji haujafanyika	-	28,385,150	0	0	-	Fedha hazijatolewa
	<b>JUMLA KUU -M &amp; E (5%)</b>			-	<b>88,811,250</b>	0	0	-	
	<b>JUMLA KUU LGDG</b>			-	<b>1,776,225,000</b>	0	0	-	

### 3. MFUKO WA JIMBO

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekeleza ji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maelezo
1	Upauaji wa jengo la Wodi ya wagonjwa Zahanati ya Mwawile, bati bando 3	Kupaua jengo la Wodi ya wagonjwa Zahanati ya Mwawile,	Utekelezaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Jumla ya bando 3 za bati zimekabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Mwawile na bati hizo hazijatumika hadi sasa
2	Upauaji wa ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Mwagiligili, bati bando 3	Kupaua jengo la ofisi ya Kijiji cha Mwagiligili,	Jengo la ofisi ya Kijiji cha Mwagiligili limepauliwa	100	690,000	690,000	690,000	100	Upauaji umekamilika
3	Upauaji wa ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Mwamagili, bando 4	Kupaua jengo la ofisi ya Kijiji cha Mwamagili,	Jengo la ofisi ya Kijiji cha Mwamagili limepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Upauaji umekamilika
4	Upauaji wa ujenzi wa choo matundu 10 S/Msingi Seeke, bati bando 2	Kupaua choo matundu 10 S/Msingi Seeke,	Utekelezaji haujafanyika	0	460,000	460,000	460,000	100	Jumla ya bando 2 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Seeke na bati hizo hazijatumika hadi sasa
5	Upauaji wa ujenzi wa Ofisi ya Kijiji cha Bugisha, bati bando 3	Kupaua boma la Ofisi ya Kijiji cha Bugisha,	Utekelezaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Jumla ya bando 3 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Bugisha na bati hizo hazijatumika hadi sasa

6	Upauaji wa jengo la Zahanati ya Kijiji cha Ng'hamve, bati bando 4	kupaua jengo la Zahanati ya Kijiji cha Ng'hamve,	Utekelezaji haujafanyika	0	920,000	920,000	920,000	100	Jumla ya bando 4 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Ng'hamve na bati hizo hazijatumika hadi sasa
7	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Mwabuga, bati bando 6	kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Mwabuga,	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Mwabuga vimepauliwa.	100	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
8	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Nkanziga, bati bando 6 (g.28)	kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nkanziga,	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Nkanziga vimepauliwa.	100	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
9	Upauaji wa nyumba ya Mwalimu S/Msingi Salawi, bati bando 5	kupaua nyumba ya Mwalimu S/Msingi Salawi,	Nyumba ya mwalimu (2 in 1) katika S/Msingi Salawi imepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
10	Upauaji wa nyumba ya Mwalimu S/Msingi Mwagimagi, bati bando 4	Kupaua nyumba ya Mwalimu S/Msingi Mwagimagi,	Nyumba ya mwalimu imezekwa kwa nguvu za wananchi.	100	920,000	920,000	920,000	100	Jumla ya bando 4 za bati zitatumika kuezeka nyumba mpya itakayoanzishwa kwa nguvu wananchi
11	Upauaji wa jengo la Maabara S/Sekondari Mamaye, bati bando 10	Kupaua jengo la Maabara S/Sekondari Mamaye,	Jengo la maabara katika S/Sekondari Mamaye limepauliwa	100	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100	Upauaji umekamilika

12	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Ng'ombe, bati bando 5	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Ng'ombe,	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Ng'ombe vimepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika.
13	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nyangaka, bati bando 5	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nyangaka,	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nyangaka vimepauliwa	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
14	Upauaji wa jengo la Kliniki ya mama na mtoto Zahanati ya Seth Benjamini, bati bando 4	Kupaua jengo la Kliniki ya mama na mtoto Zahanati ya Seth Benjamini,	Utekelezaji haujafanyika	0	920,000	920,000	920,000	100	Jumla ya bando 4 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Mwasonge na bati hizo hazijatumika hadi sasa
15	Upauaji wa nyumba ya Mganga (2 in 1) Zahanati ya Kaunda, bati bando 5	Kupaua nyumba ya Mganga (2 in 1) Zahanati ya Kaunda	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Mwalogwabagole na bati hizo hazijatumika hadi sasa
16	Upauaji wa Zahanati ya Kijiji cha Buganda, bati bando 5	Kupaua Zahanati ya Kijiji cha Buganda	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Buganda na bati hizo hazijatumika hadi sasa
17	Upauaji wa vyumba 2 vya	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika

	madarasa na ofisi 1 S/Msingi Iteja, bati bando 5	ofisi 1 S/Msingi Iteja	ya walimu katika S/Msingi Iteja vimepauliwa						
18	Upauaji wa jengo la Zahanati ya Kijiji cha Iteja, bati bando 3	Upauaji wa jengo la Zahanati ya Kijiji cha Iteja, bati bando 3	Utekelezaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Bando 3 za bati zilikabidhiwa kwa mtendaji wa kijiji cha Iteja na bati hizo hazijatumika hadi sasa
19	Upauaji wa nyumba ya Mwalimu S/Msingi Sisu, bati bando 4	Kupaua jengo la nyumba ya Mwalimu S/Msingi Sisu	Ununuzi wa vifaa kwa ajili ya upauaji ambapo kazi inayofanyika kwa sasa ni ukarabati wa boma.	25	920,000	920,000	920,000	100	Ukarabati wa boma unaendelea
20	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Lubuga, bati bando 7	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Lubuga	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Lubuga vimepauliwa	100	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
21	Upauaji wa nyumba ya 2 za Walimu S/Msingi Mwanenge, bati bando 8	Kupaua nyumba ya 2 za Walimu katika S/Msingi Mwanenge	Upauaji wa nyumba 2 za walimu umefanyika kwa kutumia nguvu za wananchi. Bando 8 za bati zitatumika kuezeka nyumba mpya ambayo utekelzaji wake utaanza hivi karibuni	50	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100	Bati bando 8 zitatumika kuezeka nyumba mpya itakayojengwa kwa nguvu za wananchi
22	Upauaji wa vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi	Kupaua vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi	vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Mwamhuli	100	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika

	Mwamhuli,bati bando 7	Mwamhuli	vimepauliwa						
23	Upauaji wa nyumba ya mtumishi (2 in 1) S/Msingi Mwaniko, bati bando 6	Kupaua nyumba ya mtumishi (2 in 1) katika S/Msingi Mwaniko	nyumba ya mtumishi (2 in 1) katika S/Msingi Mwaniko imepauliwa	100	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
24	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nyasato,bati bando 6	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Nyasato	vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Nyasato vimepauliwa	100	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
25	Upauaji wa bweni S/Sekondari Paul Bomani, bati bando 8	Kupaua jengo la bweni katika S/Sekondari Paul Bomani	Utekelezaji haujafanyika	0	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100	Jumla ya bando 8 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kata na bati hizo hazijatumika hadi sasa
26	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Nyang'homango, bati bando 5	Kupaua vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Nyang'homango,	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 katika S/Msingi Nyang'homango vimepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
27	Upauaji wa jengo la kituo cha Afya Mondo,bati bando 8	Kupaua jengo la kituo cha Afya Mondo,	Utekelezaji haujafanyika	0	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100	Jumla ya bando 8 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Mondo na bati hizo hazijatumika hadi sasa
28	Upauaji wa jengo la OPD katika zahanati ya	Kupaua jengo la OPD katika zahanati ya	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 8 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji

	Nyamatala, Bati bando 5	Nyamatala,							wa kijiji cha Nyamatala na bati hizo hazijatumika hadi sasa
29	Upauaji wa jengo la wodi katika zahanati Buhunda, Bati bando 6	Kupaua jengo la wodi katika zahanati Buhunda	Upauaji wa jengo la wodi katika zahanati Buhunda umeanza ambapo Uwekaji wa mbao za kenchi unaendelea	50	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi inaendelea
30	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa S/M Ihelele, Bati bando 6	Kupaua vyumba 2 vya madarasa katika S/M Ihelele,	Vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Ihelele vimepauliwa.	100	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
31	Upauaji wa jengo la ofisi ya kijiji cha Igumo, Bati bando 5	Kupaua jengo la ofisi ya kijiji cha Igumo,	Jengo la Ofisi ya Kijiji cha Igumo limepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
32	Upauaji wa nyumba ya Mganga Zahanati ya Ibongoya "B", Bati bando 4	Kupaua nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Ibongoya "B",	nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Ibongoya "B" imepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
33	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Malula, Bati bando 7	Kupaua vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Malula,	Vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Malula vimepauliwa	100	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
34	Upauaji wa chumba 1 cha darasa na ofisi ya walimu S/M Mwagagala, Bati bando 4	Kupaua chumba 1 cha darasa na ofisi ya walimu katika S/M Mwagagala,	chumba 1 cha darasa na ofisi ya walimu katika S/M Mwagagala vimepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika

35	Upauaji wa jengo la ofisi ya kijiji cha Ndinga, Bati bando 5	Kupaua jengo la ofisi ya kijiji cha Ndinga	Jengo la ofisi ya Kijiji cha Ndinga limepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika.
36	Upauaji wa zahanati ya kijiji cha Buhingo, Bati bando 5	Kupaua jengo la zahanati ya kijiji cha Buhingo	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Buhingo na bati hizo hazijatumika hadi sasa
37	Upauaji wa Zahanati ya kijiji cha Songiwe, Bati bando 5	Kupaua jengo la Zahanati ya kijiji cha Songiwe	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Songiwe na bati hizo hazijatumika hadi sasa
38	Upauaji wa nyumba ya mwalimu S/Msingi Kisesa, Bati bando 5	Kupaua nyumba ya mwalimu katika S/Msingi Kisesa	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Shilalo na bati hizo hazijatumika hadi sasa
39	Upauaji wa vyumba vya madarasa S/M Kisesa, Bati bando 3	Kupaua vyumba vya madarasa katika S/M singi Kisesa,	Vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Kisesa vimepauliwa	100	690,000	690,000	690,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
40	Upauaji wa nyumba ya mganga zahanati ya kijiji cha Ng'obo, Bati bando 3	Kupaua nyumba ya mganga zahanati ya kijiji cha Ng'obo,	Utekelezaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Ng'obo na bati hizo hazijatumika hadi



									sasa
41	Upauaji wa vyumba vya madarasa S/M Mwankali, Bati bando 3	Kupaua vyumba vya madarasa katika S/Msingi Mwankali	Upauaji haujaanza ambapo kazi inayofanyika kwa sasa ni ujenzi wa boma	50	690,000	690,000	690,000	100	Ujenzi wa boma unaendelea
42	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Igwata bando 6	Kupaua vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Igwata	Upauaji haujakamilika ambapo kazi iliyokuwa inafanyika ni ujenzi wa boma	45	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Kazi ya upauaji itafanyika baada ya ufungaji wa lenta kukamilika
43	Upauaji wa jengo la ofisi ya kijiji cha Sumbugu, Bati bando 5	Kupaua jengo la ofisi ya kijiji cha Sumbugu,	Jengo la ofisi ya Kijiji cha Sumbugu limepauliwa.	100	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
44	Upauaji wa nyumba ya mwalimu sekondari Busongo, Bati bando 5	Upauaji wa nyumba ya mwalimu katika S/sekondari Busongo	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Busongo na bati hizo hazijatumika hadi sasa
45	Upauaji wa madarasa 2 Mbarika sekondari, Bati bando 5	Kupaua vyumba 2 vya madarasa Mbarika sekondari	Utekelezaji haujafanyika	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100	Jumla ya bando 5 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kata Mbarika na bati hizo hazijatumika hadi sasa
46	Upauaji wa ofisi ya kijiji cha Bukumbi, Bati bando 4	Kupaua jengo la ofisi ya kijiji cha Bukumbi	Utekelezaji haujafanyika	0	920,000	920,000	920,000	100	Jumla ya bando 4 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Bukumbi na bati hizo hazijatumika hadi

									sasa
47	Upauajia wa jengo la kliniki ya mama na mtoto zahanati ya Seth Benjamini, Bati bando 2	Kupaua jengo la kliniki ya mama na mtoto katika zahanati ya Seth Benjamini	Utekelezaji haujafanyika	0	460,000	460,000	460,000	100	Jumla ya bando 2 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Mwasonge na bati hizo hazijatumika hadi sasa
48	Upauaji wa nyumba ya mganga (2 in 1) zahanati ya Kaunda, Bati bando 1	Kupaua nyumba ya mganga (2 in 1) katika zahanati ya Kaunda	Utekelezaji haujafanyika	0	230,000	230,000	230,000	100	Jumla ya bando 2 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Mwalogwabagole na bati hizo hazijatumika hadi sasa
49	Upauaji wa jengo la zahanati ya kijiji cha Buganda, Bati bando 1	Kupaua jengo la zahanati ya kijiji cha Buganda	Utekelezaji haujafanyika	0	230,000	230,000	230,000	100	Jumla ya bando 2 za bati zilikabidhiwa kwa afisa mtendaji wa kijiji cha Buganda na bati hizo hazijatumika hadi sasa
50	Upauaji wa choo matundu 24 S/Msingi Misasi, Bati bando 3	Kupaua boma la choo matundu 24 S/Msingi Misasi	Boma la Choo matundu 24 katika S/Msingi Misasi limepauliwa	100	690,000	690,000	690,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
51	Kupaua vyumba 3 vya madarasa S/Sekondari Misasi, Bati bando 4	Kupaua vyumba 3 vya madarasa katika S/Sekondari Misasi	vyumba 2 vya madarasa katika S/Sekondari Misasi vimepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Upauaji umekamilika
52	Upauaji wa choo matundu 12 katika S/Msingi Mwambola, Bati	Kupaua boma la choo katika S/Msingi Mwambola	Boma la choo matundu 12 katika S/M Mwambola limepauliwa	100	460,000	460,000	460,000	100	Kazi imekamilika

	bando 2								
53	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Lukelege	Kupaua vyumba 2 vya madarasa katika S/Msingi Lukelege	vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Lukelege vimepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Upauaji umekamilika
54	Upauaji wa jengo la zahanati ya kijiji cha Ibongoya A, bati bando 8	Upauaji wa jengo la zahanati ya kijiji cha Ibongoya A, bati bando 8	jengo la zahanati ya kijiji cha Ibongoya 'A' limepauliwa	100	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
55	Upauaji wa vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Sumbuka, bando 10	Kupaua vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimukatika S/Msingi Sumbuka,	vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Sumbuka vimepauliwa	100	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100	Upauaji umekamilika
56	Upauaji wa choo katika Zahanati ya Kijiji cha Lubili, bando 3	Kupaua choo katika Zahanati ya Kijiji cha Lubili	Utekelezaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Taratibu za ununuzi wa vifaa unaendelea
57	Upauaji wa nyumba ya mwalimu S/Msingi Mwakitolyo, bando 6	Kupaua nyumba ya mwalimu katika S/Msingi Mwakitolyo	Upauaji haujafanyika ambapo kazi inayofanyika kwa sasa ni ufungaji wa lenta	15	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100	Jamii inaendelea na kazi ya ufungaji wa lenta
58	Upauaji wa vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu S/Msingi Mwamhuli, bando 4	Kupaua vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Mwamhuli,	vyumba 3 vya madarasa na ofisi 1 ya walimu katika S/Msingi Mwamhuli vimepauliwa	100	920,000	920,000	920,000	100	Kazi ya upauaji imekamilika
59	Upauaji wa choo matundu 12	Kupaua boma la choo matundu 12	Upauaji haujafanyika	0	690,000	690,000	690,000	100	Taratibu za ununuzi wa vifaa unaendelea

	S/Msingi Ntende, bando 3	katika S/Msingi Ntende							
60	Kufanya Ufuatiliaji na ukaguzi wa miradi iliyopata mabati na fedha kupitia mfuko wa Jimbo	Kufuatilia na kukagua miradi ya mfuko wa Jimbo	Kamati ya Mfuko wa Jimbo ilifanya ukaguzi wa miradi iliyopata fedha na mabati kupitia fedha za mfuko wa jimbo 2017/18	100	2,822,000	2,822,000	2,822,000	100	Ukaguzi wa miradi ya mfuko wa jimbo umefanyika
		<b>Jumla kuu</b>			<b>67,912,000</b>	<b>67,912,000</b>	<b>67,912,000</b>		

**4. P4R - ELIMU MSINGI 2017/2018**

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekel ezaji	Fedha Pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
1	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa S/Msingi Buhingo	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia mashuleni	Upauaji, upigaji wa lipu ndani na nje, uwekaji wa ceiling board na grill za madilisha umekamilika bado kuweka vigae, milango na upakaji wa rangi.	80	60,000,000	60,000,000	55,000,000	92	Kazi inaendelea
2	Ujenzi wa choo matundu 6 S/Msingi Buhingo	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira mashuleni	Shimo la choo limejengwa na kufunikwa na boma limekamilika kujengwa	50	6,600,000	6,600,000	3,600,000	55	Kazi inaendelea
3	Ujenzi wa kisima S/Msingi Buhingo	Upatikanaji wa maji safi na salama mashuleni	Kisima kimechimbwa bado kujengelewa, kuunganisha mabomba na kuweka mota.	50	20,000,000	20,000,000	18,000,000	90	Kazi inaendelea
4	Ujenzi wa vyumba vya madarasa 4, ofisi 2 na vyoo matundu 8 S/Msingi Isela	Uboreshaji wa huduma za elimu	-Vyumba 4 vya madarasa vimekamilika ikiwa ni pamoja na kupigwa lipu ndani na nje, sakafu, grill za madilisha, milango na rangi nje na ndani.	85	66,600,000	66,600,000	66,600,000	100	Ujenzi wa choo unaendelea

			-Shimo la choo limejengwa na kufunikwa na boma limejengwa, kupaualiwa na kupigwa lipu ndani na nje.						
	<b>JUMLA NDOGO</b>				<b>153,200,000</b>	<b>153,200,000</b>	<b>143,200,000</b>		
5	Ukamilishaji wa vyumba 3 vya madarasa S/Msingi Lubuga	uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Vyumba 3 vya madarasa katika shule ya msingi Lubuga vimekamilika	100	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Ujenzi umekamilika
6	Ukamilishaji wa choo matundu 8 S/Msingi Seeke	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Utekelezaji haujafanyika	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	Utekelezaji haujafanyika
7	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa na ofisi ya walimu S/Msingi Mwagagala	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Chumba kimoja cha darasa na ofisi ya walimu katika S/Msingi Mwagagala ujenzi umekamilika	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi umekamilika
8	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyasato	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na kazi ya upigaji wa lipu inaendelea	90	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Kazi inaendelea
9	Ukamilishaji ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Jengo la vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nkanziga limeezekwa bado	90	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Kazi inaendelea

	ya msingi Nkazinga		kuweka madirisha, milango na upigaji wa lipu						
10	Ukamilishaji wa choo matundu 10 shule ya msingi Kifune	Kuboresha usafi wa mazingira mashuleni	Shimo la choo limejengwa na kufunikwa, boma limejengwa na kupauliwa na upigaji wa lipu unaendelea	78	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
11	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarsashule ya Msingi Sumbuka	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Boma limekamilika na kupauliwa	80	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
12	Ujenzi wa choo matundu 6 shule ya Msingi Nyalugembe	Kuboresha huduma ya usafi wa mazingira	Ujenzi wa shimo la choo katika S/Msingi Nyalugembe unaendelea	45	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
13	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya Msingi Mwabuga	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na ujenzi unaendelea	65	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Kazi inaendelea
14	ukamilishaji wa ujenzi wa choo matundu 10 shule ya msingi Mwagala	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Shimo limejengwa na kufunikwa na ujenzi wa boma unaendelea	75	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea

15	Ukamilishaji waujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na choo matundu 8 S/Msingi Ng'ombe	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Vyumba 2 vya madarasa vimepauliwa na upigaji wa lipu unaendelea na shimo la choo limejengwa bado kufunikwa.	55	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	Ujenzi unaendelea
16	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 madarasa shule ya Msingi Ihelele	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na upigaji wa lipu uaendelea	45	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
17	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya Msingi Nyangaka	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na upigaji wa lipu unaendelea	65	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
18	Ukamilishaji wa nyumba 2 za walimu shule ya msingi Mwanenge	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Kazi ya upigaji wa lipu ndani na nje, uwekaji wa sakafu, upakaji wa rangi ndani na nje na uwekaji wa milango na madilisha katika Nyumba 2 za walimu katika shule ya msingi Mwanenge umekamilika	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	Kazi imekamilika
19	Ukamilishaji wa ujenzi wa	Uboreshaji wa huduma ya	Upauaji umekamilika na	65	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea



	nyumba ya walimu (2 in 1) S/singi Mwaniko	elimu ya msingi	upigaji wa lipu unaendelea						
20	ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa Iteja S/Msingi	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauji umekamilika na uwekaji wa sakafu unaendelea	70	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
21	Ukamilishaji wa ujenzi wa nyumbaya mwalimu S/Msingi Sisu	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Ukarabati wa boma unaendelea kufanyika	45	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Ujenzi unaendelea
22	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa S/Msingi Kisesa	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na upigaji wa lipu unaendelea	65	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
23	Ukamilishaji wa ujenzi wa nyumba ya walimu S/Msingi Mwagimagi	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika ambapo kazi inayofanyika kwa sasa ni upigaji wa lipu ndani na nje	50	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	Ujenzi unaendelea
24	Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa S/Msingi Mwamhuli	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Upauaji umekamilika na upigaji wa lipu unaendelea	78	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
25	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya	uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Ujenzi wa boma unaendelea	48	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea

	madarasa S/Msingi Mwankali								
26	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa 2 S/Msingi Igwata	Uboreshaji wa huduma ya elimu ya msingi	Ukarabati wa boma unaendelea	35	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Ujenzi unaendelea
27	ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa na choo S/Msingi Lukelege	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Upauaji wa vyumba 2 vya madarasa umekamilika na choo kiko hatua ya ukamilishaji	70	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Ujenzi unaendelea
28	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo matundu 12 S/Msingi Misasi	boreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Upauaji, upigaji wa lipu ndani na nje, uwekaji wa vigae na upakaji rangi ndani na nje umekamilika	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	Kazi imekamilika
29	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo matundu 12 S/Msingi Mwambola	uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Upauaji, upigaji wa lipu ndani na nje, uwekaji wa sakafu na upakaji wa rangi ndani na nje umekamilika.	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	Kazi imekamilika
30	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi Busagara	uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Shimo limechimbwa na kujengelewa bado kufunikwa na upigaji wa lipu ndani na nje ya boma unaendelea	85	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Ujenzi unaendelea
31	Ukamilishaji wa ujenzi wa	Uboreshaji wa huduma ya usafi	Upauaji, upigaji wa lipu ndani na nje,	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Kazi imekamilika

	vyumba 2 vya madarasa shule ya Msingi Nyangh'omanago	wa mazingira	uwekaji wa madilisha ya grill na milango na upigaji wa rangi ndani na nje umekamilika.						
32	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo matundu 12 S/Msingi Fullo	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Shimo limejengwa na kufunikwa na boma liko hatua ya ufungaji wa lenta	50	2,142,400	2,142,400	2,142,400	100	Ujenzi unaendelea
33	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo S/Msingi Kigongo	Uboreshaji wa huduma ya usafi wa mazingira	Shimo limejengwa na kufunikwa na Boma limepauliwa, kuezekwa na upigaji wa lipu unaendelea.	65	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	Ujenzi unaendelea
	<b>JUMLA NDOGO</b>				<b>90,642,400</b>	<b>90,642,400</b>	<b>90,642,400</b>		
	<b>JUMLA KUU</b>				<b>243,842,400</b>	<b>243,842,400</b>	<b>233,842,400</b>		

**5. P4R - ELIMU SEKONDARI 2017/2018**

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekel ezaji	Fedha Pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumi ka	Maoni Maelezo
1	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 3 vya maabara ikiwa ni pamoja na uwekaji wa miundombinu ya maji safi na gas na ununuzi wa funiture za Maabara S/Sekondari Paul Boman.	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia mashuleni	Uwekaji wa ceiling board unaendelea katika vyumba 3 vya maabara S/Sekondari Paul Boman	45	50,000,000	50,000,000	26,201,000	52	Kazi inaendelea
2	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya maabara S/Sekondari Nhundulu	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia mashuleni	Uwekaji wa madirisha ya alluminium umekamilika, uwekaji wa mfumo wa gesi na maji katika vyumba 2 vya maabara S/Sekondari Nhundulu unaendelea	25	32,303,000	32,303,000	5,250,000	16	Kazi inaendelea
3	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya maaabara S/Sekondari Mbarika.	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia mashuleni	Uwekaji wa ceiling board katika vyumba 2 vya maabara S/Sekondari Mbarika unaendelea	55	31,000,000	31,000,000	31,423,500	70	Kazi inaendelea
4	Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa ya	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na	Boma la vyumba 3 vya madarasa limejengwa na kupauliwa na kazi	70	30,000,000	30,000,000	24,825,900	82	Ujenzi unaendelea

	kidato cha tano S/Sekondari Misasi.	kufundishia mashileni	ya kupiga lipu ndani na nje inaendelea						
5	Ukarabati wa vyumba 11 vya Madarasa S/Sekondari Misasi.	Uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia mashileni	Vumba 6 vya madarasa vimekarabatiwa na viko hatua ya upauaji	50	30,428,267	30,428,267	21,423,500	70	Ujenzi unaendelea
					<b>173,731,267</b>	<b>173,731,267</b>	<b>109,123,900</b>		

#### 6. TEA - SEKONDARI

<b>N a</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
<b>1</b>	Ujenzi wa Nyumba 1 ya walimu(six in one)katika S/Sekondari Isakamawe	Kujenga nyumba 1 (six in one) shule ya sekondari Isakamawe	Ujenzi wa boma na upauaji umekamilika na uwekaji wa grill za madilisha umekamilika	60	141,000,000	70,500,000	70,495,895	99	Ujenzi umesimama ambapo tayari Maombi ya fedha awamu ya pili yameshatumwa makao makuu TEA kuomba kiasi kilichosalia ili kukamilisha mradi.
			<b>JUMLA KUU</b>		<b>141,000,000</b>	<b>70,500,000</b>	<b>70,495,895</b>		

**7.TEA - MSINGI**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Ujenzi wa choo matundu 16 S/Msingi Kigongo	Kujenga choo chenye matundu 16 katika shule ya msingi Kigongo	Shimo limejengwa na kufunikwa na Boma limepauliwa, kuezekwa na upigaji wa lipu unaendelea.	70	30,000,000	30,000,000	22,097,000	74	Ujenzi unaendelea
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>22,097,000</b>		

### **MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)**

Hadi kufikia 30 Juni 2018 shughuli mbalimbali zimefanyika katika hatua za utekelezaji ambazo ni Mafunzo ya uibuaji wa miradi awamu ya pili, uibuaji wa miradi katika vijiji 51, uhakiki wa maeneo ya utekelezaji wa miradi sambamba na upimaji wa maeneo ya miradi, uhakiki wa watoto ambao hawajaunganishwa kwenye mfumo wa MIS , Mafunzo ngazi ya wilaya na vijiji juu ya uundaji wa vikundi vya kuweka akiba na kukuza uchumi wa kaya kwa walengwa wa mpango wa kunusuru kaya maskini, utekelezaji wa miradi ya kutoa ajira za muda katika vijiji 50 na uhawilishaji fedha kwa walengwa 8597 katika vijiji 60.

### **MAPOKEZI YA FEDHA**

Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2018 Wilaya ya Misungwi imepokea fedha toka TASAF makao makuu kiasi cha **Tshs. 3,572,597,641.65** katika mchanganuo ufuatao,

- Fedha za ruzuku ya miradi ya utoaji ajira za muda **Tshs 983,404,230.68**
- Fedha kwa ajili ya uibuaji wa miradi ya utoaji ajira za muda kwa walengwa wa mpango katika vijiji 51 awamu ya pili **Tshs. 30,616,700.00**
- Fedha za ruzuku ya msingi na masharti (CCT) **Tsh. 2,048,051,400.00**
- Fedha ya usimamizi na ufuatiliaji (CCT) **Tshs. 91,599,690.00**
- Fedha kwa ajili ya asilimia 1.5 ya Halmashauli za vijiji **Tshs. 49,942,791.48**
- Fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa na miche kwenye miradi ya kutoa ajira za muda **Tshs. 263,410,800.00**
- Fedha kwa ajili ya mafunzo ya wasimamizi (LSP) wa miradi ya utoaji ajira za muda kwa walengwa wa mpango katika vijiji 51 awamu ya pili **Tshs. 26,240,500.00** na
- kwa ajili ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi (PWP) **Tshs. 79,331,529.49**

**8. RUZUKU YA MRADI WA TASAF APRILI - JUNI 2018**

NA.	JINA LA MRADI	LENGO LA MLADI	UTEKELEZAJI ULIOFANYIKA	% YA UTEKELEZAJI	FEDHA PANGWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	% TUMUKA	MAONI/MAELEZO
1.	Utekelezaji na usimamizi wa miradi ya utoaji ajira za muda awamu ya pili	-kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya	Jumla ya miradi 71 imeibuliwa katika vijiji 51 na utekelezaji unaendelea.	70	79,331,529.49	79,331,529.49	56,545,151.95	71	-Miradi imeibuliwa na maeneo yamepatikana kulingana na miradi iliyoibuliwa.
2.	Uhawilishaji fedha za ruzuku kwa walengwa	Kupunguza umaskini -kuongeza kipato kwa kaya maskini -kusaidia watoto kuhudhulia shule na kliniki -kujenga uwezo wa kujitegemea katika kaya	Uhawilishaji umefanyika katika vijiji 60 vilivyopo kwenye mpango	100	2,048,051,400	2,048,051,400	2,048,051,400	100	-Kuhamasisha walengwa kufuata kalenda ya malipo kuepusha urudishwaji wa fedha kipindi cha malipo.
		-Uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mradi ngazi ya Halmashauli za vijiji 1.5%	-Fedha zimetolewa kwajili ya usimamizi ngazi za vijiji 1.5%	100	49,942,791.48	49,942,791.48	49,942,791.48	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
3.	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za mradi wa	Kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa ufanisi -kusimamia shughuli zote za	Zoezi la uhawilishaji fedha limeka kwa awamu sita (6) mpaka sasa	100	91,599,690	91,599,690	86,365,279.74	94	Shughuli za usimamizi na ufuatiliaji zinaendelea.



	TASAF	mradi ngazi za vijiji -kusimamia zoezi la uhawilishaji fedha	kuanzia mwezi julai 2017 hadi mwezi Juni 2018						
4.	Uhakiki na upimaji wa maeneo ya kutekeleza miradi	Uwepo wa maeneo yanayokidhi miradi iliyo ibuliwa na wananchi katika maeno husika	Upimaji na uhakiki wa maeneo ya miradi umekamilika utekelezaji unaendelea.	100	0	0	0	0	Maandalizi yamekamilika na utekelezaji unaendelea.
5.	Mafunzo kwa ajili ya wasimamizi wa miradi	Kuwajengea uwezo wasimamizi wa miradi ili kuongeza ufanisi kipindi cha utekelezaji	Mafunzo yalifanyika na usimamizi wa miradi unaendelea.	99	26,240,500.00	26,240,500	26,240,500	100	Wasimamizi wa miradi wamepatikana kutoka maeneo husika na utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea na badhi ya miradi imekamilika.
6.	Fedha za ruzuku kwa miradi ya utoaji ajira za muda	- Kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya	Miradi inayoendelea kutekelezwa na walengwa wamelipwa ujira wao kwa awamu ya kwanza na ya pili kwa kipindi cha pili cha utekelezaji wa miradi.	100	983,404,230.68	983,404,230.68	983,404,230.68	100	Fedha zimetolewa kwa walengwa
7.	Uibuaji wa miradi ya kutoa ajira za muda	Kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii	- Jumla ya miradi 71 imeibuliwa katika vijiji 51	100	30,616,700.00	30,616,700.00	30,616,700.00	100	Utekelezaji umefanyika

	kwa walengwa katika vijiji 51 awamu ya pili ya utekelezaji wa miradi	-kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya							
08.	ununuzi wa vifaa na miche kwenye miradi ya kutoa ajira za muda	Upatikanaji wa maji safi na salama na kuboreshaji wa mazingira kwa walengwa na kuongeza kipato kwa walengwa	Ununuzi wa miche na vifaa unaendelea	70	263,410,800	263,410,800	207,619,093.42	79	maeneo ya upandaji wa miche ya miti yamepatikana kulingana na miradi iliyoibuliwa.
					<b>3,572,597,641.65</b>	<b>3,572,597,641.65</b>	<b>3,488,785,147.27</b>		

## **ORODHA YA VIJJI VINAVYOTEKELEZA MIRADI WILAYA YA MISUNGWI**

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENENGEJA
10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA
13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA
19. NG'HOBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA
27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE
31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA
36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI

42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE
47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWA
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE

**ORODHA YA VIJJI VILIVYOPO KWENYE MPANGO WILAYA YA MISUNGWI**

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENENGEJA
10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA
13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA
19. NG'HOBBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA
27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE

31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA
36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI
42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE
47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWI
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE
52. BUHINGO
53. WANZAMISO
54. BUDUTU
55. KANYELELE
56. IGUMO
57. IBONGOYA A
58. MWAWILE
59. NYAMATALA
60. USAGARA

**9. PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI - (NRWSSP) MWAKA WA FEDHA 2017/2018**

Na	Jina la mradi	Lengo kwa mwaka	Utekelezaji uliofanyika	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tumika	Maelezo
1.	Ukamilishaji wa ujenzi wa Mradi wa maji bomba katika kijiji cha Igenge	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 11, Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m <sup>3</sup> ), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 19	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135 umefanyika (bado kufunika), Ujenzi wa Dp 11 umekamilika (bado kufunga dira), Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m <sup>3</sup> )umekamilika, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 18.7 umekamilika	80%	70,000,000	138,618,921	138,618,921	80%	Fedha zilizolipwa ni madeni ya nyuma kwa fedha zilizovuka mwaka. Kwa mwaka huu fedha hazijapokelewa. Halmashauri imevunja mkataba na mkandarasi aliyekuwa anajenga mradi huu na taratibu za kuumaliza zinafanyika ambapo mradi huu utakamilishwa na Kampuni nyingine baada ya kufanya tathimini kufanyika katika mwaka ujao wa fedha 2018/19
3.	Ukamilishaji wa ujenzi wa Mradi wa maji bomba Ngaya - Matale	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na salama	Ujenzi wa mradi huu umekamilika	90	170,000,000	0	0	0	Mradi umekamilika. Ili kufanya kazi kwa mradi huu kutategemea kukamilika kwa miradi ya Mabale - Mbarika (unatekelezwa na KASHWASA) na

									Mbarika Ngaya. Aidha baadhi ya viungo/vipuri vya kukamilisha ujenzi wa mradi huu vitafungwa wakati wa majaribio
4.	Ukamilishaji wa ujenzi wa Mradi wa maji bomba Matale, Manawa na Misasi	Upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa Jamii	Utekelezaji haujafanyika	90	475,000,000	53,446,607.1 2	53,446,607.1 2	100	Halmashauri na Mkandarasi wameingia Mkataba wa kukamilisha kazi za Nyongeza ili kukamilisha ujenzi wa Mradi kwa Thamani ya Tshs. 322,466,889.28
5.	Ujenzi wa mradi wa maji bomba Mbarika- Ngaya	Kuboresha Upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa Jamii	-Ujenzi wa DP 10 umekamilika bado kufungwa mita na koki -Ujenzi wa matenki 2 yenye ujazo wa lita 45,000 umekamilika kwa asilimia 90 -Uchimbaji wa mtaro na kufunga mabomba ya kipenyo cha mm 250, 50 na 32 yenye urefu wa Mita 7918 (Km 7.9) umefanyika	70	1,872,733,000	390,303,907	390,303,907	100	Mkandarasi Kasi yake ni ndogo sana kulingana na mkataba ulivyo. Anatakiwa kuongeza bidii ili aweze kukamilisha mradi huu.
6.	Ukarabati wa visima virefu na	Kuboresha Upatikanaji	Jumla ya visima 10 vimekarabatiwa	10	193,737,000	30,000,000	30,000,000	100	Ununuzi wa vifaa vya pampu na

	vifupi 19 kupitia fedha za PbR	wa huduma ya maji safi na salama kwa Jamii	maeneo ya Mondo (Mhundi), Mwaniko sekondari, Mwaniko (Dunu), Bukumbi, Mwalogwabagole, Nyanghomango, Mwambola (Budutu), Mwalwigi, Mbela, Mbela (nyumba bora)						mabomba umekamilika na utekelezaji utafanyika Julai 2018
7.	Ujenzi wa mradi wa maji bomba Usagala	Kuboresha Upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa Jamii	Utekelezaji haukufanyika	0	735,000,000	0	0	0	Ujenzi wa mradi huu unatekelezwa na Mamlaka ya Maji Mwanza (MWAUWASA)
8.	Ujenzi wa mradi wa maji bomba Kijima - Isakamawe	Kuboresha Upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa Jamii	Utekelezaji haukufanyika	0	367,366,000	0	0	0	Utekelezaji wa mradi huu haukufanyika kutokana na usanifu wake kutokamilika
9.	Usimamizi na ufuatiliaji ujenzi wa miradi ya maji, uhamasishaji na uundaji wa vyombo vya watumiaji maji (COWSOs) ,	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji na Kuunda na kusajili COWSO	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji vijijini unaendelea kufanyika.	100	52,000,000	26,000,000	26,000,000	100	Usimamizi unaendelea kufanyika



	matengenezo ya gari na ununuzi wa shajala za ofisi								
	<b>JUMLA</b>				<b>3,935,836,000</b>	<b>638,369,435</b>	<b>638,369,435</b>		

#### 10. UKARABATI WA KITUO CHA AFYA KOROMIJE

<b>N a</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Ujenzi wa nyumba ya mganga, wodi ya wazazi, jengo la kutunzia maiti, jengo la upasuaji na jengo la maabara kati Kituo cha Afya Koromije.	Kujenga nyumba ya mganga	Jengo la nyumba ya mtumishi liko hatua ya boma na ufungaji wa lenta unaendelea	45	500,000,000	500,000,000	126,012,580	25	Ujenzi unaendelea
	Kujenga jengo la kuhifadhia maiti (mortuary)	Jengo la kuhifadhia maiti liko hatua ya boma na ufungaji wa lenta unaendelea							
	Kujenga wodi ya wazazi	Ujenzi wa wodi ya wazazi uko hatua ya boma na ufungaji wa lenta unaendelea							
	Kujenga jengo la upasuaji	Ujenzi jengo la upasuaji umefikia hatua ya boma na ufungaji wa lenta unaendelea							
	Kujenga jengo la maabara	Ujenzi jengo la maabara umefikia hatua ya							

			boma na ufungaji wa lenta unaendelea.						
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>126,012,580</b>		

**11. TAARIFA YA UTEKELEZAJI ROBO YA NNE 2017/2018 MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (HSBF) APRIL - JUNI 2017/2018**

**1. OFISI YA MGANGA MKUU (W)**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Kuwezesha mafunzo ya kiuongozi juu ya ubora wa takwimu na matumizi kwa watumishi wa afya 46 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Utekelezaji haujafanyika	-	4,266,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa kama zilivyopangwa
2	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Vikao 4 vya kujadili vifo vitokanavyo na uzazi vimefanyika	100	4,144,000	1,036,000	1,036,000	100	Kazi imekamilika
3	Kufanya safari 27 za kusambaza chanjo na vifaa vya chanjo ifikapo Juni 2018	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa vituoni.	Jumla ya safari 32 za kusambaza chanjo na vifaa vya chanjo zimefanyika.	100	35,242,200	11,050,000	11,050,000	100	Shughuli za chanjo zinaendelea kutolewa na kutumika vizuri vituoni
4	Kufanya ziara za usimamizi shirikishi katika vituo 48 (ziara za usimamizi 192 )	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Jumla ya safari za usimamizi 192 zimefanyika kwenye vituo vya kutolea huduma za	100	70,484,400	47,149,666.21	27,104,666.21	75	Ziara za usimamizi zinaendelea kufanyika robo ya kwanza

	ifikapo Juni, 2018.		afya						2018/2019
5	Kuandaa CCHP na Mipango ya vituo kwa mwaka 2018/2019 ifikapo juni 2019	Kuboresha Menejimenti na Utawala	CCHP na mpango wa vituo kwa mwaka 2018/2019 umeandaliwa	100	25,529,000	25,529,000	25,529,000	100	Mpango wa mwaka 2018/19 umeandaliwa
4	Kufanya vikao vya CHMT vya kila robo ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Vikao 4 vya CHMT vimefanyika	100	1,184,000	0	0	-	Fedha haijatolewa kama zilivyopangwa, vikao vimefanyika bila malipo.
5	Kuandaa na kuwasilisha taarifa ya robo kwa Mganga Mkuu Mkoa (RMO) ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Taarifa za robo zote 4 imeandaliwa na kuwasilishwa Mkoani	100	3,168,000	3,168,000	3,168,000	100	Kazi imekamilika
6	Kutoa mafunzo ya siku 2 kwa wajumbe wa CHMT 28 na Waganga wafawidhi 46 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kikao cha siku mbili cha maelekezo na mafunzo ya Mfumo wa FFARs kwa wajumbe wa CHMT na wanganga wafawidhi kimefanyika.	100	6,497,000	6,497,000	6,497,000	100	Kikao kimefanyika kama ilivyopangwa
7	Kufanya tathmini ya takwimu za idara (DQA) ifikapo juni 2018	Kuboresha upatikanaji wa takwimu za afya	Utekelezaji haujafanyika	0	4,682,167.58	0	0	0	Fedha hazijatolewa
8	Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa ajili ya tathmini na ufuatiliaji ifikapo	Kuboresha utoaji huduma za Afya	Vitendea kazi kama wino, karamu , rimu za karatasi A4 vimenunuliwa	50	14,493,432.42	4,682,167.58	4,682,167.58	100	Kazi imekamilika

	Juni, 2018.								
8	Kufanya mkutano wa siku moja na waganga wafawidhi wa vituo kwa kila robo ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kikao kimoja cha waganga wafawidhi kimefanyika	100	6,776,000	1,778,700	1,778,700	100	Kazi imekamilika
9	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa kujadili takwimu na wafawidhi wa vituo 46 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa takwimu za huduma ya afya kutoka katika vituo 46	Kikao kimoja kwa waganga wafawidhi wa vituo 46 kimefanyika kwa ajili ya kujadili takwimu	100	3,920,000	3,920,000	3,920,000	100	Takwimu zuimechambuliwa na kujadiliwa.
10	Kufanya mkutano na timu ya uboreshaji wa takwimu ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa takwimu sahihi za huduma ya afya	mkutano na timu ya uboreshaji wa takwimu ya wilaya umefanyika	100	2,400,000	0	0	0	Mkutano umefanyika lakini malipo hayajafanyika kutoka na fedha kutotolewa zote kama zilivyo pangwa.
11	Kuandaa kikao cha awali kwa ajili ya maandalizi ya bajeti ifikapo juni 2018	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kikao chamaandalizi ya bajeti 2018/19 kimefanyika kama kilivyopangwa	100	9,200,000	9,200,000	9,200,000	100	Kikao kimefanyika
<b>Jumla ofisi ya Mganga mkuu (W)</b>					<b>191,986,200</b>	<b>114,010,533.79</b>	<b>93,965,533.79</b>		

## 2. HOSPITALI YA WILAYA

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumi ka	Maoni Maelezo
12	Kufanya manunuzi ya vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba	Utekelezaji haujafanyika	0	6,000,000	0	0		Fedha hazijatolewa
13	Kufanya mkutano kwa kila robo mwaka wa kurejea na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi kwa ngazi ya Mkoa ifikapo Juni, 2018.	Kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa wanawake na watoto	Vikao 4 vya kujadili vifo vitokanavyo na uzazi vimefanyika	100	9,455,000	9,455,000	9,455,000	100	Mikutano imefanyika kama ilivyopangwa
14	Kufanya mafunzo yahasuyo matibabu ya magonjwa ya watoto kwa watoa huduma katika Hospitali ya Wilaya na Kituo cha Afya Misasi ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za afya kwa Jamii	Utekelezaji haujafanyika	0	2,650,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
15	Kufanya mafunzo juu ya utoaji wa huduma za dharula kwa watumishi wa hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii	mafunzo juu ya utoaji wa huduma za dharula kwa watumishi hospitali ya Wilaya yametolewa	100	2,885,500	2,885,500	2,885,500	100	Kazi imekamilika

16	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya MTUHA kwa ajili ya Hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii	Vifaa vya mtuha vimenunuliwa na taaarifa za MTUHA zinapatikana kiurahisi	100	2,562,000	2,562,000	2,562,000	100	Utekelezaji umekamilika
17	Kuwezesha uwepo wa vitendea kazi katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha utendaji kazi kwa watumishi	vitendea kazi katika hospitali ya Wilaya	100	10,268,619	10,268,619	10,268,619	100	Kazi imekamilika
18	Kuwezesha huduma za rufaa katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za rufaa	Rufaa za wagonjwa zimetolewa katika Hospitali ya Wilaya	100	3,125,000	3,125,000	3,125,000	100	Huduma za rufaa kwa wagonjwa zinatolewa
19	Kufanya mafunzo kazini juu ya utoaji wa huduma za dharula (IMEESC) katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii	Mafunzo yanaendelea kufanyika kwa watumishi 45 yatakamilika robo ya kwanza 2018/19.	90	6,552,000	6,552,000	6,552,000	100	Utekelezaji unaendelea
20	Kufanya mafunzo kwa watoa huduma 3 juu ya matibabu ya magonjwa ya mfumo wa hewa kwa watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za mama na mtoto	Utekelezaji haujafanyika	-	2,629,973	0	0	-	Fedha hazijatolewa

21	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba na dawa	Utekelezaji haujafanyika	0	5,516,966	0	0	-	Fedha hazijatolewa
22	Kuwezesha upatikanaji wa vitendanishi kwa ajili ya hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa vitendanishi katika hospitali ya Wilaya	Utekelezaji haujafanyika	0	4,983,358	0	0	0	Fedha hazijatolewa
23	Kukusanya damu lita 480 kutoka kwa wananchi wanaojitolea damu ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa damu salama	Ukusanyaji wa damu umefanyika ikiwa unit 1,425 zimekusanywa	75	21,642,912	21,642,912	21,642,912	100	Huduma za uokoaji maisha zimefanyika
24	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa dawa za dharula na vifaa tiba	Dawa za dharula na vifaa tiba vimenunuliwa	95	88,271,453.8	88,271,453.80	83,323,794.10	95	Ununuzi wa vifaa unaendelea
25	Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018	Upatikanaji wa vifaa tiba vya meno	Vifaa tiba vya meno na dawa vimenunuliwa	100	2,855,000	2 855,000	2 855,000	100	Kazi imekamilika
26	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha usafi wa mazingira	Vifaa vya usafi vimenunuliwa na vinatumika	100	7,447,200	7,447,200	7,447,200	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
27	Kuandaa mpango (preplanning meeting) na timu ya hospitali ifikapo juni 2018	Kuwezesha upatikanaji wa mpango wa idara	Mpango umeandaliwa	100	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100	Kazi imekamilika
28	Kuunganisha mipango ya vitengo na kuunda	Kuwezesha upatikanaji wa mpango wa	Mipango ya vitengo imeandaliwa na	100	1,662,000	1,662,000	1,662,000	100	Kazi imekamilika



	mpango wa hospital na kuwasilisha ngazi za juu ifikapo juni 2018	idara	kuwasilishwa ngazi husika						
29	Kufanya tathmini ya shughuli za ukimwi katika kliniki zote 13 ifikao juni 2018	Kuboresha upatikanaji wa huduma za shughuli za Ukimwi	Utekelezaji haujafanyika	0	24,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
30	Kununua vitendanishi vya maabara ifikapo juni 2018	Upatikanaji wa vitendanishi wa maabara katika vituo 46	Baadhi ya vitendanishi vimenunuliwa	46	17,235,606.20	9,148,153.7	9,148,153.7	100	Utekelezaji umefanyika
31	Kununua dawa za dharula ifikapo juni 2018	Upatikanaji wa dawa za dharula	Dawa za dharuala na vifaa tiba vimenunuliwa	100	29,209,473	29,209,473	29,209,473	100	utekelezaji umekamilika
32	Kununua vifaa vya kujifungulia ifikapo juni 2018	Upatikanaji wa vifaa vya kujifungulia kwa akina mama	Utekelezaji haujafanyika	-	7,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
33	Kuandaa mpango wa Hospitali wa Mwaka 2018/2019 ifikapo juni 2019	Upatikanaji wa mpango wa Hospitali	Mpango wa hospitali wa mwaka 2018/2019 umeandaliwa	100	2,562,000	2,562,000	2,562,000	100	Kazi imefanyika
34	Kufanya matengenezo ya magari 2 ifikapo juni 2018	Kutengeneza magari 2 ya wagonjwa	Magari 2 ya wagonjwa yamefanyiwa matengenezo	100	8,268,619	8,268,619	8,268,619	100	Utekelezaji umekamilika
	<b>Jumla hospitali ya wilaya</b>				<b>268,780,680</b>	<b>207,912,930.30</b>	<b>200,110,270.80</b>		

### 3. Bukumbi Hospitali

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
35	Ununuzi wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa dawa na vifaa tiba	Fedha za kununulia dawa na vifaa tiba zimepelekwa Bukumbi hospital	100	95,993,100	57,509,466.21	57,509,466.21	100	Fedha haikutolewa yote kama ilivyopangwa .
<b>Jumla bukumbi Hospitali</b>					<b>95,993,100</b>	<b>57,509,466.21</b>	<b>57,509,466.21</b>	<b>100</b>	

### 4. Vituo vya afya

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
36	Kufanya shughuli za huduma za mikoba kwa Vituo vya Afya 4 ifikapo Juni, 2018.	Kutoa huduma za mikoba kwa Vituo vya Afya 4	huduma za mikoba kwa Vituo vya Afya 4 zimetolewa	100	120,000	120,000	120,000	100	Kazi imekamilika
37	Kutoa elimu rika juu ya haki za uzazi kwa vituo vya Mbarika na Busongo ifikapo Juni, 2018.	Uboreshaji wa elimu rikakwa vituo vya Mbarika na Busongo	Utekelezaji haujafanyika	-	4,150,000	0	0		Fedha hazijatolewa
38	Kufanya mkutano kila robo mwaka na kujadili vifo vitokanavyo na	Kuboresha huduma za mama na mtoto	Utekelezaji haujafanyika	-	6,120,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa

	uzazi ifikapo Juni, 2018.								
39	Kuwezesha rufua za wagonjwa kufanyika kwa vituo vyote 4 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za rufaa	Rufaa za wagonjwa kutoka mbarika na misasi zimefanyika	100	8,900,027	8,900,027	3,900,027	100	Utekelezaji umefanyika
40	Kufanya kikao cha maandalizi ya mpango kwa vituo vyote 4 ifikapo juni, 2018.	Kuandaa mipango kwa vituo vyote 4	kikao kwa ajili ya maandalizi ya mpango kwa vituo vyote 4 kimefanyika	100	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100	Utekelezaji umefanyika
41	Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni, 2018.	Uboreshaji wa huduma za afya	Vikao vinne vimefanyika kwa waganga wafawidhi kutoka vituo 4	100	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100	Utekelezaji umefanyika kama ilivyopangwa
42	Kutoa mafunzo ya menejimenti kwa waganga wafawidhi 4 ifikapo Juni, 2018.	Uboreshaji wa huduma za afya	mafunzo ya menejimenti kwa waganga wafawidhi 4 yamefanyika	100	800,000	800,000	800,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
43	Kuwezesha ununuzi wa seti ya kifaa cha kusaidia kupumua ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa	kifaa cha kusaidia kupumua kimenunuliwa	100	7,200,001	7,200,001	7,200,001	100	Kazi imekamilika
44	Kuwezesha huduma za mikoba za uzazi wa mpango ifikapo Juni, 2018.	Uboreshaji wa huduma za mikoba za uzazi wa mpango	Huduma za mikoba za uzazi wa mpango zimefanyika katika vijiji vya lukelege, mwasagela, ngaya, gulumungu na seeke	100	6,450,000	6,450,000	6,450,000	100	Kazi imekamilika

45	Kujaza mitungi 16 ya gesi ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za chanjo	Mitungi ya gesi 16 imejazwa	80	2,880,000	2,880,000	2,880,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
46	Kutoa mafunzo kazini kwa watoa huduma 20 juu ya kuboresha huduma (QI) na kupunguza maambukizi (IPC) ifikapo Juni, 2018	Kuboresha huduma za afya	Mafunzo kazini yamefanyika katika vituo vyote vya afya vinne	100	2,740,000	2,740,000	2,740,000	100	Kazi imefanyika
47	Kununua booklet na fomu za muoanisho na kadi ifikapo Juni, 2018	Kuwezesha upatikanaji wa huduma bora za afya	upatikanaji wa booklet na fomu za muoanisho na kadi umefanyika	100	7,473,555	5,097,305	5,097,305	100	Fedha hazijatolewa zote kama zilivyopangwa kwenye mpango
48	Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni, 2018.	Kuimarisha huduma za utawala na menejimenti	Vikao vinne vya waganga wafawidhi kutoka vituo vya afya 4 vimefanyika	100	7,877,000	7,877,000	7,877,000	100	Utekelezaji umekamilika
49	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya vituo 4 ifikapo Juni, 2018.	upatikanaji wa dawa na vifaa tiba	Dawa na vifaa tiba kwa vituo vyote vya afya vinne zimenunuliwa	100	55,123,209.5	55,003,209.50	55,003,209.50	100	Utekelezaji umekamilika
50	Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018	upatikanaji wa dawa na vifaa tiba	Utekelezaji haujafanyika	-	2,040,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
51	Kutoa mafunzo kazini kwa watoa	Kuboresha afya ya kinywa na Meno	mafunzo kazini kwa watoa huduma	100	2,192,000	2,192,000	2,192,000	100	Utekelezaji umefanyika

	huduma wanane juu ya matibabu ya meno ifikapo Juni, 2018.		wanane juu ya matibabu ya meno yamefanyika						kama ilivyopangwa
52	Kuwezesha uwepo wa kadi maalum kwa vituo vyote ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha utoaji huduma kwa makundi maalumu	Utekelezaji haujafanyika	-	2,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
53	Kufanya Kampeni kuzuia ukatili wa kijinsia ifikapo Juni, 2018.	Kuzuia ukatili wa kijinsia	Utekelezaji haujafanyika	-	1,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
54	Kufanya kampeni ya kusajili waganga tiba asili ifikapo juni 2018	Uboreshaji wa huduma kwa waganga wa tiba asili	Jumla ya Waganga tiba asili 33 wanya wamesajiliwa	60	1,800,0000	0	0	-	Fedha haikuja kama ilivyopangwa kazi hii imefanyika kupitia usimamizi wa kawaida unaofanyika vituoni.
55	Kununua dawa za macho ifikapo juni 2018	Upatikanaji wa dawa za macho	Kazi haijafanyika	0	3,200,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa kama zilivyopangwa
56	Kufanya uchunguzi wa magonjwa ya minyoo na kichocho kwa watoto katika shule za msingi za Ng'hamve, Gulumungu,	Kupunguza magonjwa ya minyoo na kichocho kwa watoto	uchunguzi wa magonjwa ya minyoo na kichocho kwa watoto katika shule za msingi za Ng'hamve, Gulumungu, nyamilama, Lukanga, Mwakitolyo,	100	3,043,857.50	3,043,857.50	3,043,857.50	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

	nyamilama, Lukanga, Mwakitolyo, Nyarugembe, Buhungukila ifikapo juni 2018		Nyarugembe, Buhungukila umefanyika						
		<b>Jumla vituo</b>			<b>143,989,650</b>	<b>104,983,400</b>	<b>99,983,400</b>		

### 5. Zahanati

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
57	Kuwezesha huduma za rufaa kwa wagonjwa toka Zahanati zote 38 ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa huduma za rufaa kwa wagonjwa	Rufaa zinatolewa kutoka zahanati 38 kwenda vituo vya afya 4	100	21,344,000	21,344,000	21,344,000	100	Huduma za rufaa zinaendelea kutolewa kadri zinavyotokea
58	Kuandaa kikao cha maandalizi ya Mpango kwa zahanati 40 ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa mpango kwa Zahanati 40	maandalizi ya Mpango kwa zahanati 38 ya mwaka 2018/19 yamefanyika	100	5,540,000	5,540,000	5,540,000	100	Mipango ya vituo imeandaliwa
59	Kufanya kikao kila robo na waganga wafawidhi wa Zahanati 40 ifikapo Juni, 2018.	Uboreshaji wa huduma za afya	Vikao 2 vya robo kwa waganga wafawidhi wa Zahanati 40 vimefanyika	25	5,280,000	5,280,000	5,280,000	100	Vikao vimefanyika kama vilivyopangwa
60	Kufanya kikao cha maandalizi ya mipango ya	Upatikanaji wa mpango kwa Zahanati	Kikao cha maandalizi ya mpango	100	10,560,000	10,560,000	10,560,000	100	Utekelezaji umefanyika kama

	Zahanati ifikapo juni, 2018.		kimefanyika						ilivyopangwa
61	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa	Baadhi ya dawa na vifaa tiba vimenunuliwa	100	18,710,317	11,200,750	11,200,750	100	Fedha hazijatolewa kama ilivyopangwa
62	Kuwezesha ununuzi wa mzani kwa ajili ya Zahanati 10 ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa	ununuzi wa mzani kwa ajili ya Zahanati 10 umefanyika	100	3,667,000	3,667,000.00	3,667,000.00	100	Utekelezaji umekamilika
63	Kufanya ukaguzi wa dawa ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa	Utekelezaji haujafanyika	-	2,860,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa zote kama zilivyopangwa kwenye mpango
64	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya huduma za dharula kwa Zahanati 38 ifikapo Juni, 2018.	Upatikanaji wa vifaa tiba na dawa kwa vituo 47	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa kwa vituo vyote 47	100	99,213,256	90,544,874	86,544,874	96	Manunuzi ya dawa yanaendelea na yatakamilika mwaka wa fedha 2018/2019
65	Kununua vitendanishi vya maabara ifikapo Juni, 2018.	Kuwezesha uwepo wa vitendanishi vya maabara	vitendanishi vya maabara vimenunuliwa	100	5,600,000	5,600,000	5,600,000	100	Utekelezaji umefanyika

66	Kujaza mitungi ya Gas 600 ya kilo 30, 65 na kilo 6 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha utoaji wa chanjo	Mitungi ya gesi 600 imejazwa na kutumika vituoni	100	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100	Kazi imefanyika
67	Kufanya huduma za mikoba kwa maeneo yasiyo na Kliniki ifikapo Juni, 2018.	Kutoa huduma za mikoba kwa maeneo yasiyo na kliniki	Huduma za mikoba kwa maeneo yasiyo na Kliniki zimefanyika	100	9,120,000	9,120,000.00	9,120,000	100	Utekelezaji umefanyika kama ulivyopangwa
68	Kutoa mafunzo ya siku 2 juu ya utoaji wa chanjo kwa wafadhili wa vituo 40 ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha utoaji huduma za chanjo	Mafunzo kazini yamefanyika kwa waganga wafawidhi wa vituo 40	100	16,398,176	16,398,176	16,398,176	100	Kazi imekamilika
69	Kujaza mitungi 480 ya LP Gas ifikapo Juni, 2018	Kuboresha huduma za afya	Jumla ya mitungi 47 ya gas imejazwa kwa kila kituo	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
70	Kununua dawa na vifaa tiba kwa ajili ya magonjwa ya akili ifikapo Juni,	Kuboresha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa	100	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100	Dawa zimenunuliwa



	2018.								
71	Kuwezesha uwepo wa dawa za macho ifikapo Juni, 2018	Kuboresha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa	Utekelezaji haujafanyika	-	3,040,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
72	Kununua vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha Usafi wa mazingira	Vifaa vya usafi vimenunuliwa ikiwa ni pamojana dawa za kufanyia usafi ,majembe, matoroli, mkasi wa kukatia nyasi, mapanga, fagio ngumu na laini, dastibini na sabuni ya kunawia mikono	60	1,900,000	1,900,000	900,000	50	Manunuzi yanaendelea kufanyika
		<b>JUMLA ZAHANATI</b>			<b>239,982,749</b>	<b>217,904,800</b>	<b>212,904,800</b>		

**11. TAARIFA YA UTEKELZAJI MPANGO WA MALIPO KWA UFANISI (RBF) KWA KIPINDI CHA APRILI -JUNI  
2018**

**1. OFISI YA MGANGA MKUU (W)**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Kuboresha ufanisi wakwazi kwa watumishi	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
2	Kufanya tathmini ya kazi zinazofanyika kupitia RBF ifikapo juni 2018	Uboreshaji wa huduma za afya	Utekelezaji haujafanyika	-	13,160,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
3	Kununua vitendea kazi ifikapo juni 2018	Kuboresha utendaji kazi kwa watumishi	Utekelezaji haujafanyika	-	7,795,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
4	Kufanya ukaguzi wa dawa kwa kila robo ifikapo juni 2018	Kuboresha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba	Utekelezaji haujafanyika	-	2,100,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
		<b>Jumla ofisi ya DMOs</b>			<b>48,055,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

## 2. HOSPITALI YA WILAYA (W)

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
5	Kulipa motisha watumishi wanaofanya kazi hospitali ya wilaya ifikapo juni 2018	Kuboresha ufanisi wa kazi kwa watumishi	Watumishi wa hospitali 124 wamelipwa fedha za motisha	100	17,851,292	17,033,107.31	17,033,107.31	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
6	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018	Kuboresha upatikanaji wa dawa za dharula kwa wagonjwa	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa na kutumika hospitali ya wilaya	50	45,000,000	21,099,321.92	21,099,321.92	50	Huduma za kinga na tiba zimeendelea kuimarika
7	Kufanya ukarabati wa OPD hospitali ya Wilaya ifikapo juni, 2018.	Uboreshaji wa miundombinu ya afya katika hospitali ya wilaya	Ujenzi wa OPD katika hospitali ya wilaya ya Misungwi umeshaanza. Kwa sasa uko hatua ya kumwaga jamvi	25	62,107,750	30,000,000	27,193,563	91	Ujenzi unaendelea
		<b>Jumla</b>			<b>124,959,042</b>	<b>68,132,429.23</b>	<b>65,325,992.23</b>		

### 3. HOSPITALI YA BUKUMBI

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
8	Kuwapa watumishi motisha ifikapo Juni, 2018	Kuboresha ufanisi wa kazi kwa watumishi	Utekelezaji haujafanyika	100	17,851,292	17,851,292	0	100	Utekelezaji utafanyika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2018/19
9	Kufanya ukarabati wa OPD ifikapo Juni, 2018	Uboreshaji wa miundombinu ya afya katika hospitali ya Bukumbi	Utekelezaji haujafanyika	0	31,053,876	31,053,876	0	0	Utekelezaji utafanyika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2018/19
10	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha upatikanaji wa dawa kwa wagonjwa	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa	100	22,500,000	21,418,101.55	21,418,101.55	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
11	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dhalula ifikapo juni 2018	Kuboresha upatikanaji wa dawa za dharula kwa wagonjwa	Utekelezaji haujafanyika	-	22,500,000	0	0	-	Fedha hazijatolewa
		Jumla VAH			<b>93,905,168</b>	<b>70,323,269.55</b>	<b>21,418,101.55</b>		

#### 4. VITUO VYA AFYA

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
12	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Kuboresha ufanisi wa kazi kwa watumishi	Utekelezaji haujafanyika	-	19,900,459	0	0	-	Fedha hazijatolewa
		<b>Jumla vituo vya afya</b>			<b>19,900,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 5. ZAHANATI

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
13	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Kuboresha ufanisi wa kazi kwa watumishi	Utekelezaji haujafanyika	0	45,895,485	0	0	-	Fedha hazijatolewa
		<b>Jumla zahanati</b>			<b>45,895,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**12. SHUNGULI ZA KUTHIBITI UKIMWI ZILIZOTEKELEZWA NA FEDHA ZA AGPAHI**

<b>N o</b>	<b>Jina la mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji</b>	<b>% ya utekel ezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% ya fedha tumi ka</b>	<b>Maelezo</b>
1	Uingizaji wa takwimu katika mfumo wa taarifa (data base) ifikapo Juni 2018	Kuwezesha upatikanaji wa taarifa katika vituo vya mbarika na Koromije	Utekelezaji umefanyika	100	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100	Utekelezaji umekamilika
		Uchangiaji wa mfuko wa NSSF	Michango imewasilishwa NSSF	100	480,000	480,000	480,000	100	Utekelezaji umekamiliki
2	Kurudisha wagonjwa walioshindwa kuhuzuria kiliniki (waliopotea) ifikapo Juni 2018	Kupunguza utoro wa wagonjwa katika vituo vya kutolea huduma ya tiba na matunzo	Wagonjwa 400 wamerudishwa vituoni	100	3,394,000	3,394,000	3,394,000	100	Utekelezaji umekamilika
3	Kuongeza uelewa wa utumiaji mzuri wa dawa (ARV) ifikapo Juni 2018	Kutoa elimu ya ufuasi wa dawa katika vituo vya Idetemya, Koromije, Misasi, Mbarika, Mwawile na Misungwi Hospital	elimu ya ufuasi wa dawa katika vituo vya Idetemya, Koromije, Misasi, Mbarika, Mwawile na Misungwi Hospital imetolewa	100	14,722,000	14,722,000	14,722,000	100	Utekelezaji umekamiliki
4	Kuboresha utendaji wa kazi katika vituo 14 vyenye CTC ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha watumishi kufanya kazi kwa ufanisi katika vituo vya Misungwi hospital, Lubiri, Mbarika, Mwawile, Sumbugu, Buhingo, Misasi, Idetemya, Mondo, Nyabumhanda, Koromije, Ukiriguru na Igokelo	Utekelezaji umekamilika	100	27,680,000	27,680,000	27,680,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

5	Kuboresha takwimu katika vituo 10 ambavyo havina data clack walio ajiriwa na AGPAHI ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha watumishi 11 wa vituo vya misungwi, Misasi, Buhingo, Busongo, Mwawile, Lubiri, Igokelo, Idetemya, Sumbugu na Ukiriguru	watumishi 11 wa vituo vya misungwi, Misasi, Buhingo, Busongo, Mwawile, Lubiri, Igokelo, Idetemya, Sumbugu na Ukiliguru wamewezeshwa	100	3,440,000	3,440,000	3,440,000	100	Utekelezaji umekamilika
6	Kuboresha usimamizi wa shughuli za kupambana na maambukizi ya VVU ifikapo Juni 2018	Kuwaongezea ufanisi wa kazi wasimamizi 4 ngazi ya wilaya (DMO, DACC, DRCHCO, DCBHSCO na mhasibu idara ya afya	usimamizi wa shughuli za kupambana na maambukizi ya VVU umeboreshwa	100	3,440,000	3,440,000	3,440,000	100	Utekelezaji umekamilika
7	Kuboresha utoaji wa huduma katika vituo 15 vyenye ctc na 28 vyenye huduma ya PMTCT ifikapo Juni 2018	Kuwaongezea maarifa ya utoaji huduma watumishi wanao fanya kazi CTC na PMTCT	toaji wa huduma katika vituo 15 vyenye ctc na 28 vyenye huduma ya PMTCT umeboreshwa	100	6,748,000	6,748,000	6,748,000	100	Utekelezaji umekamiliki
8	Ukusanyaji na uhakiki wa taarifa ifikapo Juni 2018	Uboreshaji wa takwimu vituoni	Ukusanyaji na uhakiki wa taarifa umefanyika	100	8,198,000	8,198,000	8,198,000	100	Utekelezaji umekamilika
9	Usafirishaji wa sampuli za dawa (DBS/HVL) kutoka vituoni ifikapo Juni 2018	Kujua hali za wagonjwa kupata majibu sahihi na kujua hali ya maambukizi kwa watoto walio zaliwa na maambukizi ya UKIMWI	sampuli za dawa (DBS/HVL) kutoka vituoni zimesafirishwa	100	4,753,000	4,753,000	4,753,000	100	Utekelezaji umekamiliki
10	Usindikizaji wa fedha kutoka bank ifikapo Juni 2018	Kuimalisha usalama wa fedha	Utekelezaji umefanyika	100	200,000	200,000	200,000	100	Utekelezaji umekamilika

11	Kuboresha usimamizi wa kupambana na maambukizi ya VVU /UKIMWI ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha wasimamizi wa shughuli za kupambana na maambukizi ya UKIMWI kuhudhuria kikao	usimamizi wa kupambana na maambukizi ya VVU /UKIMWI umeboreshwa	100	2,028,000	2,028,000	2,028,000	100	Utekelezaji umekamilika
12	Uuandaji wa vikundi vya WAVIU katika kata ya misasi, ukiriguru na misungwi ifikapo Juni 2018	Kuongeza ufuasi mzuri wa matumizi ya dawa za kufubaza VVU.	vikundi 3 vya WAVIU katika kata ya misasi, ukiriguru na misungwi vimeundwa	100	7,560,000	7,560,000	7,560,000	100	Utekelezaji umekamiliki
13	Kuwezesha waratibu wa UKIMWI na watumishi wa AGPAHI na CDC kufanya usimamizi shilikishi ifikapo Juni 2018	Kuboresha huduma katika vituo vya tiba na matunzo	waratibu wa UKIMWI na watumishi wa AGPAHI na CDC wamewezeshwa kufanya usimamizi shilikishi	100	798,000.00	798,000.00	798,000	100	Utekelezaji umekamilika
14	Utoaji wa huduma za upimaji wa VVU (huduma za mkoba) kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 ifikapo Juni 2018	Kuwezesha watoa huduma kutoa huduma za mkoba.	Huduma imetolewa kwa watoto wa kata za shilalo, mbarika na ilujamate.	100	120,000	120,000	120,000	100	Utekelezaji umekamilika
15	Utoaji wa dawa za ARV maeneo yasiyo kuwa na huduma za tiba na matunzo ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha watoa huduma kuvifikia vituo visivyokuwa na huduma za tiba na matunzo.	dawa za ARV maeneo yasiyo kuwa na huduma za tiba na matunzo zimetolewa	100	388,000	388,000	388,000	100	Utekelezaji umekamiliki



16	Usimamizi shilikishi katika vituo vinavyotoa huduma ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha CHMT kufanya usimamizi shilikishi kwa kutumia kifaa cha LARS kwa kushilikiana na watumishi wa shilika la AGPAHI	Usimamizi shilikishi katika vituo vinavyotoa huduma ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto umefanyika	100	3,080,000	3,080,000	3,080,000	100	Utekelezaji umekamilika
17	Kuboresha ufanisi wa kazi katika vituo 30 vinavyotoa huduma ya tiba na matunzo ifikapo Juni 2018	Kuwezesha mawasiliano kati ya kituo na kituo, kituo na wateja ikiwa ni pamoja na utumaji wa taarifa kwa njia ya mfumo (DHIS 2).	Ufanisi wa kazi katika vituo 30 vinavyotoa huduma ya tiba na matunzo umeboreshwa	100	300,000	300,000	300,000	100	Utekelezaji umekamilika
18	Kuboresha ufuasi wa dawa kwa watoto wanaojitambua kuhusu hali zao za maambukizi ifikapo Juni 2018	Uboreshaji wa huduma za watoto wanaopata huduma za tiba na matunzo katika hospitali ya wilaya.	ufuasi wa dawa kwa watoto wanaojitambua kuhusu hali zao za maambukizi umeboreshwa	100	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100	Utekelezaji umekamiliki
19	Kuzuia maambukizi ya vvu kutoka kwa mama kwenda kwa mototo ifikapo Juni 2018	Kuwawezesha wakina mama 90 wanaopata huduma katika vituo vya misasi, koromije na mbarika ikwa ni pamoja na wasimamizi 2 wa shughuli za kuzuia ukimwi ngazi ya wilaya.	wakina mama 90 wanaopata huduma katika vituo vya misasi, koromije na mbarika na wasimamizi 2 wa shughuli za kuzuia ukimwi ngazi ya wilaya wamawezeshwa	100	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100	Utekelezaji umekamilika

20	Usafirishaji wa sampuli za makohozi kutoka vituoni ifikapo Juni 2018	Kujua hali za wagonjwa kupata majibu sahihi na kujua hali ya maambukizi ya kifua kikuu.	Sampuli sampuli za makohozi kutoka vituoni zimesafirishwa	100	2,841,000	2,841,000	2,841,000		Utekelezaji umekamilika
21	Kuboresha utoaji wa huduma katika vituo vya tiba na matunzo ikiwemo vituo vinavyotoa huduma ya kuzuia maambukizi ya VVU kutika kwa mama kwenda kwa mtoto (PMTCT) ifikapo Juni 2018	Kuwa wezesha watunza takwimu, wauguzi, mafundi sanifu wa maabara pamoja na matabibu waliyoajikliwa na shilika la AGPAHI.	Watunza takwimu, wauguzi, mafundi sanifu wa maabara pamoja na matabibu waliyoajiliwa na shilika la AGPAHI wamewezeshwa ikiwa ni pamoja na kulipwa Mishahara yote	100	35,085,000	35,085,000	35,085,000	100	Utekelezaji umekamilika
22	Kuboresha utoaji wa huduma katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2018	Kuiwezesha hospitali ya wilaya kutoa huduma katika muda wa masaa ya ziada, siku saba za wiki na katika siku za sikukuu zote za kitaifa.	Huduma zimetolewa katika muda wa masaa ya ziada, siku saba za wiki na katika siku za sikukuu zote za kitaifa.	100	6,580,000	6,580,000	6,580,000	100	Utekelezaji umekamilika
<b>Jumla kuu</b>						<b>146,095,000</b>	<b>146,095,000</b>	<b>146,095,000</b>	

**13. TAARIFA YA UTEKELEZAJI KITENGO CHA LISHE APRIL -JUNI, 2018**

<b>Jina la mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Hatua za utekelezaji</b>	<b>% ya utekel ezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha pokelewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% ya Fedha tumika</b>	<b>Maoni</b>
Kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya katika vituo vya kutolea huduma ifikapo Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Mafunzo ya wahudumu wa afya 93 kutoka katika vituo vya kutolea huduma za afya yamefanyika.	100	15,998,000	15,998,000	15,998,000	100	Mafunzo yamefanyika
Kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii ifikapo Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Mafunzo ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii 230 yamefanyika kutoka katika vijiji 115 vya Wilaya ya Misungwi.	100	48,988,000	48,988,000	48,988,000	100	Mafunzo yamefanyika
Mafunzo kwa wasimamizi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii ifikapo Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Wasimamizi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii 12 wamepata mafunzo ya uongozi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii.	100	1,258,000	1,258,000	1,258,000	100	Mafunzo yamefanyika
Kuutambulisha mradi wa MTOTO MEREVU kwa waheshimiwa Madiwani ifikapo Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Kikao cha kuutambulisha mradi kwa waheshimiwa madiwani kilifanyika.	100	2,958,000	2,958,000	2,958,000	100	Utambulisho wa mradi umefanyika
Kuutambulisha mradi wa MTOTO MWEREVU kwa CHMT ifikapo Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Mradi wa MTOTO MWEREVU ulitambulishwa kwa wajumbe wa CHMT.	100	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100	Utambulisho wa mradi umefanyika
Zoezi la kubaini kaya zenye walengwa wa mradi wa MTOTO	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Kaya zenye walengwa zilibainiwa na mpaka sasa kaya 21,200 zimebainiwa.	100	5,940,000	5,940,000	5,940,000	100	Zoezi la kubaini kaya limefanyika na kufanikiwa

MWEREVU Juni 2018								kwa asilimia 97
Kufanya usimamizi shirikishi kwa wahudumu wa Afya ngazi ya jamii na katika vituo vya kutolea huduma za Afya Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Usimamizi shirikishi umefanyika katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya na kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii.	100	1,814,000	1,814,000	1,814,000	100	Usimamizi shirikishi umefanyika.
Kufanya kikao cha robo cha kupitia mpango kazi wa shughuli zilizofanyika katika robo hii Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Kikao cha kupitia mpango kimefanyika	100	1,230,000	1,230,000	1,230,000	100	Kikao cha robo kimefanyika.
Kuutambulisha mradi kwa kamati ya lishe ngazi ya Wilaya Juni 2018	Kupunguza kiasi cha udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili.	Kikao cha kuutambulisha mradi kwa wajumbe wa kamati ya lishe ngazi ya Wilaya kimefanyika	100	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100	Kikao cha kuutambulisha mradi kimefanyika.
		<b>Jumla</b>		<b>80,706,000</b>	<b>80,706,000</b>	<b>80,706,000</b>		