

HALMASHAURI YA WILAYA YA MISUNGWI

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MAENDELEO ROBO YA KWANZA KWA MWAKA 2017/2018 KUISHIA TAREHE 30 SEPTEMBER 2017 ILIYOWASILISHWA KATIKA MKUTANO WA BARAZA LA MADIWANI

1.0 UTANGULIZI

Mheshimiwa Mwenyekiti, Katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/2018, Halmashauri ya wilaya imepanga kutumia kiasi cha Tshs. **9,021,332,000/=** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Sekta za Afya, Elimu, Maji, Ardhi, Ujenzi, Mipango, Maendeleo ya Jamii, Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika, Mifugo na Uvuvi, Mazingira na Utawala. Fedha hizo zitatoka katika Vyanzo Mbalimbali navyo ni Serikali Kuu, Halmashauri ya Wilaya, Busket Fund, NRWSSP, Mfuko wa Jimbo, SEDP, TASAF, TACAIDS, Road Fund, LGDG na Michango ya Jamii.

2.0 FEDHA ZILIZOPOKELEWA ROBO YA KWANZA (JULAI - SEPTEMBER 2017) KUISHIA TAREHE 30/09/ 2017

Mheshimiwa Mwenyekiti, Hali ya upatikanaji wa fedha katika kipindi hiki si wa kuridhisha kwani Hadi kufikia tarehe 30 Septemba 2017, Halmashauri ya Wilaya imepokea kiasi cha Tshs. **420,052,052** sawa na asilimia 4.66% ya fedha zilizopangwa kwa Mwaka Mzima Tshs. **9,021,332,000**. Vile vile Halmashauri ilipokea kiasi cha Tshs. 1,087,969,521.37 toka TASAF na kufanya jumla ya mapokezi yote kuwa Tshs. **1,508,022,041.37** na kutumia kiasi cha Tshs. **1,432,582,811** sawa na asilimia 95% ya fedha zilizotolewa.

Muhtasari wa Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo kuishia 30, Septemba 2017

| Na | Jina la Mradi | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika |
|----|---|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Miradi ya Mapato ya Ndani (60%) | 1,237,427,000 | 42,492,432 | 42,492,432 |
| 2 | Rural Water Supply and Sanitation | 3,935,836,000 | 0 | 0 |
| 3 | Health Sector Basket Fund (HSBF) | 759,931,000 | 0 | 0 |
| 4 | Local Govt. Capital Devt. Grant (LGCDG) | 1,776,225,000 | 0 | 0 |
| 5 | Mfuko wa Jimbo (CDCF) | 67,917,000 | 33,956,000 | 0 |
| 6 | Capitation Secondary | 79,040,000 | 22,284,180 | 22,284,180 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 7 | School Meals Secondary | 50,537,000 | 11,714,592 | 11,714,592 |
| 8 | Fidia ya Ada Shule za Kutwa Sec | 180,680,000 | 40,367,939 | 40,367,939 |
| 9 | Head Masters Allowance SEC | 69,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 10 | Capitation Prim School | 351,225,000 | 124,281,565 | 124,281,565 |
| 11 | Special School Prim School | 101,314,000 | 30,405,812 | 30,405,812 |
| 12 | Ward Educ. Coordinators Prim School | 81,000,000 | 20,250,000 | 20,250,000 |
| 13 | Head Teachers Allowance Prim School | 331,200,000 | 82,800,000 | 82,800,000 |
| 14 | TASAF | 0 | 1,087,969,521.37 | 1,046,486,291 |
| | Jumla Kuu | 9,021,332,000 | 1,508,022,041.37 | 1,432,582,811 |

Muhtasari wa fedha za bakaa 2016/2017 kuishia 30, Septemba 2017

Halmashauri ya Wilaya imeendelea kutekeleza Miradi ya bakaa ya Mwaka 2016/2017 yenye thamani ya Tshs. **129,118,748** na Matumizi kufikia Tshs. **71,445,429**.

| NA | JINA LA MRADI | FEDHA ILIYOKUWA IMEBAKI | FEDHA TUMIKA |
|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | HSBF | 54,821,243 | 52,555,309 |
| 2 | Maombi Maalum | 60,979,385 | 5,572,000 |
| 3 | Mfuko wa Jimbo | 717,000 | 717,000 |
| 4 | LGDG | 11,704,120 | 11,704,120 |
| 5 | AGPAHI | 897,000 | 897,000 |
| | Jumla Kuu | 129,118,748 | 71,445,429 |

Changamoto:

- Fedha za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kuchelewa kutolewa na hivyo kuathiri utekelezaji kama ilivyopangwa.

Majedwali ya utekelezaji yameambatanishwa.

Mh. Mwenyekiti, Naomba kuwasilisha

Sylvia Rwehabura,
Kny: MKURUGENZI MTENDAJI (W),
MISUNGWI.

**(A) TAARIFA YA UTEKELEZAJI KWA KUTUMIA FEDHA ZA BAKAA 2016/2017 ROBO YA KWANZA KIPINDI
CHA (JULAI 2017 - SEPTEMBER 2017) KUISHIA 30 SEPTEMBER, 2017**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (HSBF) KWA MWAKA
2016/2017**

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekel ezaji | Fedha Pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumi ka | Maoni Maelezo |
|----|------------------------------------|--|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--|
| 1 | Kutengenez a magari | Kufanyia matengenezo ya magari 2 ya wagonjwa ifikapo june 2017 | Gari Na. sm 4465 bili ya matengenezo imelipwa | 78 | 10,343,860 | 10,343,860 | 8,077,926 | 78 | Fedha iliyobaki inalipia gari Na T.427 AHQ |
| 2 | Usimamizi vituo vya kutolea huduma | Kufanya ziara za usimamizi (routes 24) ifikapo june 2017 | Ziara za usimamizi zimefanyika katika vituo vya kutolea huduma 48 | 100 | 6,455,000 | 6,455,000 | 6,455,000 | 100 | Kazi imefanyika kama ilivyopangwa |
| 3 | Kufanya usimamizi tegemezo | Kununua mafuta kwa ajili ya shughuli za usimamizi tegemezo ifikapo juni 2017 | Mafuta lita 3398 yamenunuliwa na shughuli za usimamizi vituo 48 zimefanyika | 100 | 7,139,195 | 7,139,195 | 7,139,195 | 100 | Ziara za usimamizi zimefanyika kam ilivyopangwa |
| 4 | Usimamizi wa vituo | Kuwezesha wasimamizi wa vituo kufanya usimamizi kwa vituo wanavyolea ifikapo june 2017 | Usimamizi kwa vituo vyote 48 umefanyika | 100 | 6,795,000 | 6,795,000 | 6,795,000 | 100 | Usimamizikatika vituo umefanyika kama ilivyopangwa |
| | | Jumla ofisi ya Mganga Mkuu | | | 30,733,055' | 30,733,055' | 28,467,121 | | |
| 5 | Kufanya kliniki za mkoba | Kufanya shughuli za mkoba ifikapo Juni 2017 | Shuguli za Mikoba katika maeneo ya Gulumungu, Ngo'bo, Iteja, Lubuga, wanzamiso, na | | 11,510,000 | 11,510,000 | 11,510,000 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|--|
| | | | mayolwa zimefanyika | | | | | | |
| 6 | Chanjo | Kujaza mitungi ya gesi 130 ifikapo juni 2017 | Mitungi ya gesi 130 imejazwa | | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 100 | Mitungi hiyo itasambazwa na kutumika katika vituo vyote 48 |
| | | Jumla Vituo vya Afya | | | 19,010,000' | 19,010,000' | 19,010,000 | | |
| 7 | Huduma za dharula | Kuwezesha watumishi kutoa huduma za dharula masaa 24 ifikapo juni 2017 | Huduma za dharula kwa wagonjwa zimetolewa katika vituo vyote 48 | | 3,578,188 | 3,578,188 | 3,578,188 | 100 | Kazi imefanyika kama ilivyopangwa |
| 8 | Kuhudumia makundi yenye uhitaji maalumu | Kuwezesha kikao cha maadhimisho siku ya wazee kufanyika ifikapo juni 2017 | Kikao cha maadhimisho ya siku ya wazee duniani kimefanyika katika kata koromije | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100 | Kikao kimefanyika kama kilivyopangwa |
| | | Jumla zahanati | | | 5,078,188 | 5,078,188 | 5,078,188 | | |
| | | JUMLA KUU | | | 54,821,243 | 54,821,243 | 52,555,309 | | |

TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA AGPAHI KWA MWAKA 2016/2017

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha Pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|-----------|----------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Kuboresha huduma za ukimwi | Kutoa huduma kwa wagonjwa wa ukimwi ifikapo juni 2017 | Huduma zimetolewa katika vituo vyote vinavyotoa huduma za CTC Sumbugu, Ukiriguru, Nyabumhanda, Mwawile, Misasi, Busongo Mbarika na Koromije, Sethbenjamini, Idetemya na Igongwa | 100 | 897,000 | 897,000 | 897,000 | 100 | Kazi imefanyika kama ilivyopangwa |
| | | | Jumla | | 897,000 | 897,000 | 897,000 | | |

TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MFUKO WA JIMBO KWA MWAKA 2016/2017

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha Pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|-----------|---------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Usimamizi na Ufuatiliaji miradi | Usimamizi na Ufuatiliaji miradi ya mfuko wa jimbo | Mafuta lita 344.7 zimenunuliwa kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli za mfuko wa jimbo | 100 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 100 | Ufuatiliaji umefanyika |
| | | | Jumla Kuu | | 717,000 | 717,000 | 717,000 | | |

LGDG KWA MWAKA 2016/2017

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha Pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|-----------|--|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Usimamizi na Ufuatiliaji miradi | Kufanya matengenezo ya gari DFP 4069 | Gari DFP 4069 limefanyiwa matengenezo katika garage ya Mzabuni Masangula | 100 | 5,626,500 | 5,626,500 | 5,626,500 | 100 | Matengenezo ya gari yamefanyika |
| 2 | Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara | Kujenga machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara | Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya usagara uko hatua ya kuinua nguzo, kuezeka | 50 | 6,077,620 | 6,077,620 | 6,077,620 | 100 | Ujenzi unaendelea |
| | | | Jumla Kuu | | 11,704,120 | 11,704,120 | 11,704,120 | | |

MAOMBI MAALUM KWA MWAKA 2016/2017

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekel ezaji | Fedha Pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|---|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| 1 | Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo | Kukarabati Bwalo/Jiko katika shule ya msingi Mitindo | Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo umeshaanza na hatua iliyofikiwa ni jiko la nje linaendelea kujengwa, korido la kutoka kwenye bwalo hadi jiko la nje limeshajengwa, jiko lililokuwa ndani ya bwalo limeshabomolewa | 40 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | - | Ukarabati unaendelea |
| 2 | Ukamilishaji wa fensi | Umalizia wa ujenzi wa fensi katika shule ya msingi Mitindo | Ukamilishaji wa Ujenzi wa uzio wa kuzunguka shule ya Msingi Mitindo na kuweka umeme. Utekelezaji wake ni kama ifuatavyo:- - Lipu imemalizwa -rangi inaendelea kupakwa | 90 | 9,177,025 | 9,177,025 | 0 | - | Ujenzi unaendelea |
| 3 | Shule ya msingi Busagara | Kutengeneza madawati 50, viti 07 , meza03, kabati 01, noticeboard 03 kwanafunzi wenye ulemavu na kujenga choo cha wanafunzi | Mkataba umefungwa na Local Fundi, shimo la septic tank la choo linaendelea kuchimbwa, utengenezaji wa samanim tajwa umeanza. Jumla kuu Tsh. 9,934,120/= Samani zote Tsh 3,386,407/= Choo Tsh.6,546,938/= | | 9,934,120 | 9,934,120 | - | - | Fedha bado haijatumika na ujenzi na utengenezaji unaendelea |
| 4 | Shule ya msingi Kigongo | Kutengeneza madawati 50, viti 07 , meza03, kabati 01,noticeboard 03 na kujenga choo cha wanafunzi | Mkataba umeshafungwa na local Fundi, na vifaa vya ujenzi na utengenezaji wa samani unaendelea kuanzia leo. Jumla kuu Tsh. 9,934,120/= | 60 | 9,934,120 | 9,934,120 | 5,572,000 | 56.09 | Fedha iliyobaki Tsh. 4, 362,120/= ujenzi na utengenezaji unaendelea |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | Samani zote Tsh 3,386,407/= | | | | | | |
| | | | Choo Tsh.6,546,938/= | | | | | | |
| 5 | Shule ya msingi Misungwi | Kutengeneza madawati 50, viti 07, meza03, kabati 01, noticeboard 03 na kujenga choo cha. wanafunzi | Kamati ya shule imekaa kwa ajili ya kuweka mipango sawa | | 9,934,120 | 9,934,120 | - | - | Fedha bado haijatumika Tsh. 9,934,120/= |
| | | | Jumla Kuu | | 60,979,385 | 60,979,385 | 5,572,000 | | |

(B) TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018 ROBO YA KWANZA KIPINDI CHA (JULAI 2017 - SEPTEMBER 2017) KUISHIA 30 SEPTEMBER, 2017

1. MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI (60%)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la Mradi | Utekelezaji | % ya utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % ya fedha tolewa | Maelezo |
|----|--|--|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Kuwezesha Ukarabati wa Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi | Kukarabati Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi | Utekelezaji haujafanyika | - | 27,620,900 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 2. | Kuwezesha Upatikanaji wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya | Ununuzi wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya | Utekelezaji haujafanyika | - | 26,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 3. | Ujenzi wa Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije | Kujenga Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 4. | Kumalizia Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, | Kumalizia Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga | Utekelezaji haujafanyika | - | 45,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|------------|------------|------------|-----|--------------------|
| | Mapilinga na Mondo | na Mondo | | | | | | | |
| 5. | Kumalizia Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha | Kumalizia Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 6. | Kutoa Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46 | Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46 | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 7. | Kuwezesha uchangiaji wa miradi iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives) | Uchangiaji wa miradi iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives) | -Uchangiaji katika chanzo kipya cha mapato kinachoendelea kujengwa Stendi ya Nyashishi Tshs. 10,000,000. Hadi sasa shughuli zilizokwishafanyika ni:- -vifusi 115 vimemwagwa na kusambazwa -kuong'oa visiki na kufyeka majani -Ukamilishaji ujenzi wa jengo la utawala | 20 | 20,040,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----|------------|------------|------------|-----|---------------------------|
| | | | <p>Gulumungu sekondari Tshs. 1,000,000</p> <p>-Ukamilishaji vyumba ya madarasa S/Msingi Kagera Tshs. 800,000</p> <p>-Ukamilishaji wa Ofisi ya Kijiji cha Nguge Tshs. 800000</p> <p>- Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba vya madarasa S/Msingi Salawi Tshs. 800,000</p> | | | | | | |
| 8. | Ukarabati wa nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6 katika Makao Makuu ya Halmashauri | Ukarabati wa nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6 | Utekelezaji haujafanyika | - | 25,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 9. | Kuboresha Ukusanyaji wa Mapato ya Ndani kwa Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS | Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS | Utekelezaji haujafanyika | - | 90,400,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 10. | Kuchangia Miradi inayotekelezwa na | Kuchangia Miradi inayotekelezwa na | - Uchangiaji uandaaji wa | 50 | 30,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 100 | Kazi inaendelea hadi sasa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|----|------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------|
| | Wadau mbalimbali wa Maendelao ifikapo june 2018 | Wadau mbalimbali wa Maendelao | Socio-economic Profile - RAS Mwanza Tshs. 1,500,000 -Ununuzi wa matofali ya nyumba ya Mkurugenzi Tshs. 9,000,000 -Gharama za kusafirisha Madawati kutoka Mbeya kuja Misungwi Tshs. 1,000,000 | | | | | | imekamilika kwa asilimia 80 |
| 11. | Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani | Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani | Utekelezaji haujafanyika | - | 25,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 12. | Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019 | Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina | Utekelezaji haujafanyika | - | 35,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 13. | Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) | Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 14. | Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya | Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo | -Timu ya wakuu wa idara na Mkurugenzi | 60 | 34,286,720 | 9,380,000 | 9,380,000 | 100 | Usimamizi na ukaguzi wa miradi |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-------------|---|---|---|---|
| | Maendeleo Ngazi zote | Ngazi zote | Mtendaji (W) imefanya ukaguzi wa miradi katika kata na vijiji -Timu ya Assessment ya Wilaya imefanya zoezi la upigaji picha miradi ya jitihada za jamii | | | | | | umefanyika. Kazi ya upigaji picha imemalizika |
| 15. | Kupima na kutoa Fidua ya Viwanja 150 katika Mji wa Misungwi | Kupima na kutoa Fidua ya Viwanja 150 katika Mji wa Misungwi | Utekelezaji haujafanyika | - | 100,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 16. | Kufanya tathmini ya ardhi na na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji | Kufanya tathmini ya ardhi na na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji | Utekelezaji haujafanyika | - | 12,414,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 17. | Kuwezesha Ukamilishaji na Ukarabati wa Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Magula | Ukarabati wa Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Magula | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|---|-------------|---|---|---|--------------------|
| 18. | Kuwezesha Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera | Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera | Utekelezaji haujafanyika | - | 35,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 19. | Ukarabati na Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji | Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji | Utekelezaji haujafanyika | - | 80,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 20. | Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23 | Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23 | Utekelezaji haujafanyika | - | 100,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 21. | Kuimarisha kitalu cha miti cha Wilaya kwa kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi | kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|---|------------|---|---|---|--------------------|
| 22. | Kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira | Kuimarisha Usafi wa Mazingira katika Miji ya Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki kwa kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira | Utekelezaji haujafanyika | - | 15,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 23. | Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi ifikapo June 2018 | Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi | Utekelezaji haujafanyika | - | 76,779,480 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 24. | Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii ifikapo June 2018 | Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii | Utekelezaji haujafanyika | - | 76,779,480 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 25. | Kuwezesha wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari kupitia Upatikanaji wa Sare za Shule | Kuwezesha wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari | Utekelezaji haujafanyika | - | 30,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 26. | Kuwezesha Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane ifikapo June 2018 | Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 27. | Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya | Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama, | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,930,500 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|---|------------|---|---|---|-----------------------|
| | Iteja, Ngudama, Mondo na Lubuga | Mondo na Lubuga | | | | | | | |
| 28. | Kufanya Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igence, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika | Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igence, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika | Utekelezaji haujafanyika | - | 28,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 29. | Kuongeza Uzalishaji wa Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27 | Uzalishaji wa Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27 | Utekelezaji haujafanyika | - | 9,994,600 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 30. | Ujenzi wa Karo la Machinjio katika Kijiji cha Seeke na Nyang'holongo | Ujenzi wa Karo la Machinjio katika Kijiji cha Nyang'holongo na Seeke | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 31. | Uwezesaji wa Huduma ya upigaji chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi | Upigaji chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi | Utekelezaji haujafanyika | - | 18,040,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 32. | Kuwezesha ukarabati wa malambo ya samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe | Ukarabati wa malambo ya samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| 33. | Kufanya Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika Nyumba ya Wazee Kalwande - Bukumbi | Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika Nyumba ya Wazee Kalwande - Bukumbi | Ujenzi wa chumba kimoja (stoo) cha kuhifadhia mitungi ya gesi Kwalwande kimejengwa na kukamilika | 100 | 20,000,000 | 2,012,432 | 2,012,432 | 100 | Ujenzi umekamilika |
| 34. | Kutoa Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27 | Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27 | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 35. | Kufanya ukarabati wa visima vifupi 2 katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika | Ukarabati wa visima vifupi 2 katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 36. | Kufanya ukarabati wa miundombinu katika mradi wa maji wa Misungwi Mjini | Ukarabati wa miundombinu katika mradi wa maji wa Misungwi Mjini | -Kuchangia Gharama za umeme kwenye mashine ya kusukuma maji Nyahiti | 100 | 20,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100 | Uchangiaji umefanyika |
| | JUMLA KUU | | | - | 1,237,427,000 | 42,292,432 | 42,292,432 | - | |

2. RUZUKU YA MAENDELEO (LGDG)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la Mradi | Utekelezaji | % ya utekel ezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % ya fedha tolewa | Maelezo |
|----|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Ujenzi wa nyumba moja ya mtumishi | Kujenga nyumba 1 ya Mtumishi grade "A yenye" Umeme, Maji na Fensi | Utekelezaji haujafanyika | - | 90,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 2. | Ujenzi wa jengo la Halmashauri | Kujenga jengo la Halmashauri ya Wilaya | Utekelezaji haujafanyika | - | 200,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 3. | Upanuzi wa soko kuu la Misungwi | Kufanya Upanuzi wa Soko Kuu la Misungwi | Utekelezaji haujafanyika | - | 60,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 4. | Ujenzi wa Karakana ya Halmashauri | Kujenga Karakana ya Halmashauri | Utekelezaji haujafanyika | - | 50,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 5. | Ujenzi wa Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi | Kujenga Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi | Utekelezaji haujafanyika | - | 30,052,067 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 6. | Ujenzi wa Kitega Uchumi katika Mnada wa Nyamatala | Kujenga Kitega Uchumi katika Mnada wa Nyamatala | Utekelezaji haujafanyika | - | 100,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 7. | Ujenzi wa Vyoo 4 vyenye Matundu 2 katika Magulio ya Nyashishi, Mabuki, Usagara na Igongwa | Kujenga Vyoo 4 vyenye Matundu 2 katika Magulio ya Nyashishi, Mabuki, Usagara na Igongwa | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 8. | Ujenzi wa Mazizi Mawili ya kuhifadhia Ng'ombe katika Mnada wa Nyamatala | Kujenga Mazizi Mawili ya kuhifadhia Ng'ombe katika Mnada wa Nyamatala | Utekelezaji haujafanyika | - | 5,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|---|-------------|---|---|---|--------------------|
| | Mnada wa Nyamatala | | | | | | | | |
| 9. | Ujenzi wa Ofisi 5 za Kata katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki | Kujenga Ofisi 5 za Kata katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki kila kata 44,000,000 | Utekelezaji haujafanyika | - | 200,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 10. | Ujenzi wa fensi katika nyumba ya mtumishi (grade A) | Kumalizia ujenzi wa fensi katika nyumba ya mtumishi (grade A) | Utekelezaji haujafanyika | - | 13,522,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 11. | Ukamilishaji wa Masjala ya Ardhi 2 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale | Ukamilishaji wa Masjala ya Ardhi 2 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale | Utekelezaji haujafanyika | - | 30,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 12. | Ukarabati wa Jengo la SLEM na kupanua Ukumbi uliopo | Kufanya Ukarabati wa Jengo la SLEM na kupanua Ukumbi uliopo | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 13. | Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote | Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote | Utekelezaji haujafanyika | - | 39,800,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 14. | Kuandaa Taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo kwa kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, | Kuandaa Taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo kwa kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, LGMD na kuziwasilisha Ngazi za Halmashauri, Mkoa, | Utekelezaji haujafanyika | - | 9,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|---|------------|---|---|---|--------------------|
| | LGMD | TAMISEMI na HAZINA | | | | | | | |
| 15. | Maandalizi ya Upimaji Vigezo (Annual Assessment) | Kufanya maandalizi ya Upimwaji Vigezo vya kukidhi kupatiwa fedha za ruzuku ya Maendeleo | Utekelezaji haujafanyika | - | 8,200,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 16. | Ukaguzi wa miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27 | Mkaguzi wa Ndani Kufanya Ukaguzi wa miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27 | Utekelezaji haujafanyika | - | 2,750,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 17. | Uandaaji wa bajeti 2018/2019 na uwasilishaji katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina | Kuandaa bajeti 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina | Utekelezaji haujafanyika | - | 28,385,150 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 18. | Ufuatiliaji na Usimamizi wa Miradi Ngazi ya Kata na Kijiji | Kufanya Mapitio ya Uandaaji wa Bajeti na Maandalizi ya Takwimu za Vijiji na Kata kupitia O&OD iliyoboreshwa | Utekelezaji haujafanyika | - | 32,745,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 19. | | Kutambua miradi ya jitihada za jamii iliyopo katika kata 27 na vijiji 113 | Utekelezaji haujafanyika | - | 15,800,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 20. | | Kuandaa taarifa za utekelezaji miradi za robo, nusu mwaka na mwaka mzima ngazi ya kata na kijiji | Utekelezaji haujafanyika | - | 14,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 21. | | Kuwawezesha Maafisa Ugani wa Kata kufanya | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,440,150 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|---|-------------|---|---|---|--------------------|
| | | ufuatiliaji wa miradi, kufanya mikutano na ukaguzi | | | | | | | |
| 22. | | Kuwezesha ununuzi wa rigista za vijiji 113 kwa ajili ya kuwekea kumbukumbu za vijiji | Utekelezaji haujafanyika | - | 5,150,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 23. | Ukarabati wa Madarasa 22 katika Shule za Msingi 11 | Kufanya Ukarabati wa Madarasa 22 katika Shule za Msingi 11 za Mwamhuli, Sumbuka, Mamaye, Muya, Nyalugembe, Nyangaka, Mwabuga, Bunege, Mwalogwabagole, Masawe, Nyasato | Utekelezaji haujafanyika | - | 110,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 24. | Ukarabati wa Nyumba 10 za Walimu | Kufanya Ukarabati wa Nyumba 10 za Walimu katika Shule za Msingi za Kisesa, Mwagagala, Willi, Nkanzia, Busolwa, Mwaniko, Mawemabi, Mwantambi, Kibula na Nyambiti | Utekelezaji haujafanyika | - | 50,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 25. | Ukamilishaji Majengo ya Utawala | Ukamilishaji Majengo ya Utawala katika Shule za Sekondari Mamaye na Isakamawe @20,000,000 | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 26. | Ununuzi wa Vitanda 40 | Kuwezesha Ununuzi wa Vitanda 40 (double decker) katika Hosteli ya Wasichana Shule ya Sekondari Busongo | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 27. | Ujenzi wa Nyumba 1 ya | Kumaliza Ujenzi wa Nyumba 1 ya Matrioni | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|---|------------|---|---|---|--------------------|
| | Matroni | katika Shule ya Sekondari Misungwi | | | | | | | |
| 28. | Ukarabati wa Madarasa | Kufanya Ukarabati wa Madarasa katika Shule za Sekondari za Sanjo, Paulo Bomani, Misungwi, Kasololo, Buhingo na Lubili | Utekelezaji haujafanyika | - | 42,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 29. | Ukarabati wa Maabara | Kufanya Ukarabati wa Maabara katika Shule za Sekondari za Mbarika na Paulo Bomani | Utekelezaji haujafanyika | - | 30,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 30. | Ukamilishaji wa zahanati ya Nyamatala | Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Nyamatala | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 31. | Ukamilishaji wa wodi ya akina mama zahanati ya Igokelo | Kukamilishaji wa wodi ya akina mama zahanati ya Igokelo | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 32. | Ukamilishaji wa zahanati ya kijiji cha Kabale | Kukamilishaji ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Kabale | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 33. | Ukamilishaji wa jengo la zahanati kijiji cha Mwagimagi | Kukamilishaji ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Mwagimagi | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 34. | Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) Mondo | Kujenga Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) katika kituo cha Afya Mondo | Utekelezaji haujafanyika | - | 30,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 35. | Kumalizia Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) | Kumalizia Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) katika zahanati ya Isesa | Utekelezaji haujafanyika | - | 15,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------|---|------------|---|---|---|--------------------|
| 36. | Ukamilishaji ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Isenengeja | Kukamilisha ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Isenengeja | Utekelezaji haujafanyika | - | 15,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 37. | Ukamilishaji wa jengo la kituo cha afya Kijima | Kukamilisha ujenzi wa jengo la kituo cha afya Kijima | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 38. | Ukamilishaji wa nyumba ya mganga | Ukamilishaji wa nyumba ya mganga katika zahanati ya Mwawile | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 39. | Ujenzi wa barabara | Kujenga barabara mpya katika shule za msingi za Sisu na Lubili | Utekelezaji haujafanyika | - | 20,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 40. | Ukarabati wa mabomba ya maji | Kufanya ukarabati wa mabomba ya maji katika vijiji vya Usagara na Idetemya | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 41. | Ujenzi wa Kituo cha Elimu kwa Wakulima katika Kijiji cha Buganda | Kujenga Kituo cha Elimu kwa Wakulima katika Kijiji cha Buganda | Utekelezaji haujafanyika | - | 40,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 42. | Ukarabati wa machinjio | Kufanya Ukarabati wa Machinjio ya Misasi | Utekelezaji haujafanyika | - | 25,528,333 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 43. | Ukarabati wa josho | Kufanya ukarabati wa josho la kijiji cha Lubuga | Utekelezaji haujafanyika | - | 2,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 44. | | Kukarabati Dampo Kuu la Taka katika Kijiji cha Iteja kwa kuweka Fensi | Utekelezaji haujafanyika | - | 4,910,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 45. | | Ujenzi wa Vizimba vya Kutupia Taka katika Miji ya Misungwi, Misasi na Usagara | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,000,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| | | Kujenga Uwezo (Capacity building) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|---|----------------------|---|---|---|--------------------|
| 46. | | Kuwezesha Mafunzo ya siku 2 kwa Waheshimiwa Madiwani 37 juu ya Utawala Bora | Utekelezaji haujafanyika | - | 29,140,545 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 47. | | Kuwezesha mafunzo ya siku 2 juu ya O&OD iliyoboreshwa kwa Kamati za Maendeleo za vijiji 113 na kamati za maendeleo za kata 27 | Utekelezaji haujafanyika | - | 70,171,635 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 48. | | Kuwezesha mafunzo ya siku 1 kwa Mabaraza ya kata juu ya usimamizi wa migororo | Utekelezaji haujafanyika | - | 22,150,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 49. | | Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa Wakuu wa Idara juu ya mpango wa manunuzi | Utekelezaji haujafanyika | - | 24,400,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 50. | | Kuwezesha Watumishi wa Halmashauri kupata Mafunzo Mwendelezo Kitaaluma na Kozi fupi | Utekelezaji haujafanyika | - | 12,781,090 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 51. | | Kuwezesha Upatikanaji wa Vifaa vya Ofisi ngazi ya kata na vijiji | Utekelezaji haujafanyika | - | 17,627,030 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| 52. | | Kuwezesha Kununua Vyombo vya Matanganzo kwenye Mikutano (PA) | Utekelezaji haujafanyika | - | 10,672,000 | - | - | - | Fedha hazijatolewa |
| | | Jumla Kuu | | | 1,776,225,000 | - | - | - | |

3. MFUKO WA JIMBO

| Na | Jina la Mradi | Lengo la Mradi | Utekelezaji | % ya utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % ya fedha tolewa | Maelezo |
|----|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 1 | Ukamilishaji wa Shule za Msingi na Zahanati kupitia Mfuko wa Jimbo | Kukamilisha Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa katika Shule za Msingi Wilayani | Utekelezaji haujafanyika | - | 33,958,500 | 16,979,250 | 0 | 0 | Fedha zimetolewa mwishoni mwa robo ya kwanza utekelezaji ufanyika robo ya II |
| | | Kukamilisha ujenzi wa Miundombinu katika Sekta ya Afya | Utekelezaji haujafanyika | - | 33,958,500 | 16,979,250 | 0 | 0 | Fedha zimetolewa mwishoni mwa robo ya kwanza utekelezaji ufanyika robo ya II |
| | | | | | 67,917,000 | 33,958,500 | 0 | 0 | |

4. PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI - (NRWSSP)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la Mradi | Utekelezaji uliofanyika | % ya Utekelezaji | Fedha zilizopangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni/Maelezo |
|----|----------------|--|--|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|---|
| 1 | Igence | Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 11, Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m ³), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 19 | Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135 umefanyika (bado kufunika), Ujenzi wa Dp 11 umekamilika (bado kufunga dira), Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m ³)umekamilika, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 18.7 umekamilika | 80% | 70,000,000 | 0 | 0 | 0% | Kazi zilizotekelezwa ni za mwaka jana, fedha kiasi cha Tshs 138,618,921 za mradi huu zimevuka mwaka na zitatumika 2017/18 |
| 2 | Ngaya - Matale | Ukarabati wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 45, Ujenzi wa Dp 10, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu | Ukarabati wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 45 umefanyika 90%, Ujenzi wa Dp 10 umefanyika (bado kufunga dira), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu | 90% | 170,000,000 | 0 | 0 | 0% | Kazi zilizotekelezwa ni za miaka ya nyuma 2014/15-2016/17 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|-----|---------------|---|---|----|---|
| | | wa km 13 | wa km 13 umefanyika (bado kuunga kwenye tanki | | | | | | |
| 3 | Matale - Manawa - Misasi | Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 19, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 15.597 | Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135 umekamilika, Ujenzi wa Dp 19 (bado kufunga dira), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 15 umekamilika | 90% | 475,000,000 | 0 | 0 | 0% | Kazi zilizotekelezwa ni za miaka ya nyuma 2014/15-2016/18 Fedha kiasi cha Tshs 157,683,786 zilizuka mwaka |
| 4 | Mbarika - Ngaya | Ujenzi wa matanki matatu (3) ya kuhifadhi maji ya ujazo wa mita 45, Ujenzi wa Dp 17, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 19.099 na kuvunja miamba mita za ujazo 360 | Hakuna | 0% | 1,852,733,000 | 0 | 0 | 0% | Mradi huu upo katika hatua za manunuzi |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|----|-------------|---|---|----|---|
| 5 | Usagara | Mradi unafanyiwa marejeo ya Usanifu ili kuandaa zabuni | Hakuna | 0% | 735,000,000 | 0 | 0 | 0% | Marejeo, uandaaji wa kabrasha la zabuni na manunuzi ya mkandarasi yatafanyika robo ya pili |
| 6 | Kijima-Isakamawe | Ujenzi wa matanki mawili (2) ya kuhifadhi maji ya ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 27, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 41,600 na kuvunja miamba mita za ujazo 360 | Hakuna | 0% | 367,366,000 | 0 | 0 | 0% | Uandaaji wa kabrasha la zabuni na manunuzi ya mkandarasi yatafanyika robo ya pili |
| 7 | Ng'hobo | Kufanya upanuzi na ukarabati wa kisima | Hakuna | 0% | 145,071,000 | 0 | 0 | 0% | Utekelezaji wa mradi huu utategemea upatikanaji wa fedha za malipo kulingana na matokeo (payment by Result PbR) |
| 8 | Ukarabati wa Visima (Shallow Wells) katika vijiji vya (Magaka, Mwasubi, Isamilo, Mondo, Ndinga, Mwagagala, Bunege, | Kufanya ukarabati wa visima | Hakuna | 0% | 48,666,000 | 0 | 0 | 0% | Utekelezaji wa mradi huu utategemea upatikanaji wa fedha za malipo kulingana na matokeo (payment by Result PbR) |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|----------------------|---|---|-----------|----------------------|
| | kasololo, Isuka, Mwanangwa, Mabuki, Lubuga, Mwagala, Mwalogwabagole, Kanyeleele, Nyasato, Mwaniko na Koromije) | | | | | | | | |
| | | Jumla Ndogo | | | 3,863,836,000 | - | - | | |
| 9 | Uandaaji wa miradi na usimamizi | Uandaaji wa miradi, usimamizi na ufuatiliaji | Hakuna | 0% | 40,000,000 | 0 | 0 | 0% | Fedha hazijapatikana |
| 10 | Uendeshaji wa ofisi na ufuatiliaji | Ununuzi wa vitendiakazi, shajala na ufuatiliaji na tathmini ya miradi | Hakuna | 0% | 12,000,000 | 0 | 0 | 0% | Fedha hazijapatikana |
| 11 | Usafi wa Mazingira | Kuwezesha jamii kubadili hulka na kuboresha hali ya usafi wa mazingira na kujenga vyoo na kuvitumia | Hakuna | 0% | 20,000,000 | 0 | 0 | 0% | Fedha hazijapatikana |
| | | Jumla ndogo | | | 72,000,000 | - | - | 0% | |
| | | Jumla Kuu | | | 3,935,836,000 | - | - | 0% | |

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI ROBO YA KWANZA 2017/2018 MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (HSBF) JULY-SEPT
2017/2018**

OFISI YA MGANGA MKUU (W)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekel ezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 1 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kuwezesha mafunzo ya kiuongozi (meneja) juu ya ubora wa takwimu na matumizi kwa watumishi wa afya 46 ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 4,266,000 | | | 0 | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 2 | Kuboresha Menejimenti | Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa | Utekelezaji haujafanyika | | 4,144,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|--|------------|--|--|--|---|
| | na Utawala | kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018. | | | | | | | fedha zitakapotolewa |
| 3 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kufanya ziara za usimamizi tegemezo katika vituo 192 ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 17,621,100 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 4 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kuwezesha vikao cha CHMT vya kila robo ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 1,184,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 5 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kuandaa na kuwasilisha taarifa ya robo kwa Mganga Mkuu Mkoa (RMO) ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 3,168,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 6 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kutoa mafunzo ya siku 2 kwa wajumbe wa CHMT 28 na Waganga wafawidhi 46 ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 4,880,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 7 | Kuboresha utoaji huduma | Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa ajili ya tathmini na ufuatiliaji ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 6,497,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 8 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kufanya mkutano wa siku moja na waganga wafawidhi wa vituo kwa kila robo ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 6,776,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 9 | Kuboresha Menejimenti | Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa | Utekelezaji haujafanyika | | 3,920,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|---|
| | na Utawala | kujadili takwimu na wafawidhi wa vituo 46 ifikapo Juni, 2018. | | | | | | | fedha zitakapotolewa |
| 10 | Kuboresha Menejimenti na Utawala | Kufanya mkutano na timu ya uboreshaji wa takwimu ya wilaya ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 2,400,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 11 | Kuboresha huduma za chanjo | Kusambaza chanjo na gesi na vifaa vingine ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji haujafanyika | | 11,050,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| | | Jumla ofisi ya Mganga Mkuu (W) | | | 65,906,100 | | | | |

HOSPITALI YA WILAYA

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 12 | Kuboresha ubora wa takwimu | Kufanya tathmini ya takwimu kwa vituo 10 vya kutolea huduma za Ukimwi ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 6,000,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 13 | Kuboresha huduma za uzazi | Kufanya mkutano kwa kila robo mwaka wa kurejea na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi kwa ngazi ya Mkoa ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 9,455,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 14 | Kuboresha huduma za uzazi | Kufanya mafunzo yahasuyo matibabu ya magonjwa ya watoto kwa watoa huduma kutoa Hospitali ya Wilaya na Kituo cha Afya Misasi ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 2,650,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 15 | Kuboresha huduma za uzazi | Kufanya mafunzo juu ya utoaji wa huduma za dharula kwa watumishi hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 2,885,500 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 16 | Kuboresha ubora wa takwimu | Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya MTUHA kwa ajili | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 2,562,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | ya Hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018. | | | | | | | |
| 17 | Kuboresha utendaji kazi | Kuwezesha uwepo wa vitendea kazi katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 10,268,619 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 18 | Kuboresha huduma za rufaa | Kuwezesha huduma za rufaa katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 3,125,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 19 | Kuboresha huduma za uzazi | Kufanya mafunzo kazini juu ya utoaji wa huduma za dharula (IMEESC) katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 6,552,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 20 | Kuboresha huduma za mama na mtoto | Kufanya mafunzo kwa watoa huduma 3 juu ya matibabu ya magonjwa ya mfumo wa hewa kwa watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 2,629,973 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 21 | Kununua dawa na vifaa tiba | Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 5,516,966 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 22 | Kununua vitendanishi | Kuwezesha upatikanaji wa vitendanishi kwa ajili ya hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 4,983,358 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|--|--|--|----------------------------------|
| 23 | Kuokoa maisha ya mama na mtoto | Kukusanya damu lita 480 kutoka kwa wananchi wanaojitolea damu ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 5,506,719 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 24 | Kununua dawa za dharula | Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 5,410,728 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 25 | Kuboresha huduma za kinya na meno | Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018 | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 2,855,000 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| 26 | Kuboresha usafi wa mazingira | Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji ulifanyika | | 7,447,200 | | | | Kazi itafanyika fedha zikitolewa |
| | | Jumla hospitali ya wilaya | | | 77,848,063 | | | | |

Bukumbi Hospitali

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|----------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|---|
| 27 | Kununua dawa na Vifaa tiba | Kuwezesha manunuzi ya dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | 0 | 23,998,275 | | | | Manunuzi yatafanyika fedha zitakapotolewa |
| | | Jumla bukumbi Hospitali | | | 23,998,275 | | | | |

Vituo vya afya

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|-----------------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 28 | Kufanya huduma za mikoba | Kuwezesha shughuli za huduma za mikoba kwa Vituo vya Afya 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa, hakuna utekelezaji uliofanyika | | 120,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 29 | Uzazi salama | Kutoa elimu rika juu ya haki za uzazi kwa vituo vya Mbarika na Busongo ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 4,150,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 30 | Kuboresha huduma za mama na mtoto | Kufanya mkutano kila robo mwaka na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 6,120,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 31 | Kuboresha huduma za rufaa | Kuwezesha rufua za wagonjwa kufanyika kwa vituo vyote 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 8,900,027 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--------------------|--|-----------|---|--|--|---|
| 32 | Kuandaa mipango | Kufanya kikao cha maandalizi ya mpango kwa vituo vyote 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 1,560,000 | | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 33 | Kufanya vikao vya robo | Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 1,120,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 34 | Kuboresha utawala na menejimenti | Kutoa mafunzo ya menejimenti kwa waganga wafawidhi 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 800,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 35 | Kuboresha huduma za uzazi | Kuwezesha ununuzi wa seti ya kifaa cha kusaidia kupumua ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 7,200,001 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 36 | Huduma za mikoba | Kuwezesha huduma za mikoba za uzazi wa mpango ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 6,450,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 37 | Kuboresha huduma za chanjo | Kujaza mitungi ya gesi ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 2,880,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 38 | Kuboresha huduma za afya | Kutoa mafunzo kazini kwa watoa huduma 20 juu ya kuboresha huduma (QI) na kupunguza maambukizi (IPC) ifikapo Juni, 2018 | Fedha hazijatolewa | | 2,740,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 39 | Kununua vitendea kazi | Kuwezesha upatikanaji wa booklet na fomu za muoanisho na kadi ifikapo Juni, 2018 | Fedha hazijatolewa | | 7,473,555 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|-------------------|---|--|--|---|
| 40 | Kuimarisha huduma za utawala na menejimenti | Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 7,877,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 41 | Kununua dawa na vifaa tiba | Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya vituo 4 ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 13,780,803 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 42 | | Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018 | Fedha hazijatolewa | | 2,040,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 43 | Kuboresha afya ya kinywa na Meno | Kutoa mafunzo kazini kwa watoa huduma 8 juu ya matibabu ya meno ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 2,192,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 44 | Kuboresha utoaji huduma kwa makundi maalumu | Kuwezesha uwepo wa kadi maalum kwa vituo vyote ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 2,000,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| 45 | Kuzuia ukatili wa kijinsia | Kufanya Kampeni kuzuia ukatili wa kijinsia ifikapo Juni, 2018. | Fedha hazijatolewa | | 1,000,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa |
| | | Jumla vituo | | | 78,403,386 | | | | |

Zahanati

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekel ezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 46 | Huduma za rufaa | Kuwezesha huduma za rufaa kwa wagonjwa toka Zahanati zote 38 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 2,668,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 47 | Kuandaa mpango | Kuandaa kikao cha maandalizi ya Mpango kwa zahanati 40 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 5,540,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 48 | Kikao cha wafawidhi | Kufanya kikao kila robo na wafawidhi wa Zahanati 40 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 2,640,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 49 | Kunua dawa na vifaa tiba | Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 6,200,750 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 50 | | Kuwezesha ununuzi wa mzani kwa ajili ya Zahanati 10 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 3,667,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 51 | | Kufanya ukaguzi wa dawa ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 2,860,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 52 | | Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya huduma za dharula kwa Zahanati 38 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 5,700,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 53 | Kununua dawa na vitendanishi | Kuwezesha uwepo wa vitendanishi vya maabara ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 5,600,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 54 | Kuboresha | Kujaza mitungi ya Gas | Hakuna | | 3,750,000 | - | | | Utekelezaji |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|----------|--|--|---|
| | utoaji wa chanjo | 600 ya kilo 30 na 65 ya kilo 6 ifikapo Juni, 2018. | utekelezaji uliofanyika | | | | | | utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 55 | Kutoa huduma za mkoba | Kufanya huduma za mikoba kwa maeneo yasiyo na Kliniki 70 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 9,120,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 56 | Kuboresha utoaji huduma za chanjo | Kutoa mafunzo ya siku 2 juu ya utoaji wa chanjo kwa wafadhili wa vituo 40 ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 16,398,176 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 57 | | Kujaza mitungi 480 ya LP Gas ifikapo Juni, 2018 | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 3,000,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 58 | Kununua dawa na vifaa tiba | Kuwezesha uwepo wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya magonjwa ya akili ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 1,000,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 59 | | Kuwezesha uwepo wa dawa za macho ifikapo Juni, 2018 | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 3,040,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| 60 | Kuboresha Usafi wa mazingira | Kununua vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018. | Hakuna utekelezaji uliofanyika | | 1,900,000.00 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |
| | | JUMLA ZAHANATI | | | 73,083,926 | - | | | Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa |

**TAARIFA YA UTEKELZAJI MPANGO WA MALIPO KWA UFANISI (RBF) KWA KIPINDI CHA JULAI -
SEPTEMBER 2017**

OFISI YA MGANGA MKUU (W)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|---|--|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | Malipo kwa Ufanisi | Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018 | Utekelezaji haujafanyika | 0 | 25,000,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| 2 | Tathmini ya ubora wa kazi zinazofanyika | Kufanya tathmini ya kazi zinazofanyika kupitia RBF ifikapo juni 2018 | Utekelezaji haujafanyika | | 13,160,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| 3 | Kuboresha utendaji kazi | Kununua vitendea kazi ifikapo juni 2018 | Utekelezaji haujafanyika | | 7,795,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| 4 | Ukaguzi wa dawa | Kufanya ukaguzi wa dawa kwa kila robo ifikapo juni 2018 | Utekelezaji haujafanyika | | 2,100,000 | | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| | | Jumla ofisi ya DMOs | | | 48,055,000 | | | | |

HOSPITALI YA WILAYA (W)

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 5 | Malipo kwa Ufanisi | Kulipa motisha watumishi wanaofanya kazi hospitali ya wilaya ifikapo juni 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | 0 | 17,851,292 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| 6 | Kununua dawa | Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | 0 | 22,500,000 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| 7 | Kuboresha miundo mbinu | Kufanya ukarabati wa OPD hospitali ya Wilaya ifikapo juni, 2018. | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | 0 | 31,053,875 | - | | | Utekelezaji utafanyika robo ya pili |
| | | Jumla CH | | | 71,405,167 | | | | |

HOSPITALI YA BUKUMBI

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|---|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 8 | Kuwapa watumishi motisha ifikapo Juni, 2018 | Kuwapa watumishi motisha ifikapo Juni, 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | - | 17,851,292 | | | | Utekelezaji utafanyika robo ijayo |
| 9 | Kufanya ukarabati wa majengo | Kufanya ukarabati wa OPD ifikapo Juni, 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | - | 31,053,876 | | | | Utekelezaji utafanyika robo ijayo |
| 10 | Kununua dawa | Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018. | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | - | 22,500,000 | | | | Utekelezaji utafanyika robo ijayo |
| 11 | Kununua dawa za dhalula | Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dhalula ifikapo juni 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | - | 22,500,000 | | | | Utekelezaji utafanyika robo ijayo |
| | | Jumla VAH | | | 93,905,168 | | | | |

VITUO VYA AFYA

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekelezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|----|--------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 12 | Malipo kwa Ufanisi | Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | 0 | 19,900,459 | | | | Itafanyika robo ya pili |
| | | Jumla vituo vya afya | | | 19,900,459 | | | | |

ZAHANATI

| Na | Jina la Mradi | Lengo la mradi | Utekelezaji uliofanyika | % Utekel ezaji | Fedha pangwa | Fedha tolewa | Fedha tumika | % tumika | Maoni Maelezo |
|-----------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 13 | Malipo kwa Ufanisi | Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018 | Utekelezaji utafanyika robo ijayo | 0 | 45,895,485 | | | | Itafanyika robo ya pili |
| | | Jumla zahanati | | | 45,895,485 | | | | |

TAARIFA YA ROBO YA KWANZA YA JULAI-SEPTEMBER 2017

5. MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)

Hadi kufikia mwezi Septemba 2017 shughuli mbalimbali zimefanyika katika hatua za utekelezaji ambazo ni ukamilishaji wa utekelezaji wa miradi **58** katika vijiji **50** na uhawilishaji fedha kwa walengwa **8649** katika vijiji **60**.

MAPOKEZI YA FEDHA

Hadi kufikia tarehe 30 Septemba 2017 Wilaya ya Misungwi imepokea fedha toka TASAF Makao Makuu kiasi cha Tsh **1,087,969,521.37** katika mchanganuo ufuatao:-

- Fedha za Ruzuku za Miradi ya utoaji ajira za muda Tshs. **652,153,500.00**

-Fedha za Ruzuku ya Msingi na masharti na asilimia **1.5** za vijiji Tshs. **335,036,000.00**

-Fedha ya Usimamizi na Ufuatiliaji Tshs. **56,220,529.89**

-Fedha kwa ajili ya asilimia **1.5** ya Halmashauli za vijiji Tshs. **13,942,791.48**

Fedha kwa ajili ya uibuaji wa miradi ya utoaji ajira za muda kwa walengwa wa mpango katika vijiji **51** awamu ya pili Tshs. **30,616,700.00**

RUZUKU YA MRADI WA TASAF JULAI-SEPTEMBER 2017

| NA | JINA LA MRADI | LENGO LA MLADI | UTEKELEZAJI ULIOFANYIKA | % YA UTEKELEZAJI | FEDHA PANGWA | FEDHA TOLEWA | FEDHA TUMIKA | % TUMUKA | MAONI/MAELEZO |
|-----|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| 01. | Utekelezaji wa miradi ya utoaji ajira za muda | -kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya | Miradi imetekezwa na walengwa wamelipwa ujira wao. | 70% | 652,153,500 | 652,153,500 | 652,153,500 | 100% | -mahudhulio hafifu katika utekelezaji wa miradi iliyopelekea miradi kutokamilika |
| 02 | Uhawilishaji fedha za ruzuku | Kupunguza umaskini -kuongeza kipato kwa kaya maskini -kusaidia watoto kuhudhulia shule na kliniki -kujenga uwezo wa kujitegemea katika kaya | Uhawilishaji umefanyika katika vijiji 60 vilivyopo kwenye mpango | 99% | 329,036,000 | 329,036,000 | 328,396,000 | 99% | Kaya 15 hazikufika kipindi cha malipo hivyo basi kiasi cha Tshs 640,000 zimerejeshwa TASAF makao makuu walengwa watalipwa kipindi kinachofuata. |
| | | -Uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mradi ngazi ya Halmashauli za vijiji 1.5% | -Fedha zimetolewa kwajili ya usimamizi ngazi za vijiji 1.5% | 100% | 19,942,791.48 | 19,942,791.48 | 19,942,791.48 | 100% | Fedha zimetolewa |
| 03 | Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za mradi wa TASAF | Kuhakikisha miradi inatekezwa kwa ufanisi -kusimamia shughuli zote za mradi ngazi za vijiji -kusimamia zoezi la uhawilishaji fedha | Zoezi la uhawilishaji fedha limekamilika kwa kipindi cha mwezi julai –agosti | 82% | 56,220,529.89 | 56,220,529.89 | 45,994,000 | 82% | -Shughuli za usimamizi na ufuatiliaji zinaendelea. |
| 04 | Uibuaji wa miradi ya | -kuongeza ujuzi kwa walengwa. | Maandalizi ya utakelezaji | - | 30,616,700 | 30,616,700 | - | - | Maandalizi ya utekelezaji |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | kutoa ajira za muda kwa walengwa katika vijiji 51 awamu ya pili ya utekelezaji wa miradi | -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya | yanaendelea | | | | | | | | | yanaendelea |
|--|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

ORODHA YA VIJJI VINAVYOTEKELEZA MIRADI WILAYA YA MISUNGWI

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENGEJA
10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA
13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA
19. NG'HOBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA

27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE
31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA
36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI
42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE
47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWA
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE

ORODHA YA VIJIJI VILIVYOPO KWENYE MPANGO WILAYA YA MISUNGWI

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENGEJA

10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA
13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA
19. NG'HOBBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA
27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE
31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA
36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI
42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE

47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWA
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE
52. BUHINGO
53. WANZAMISO
54. BUDUTU
55. KANYELELE
56. IGUMO
57. IBONGOYA A
58. MWAWILE
59. NYAMATALA
60. USAGARA

FEDHA ZA ELIMU BILA MALIPO ZILIZOPOKELEWA SHULENI ROBO YA KWANZA 2017/2018

| NA | SHULE | JULY | | AUG | | JUMLA | | POSHO YA MADARAKA | FEDHA YA CHAKULA |
|----|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|
| | | FIDIA YA ADA | CAPITATION | FIDIA YA ADA | CAPITATION | ADA | CAPITATION | | |
| 1 | AIMEE MILEMBE | 668,333 | 417,708 | 668,389 | 417,740 | 1,336,722 | 835,448 | 500,000 | |
| 2 | BUHINGO | 610,000 | 381,250 | 610,051 | 381,279 | 1,220,051 | 762,529 | 500,000 | |
| 3 | BULEMEJI | 620,000 | 387,500 | 620,051 | 387,529 | 1,240,051 | 775,029 | 500,000 | |
| 4 | BUSONGO | 691,667 | 432,292 | 691,724 | 432,324 | 1,383,391 | 864,616 | 500,000 | |
| 5 | IDETEMYA | 998,333 | 623,958 | 998,416 | 624,006 | 1,996,749 | 1,247,964 | 500,000 | |
| 6 | IGOKELO | 918,333 | 573,958 | 918,410 | 574,002 | 1,836,743 | 1,147,960 | 500,000 | |
| 7 | ILUJAMATE | 660,000 | 412,500 | 660,055 | 412,531 | 1,320,055 | 825,031 | 500,000 | |
| 8 | ISAKAMAWE | 531,667 | 332,292 | 531,711 | 332,317 | 1,063,378 | 664,609 | 500,000 | |
| 9 | KANYELELE | 676,667 | 422,917 | 676,723 | 422,949 | 1,353,390 | 845,866 | 500,000 | |
| 10 | KASOLOLO | 491,667 | 307,292 | 491,708 | 307,315 | 983,375 | 614,607 | 500,000 | |
| 11 | KOROMIJE | 1,115,000 | 696,875 | 1,115,093 | 696,928 | 2,230,093 | 1,393,803 | 500,000 | |
| 12 | LUBILI | 445,000 | 278,125 | 445,037 | 278,146 | 890,037 | 556,271 | 500,000 | |
| 13 | MAWEMATATU | 590,000 | 368,750 | 590,049 | 368,778 | 1,180,049 | 737,528 | 500,000 | |

| NA | SHULE | JULY | | AUG | | JUMLA | | POSHO YA MADARAKA | FEDHA YA CHAKULA |
|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | FIDIA YA ADA | CAPITATION | FIDIA YA ADA | CAPITATION | ADA | CAPITATION | | |
| 14 | MBARIKA | 735,000 | 459,375 | 735,061 | 459,410 | 1,470,061 | 918,785 | 500,000 | |
| 15 | MISASI | 1,380,000 | 862,500 | 1,380,115 | 862,565 | 2,760,115 | 1,725,065 | 500,000 | |
| 16 | MISSUNGWI | 1,806,667 | 1,260,417 | 1,806,817 | 1,260,512 | 3,613,484 | 2,520,929 | 500,000 | 11,714,592 |
| 17 | MWANIKO | 621,667 | 388,542 | 621,718 | 388,571 | 1,243,385 | 777,113 | 500,000 | |
| 18 | NHUNDULU | 531,667 | 332,292 | 531,711 | 332,317 | 1,063,378 | 664,609 | 500,000 | |
| 19 | NYABUMHANDA | 320,000 | 200,000 | 320,027 | 200,015 | 640,027 | 400,015 | 500,000 | |
| 20 | PAUL BOMANI | 566,667 | 354,167 | 566,714 | 354,194 | 1,133,381 | 708,361 | 500,000 | |
| 21 | SANJO | 1,491,667 | 932,292 | 1,491,791 | 932,362 | 2,983,458 | 1,864,654 | 500,000 | |
| 22 | SHILALO | 526,667 | 329,167 | 526,710 | 329,192 | 1,053,377 | 658,359 | 500,000 | |
| 23 | SUMBUGU | 620,000 | 387,500 | 620,051 | 387,529 | 1,240,051 | 775,029 | 500,000 | |
| | | 17,616,667 | 11,141,667 | 17,618,130 | 11,142,513 | 35,234,797 | 22,284,180 | 500,000 | |