

## HALMASHAURI YA WILAYA YA MISUNGWI

### TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MPANGO MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA KWA MWAKA 2017/2018 KUISHIA TAREHE 30 SEPTEMBER 2017 ILIYOWASILISHWA KWENYE MKUTANO WA BARAZA LA MADIWANI.

#### 1.0 UTANGULIZI

Mheshimiwa Mwenyekiti, Katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/2018, Halmashauri ya wilaya imepanga kutumia kiasi cha Tshs. **9,021,332,000/=** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Sekta za Afya, Elimu, Maji, Ardhi, Ujenzi, Mipango, Maendeleo ya Jamii, Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika, Mifugo na Uvuvi, Mazingira na Utawala. Fedha hizo zitatoka katika Vyanzo Mbalimbali navyo ni Serikali Kuu, Halmashauri ya Wilaya, Busket Fund, NRWSSP, Mfuko wa Jimbo, SEDP, TASAF, TACAIDS, Road Fund, LGDG na Michango ya Jamii.

#### 2.0 FEDHA ZILIZOPOKELEWA ROBO YA KWANZA (JULAI – SEPTEMBER 2017) KUISHIA TAREHE 30/09/ 2017

Mheshimiwa Mwenyekiti, Hali ya upatikanaji wa fedha katika kipindi hiki si wa kuridhisha kwani Hadi kufikia tarehe 30 Septemba 2017, Halmashauri ya Wilaya imepokea kiasi cha Tshs. **420,052,052** sawa na asilimia 4.66% ya fedha zilizopangwa kwa Mwaka Mzima Tshs. **9,021,332,000**. Vile vile Halmashauri ilipokea kiasi cha Tshs. 1,087,969,521.37 toka TASAF na kufanya jumla ya mapokezi yote kuwa Tshs. **1,508,022,041.37** na kutumia kiasi cha Tshs. **1,432,582,811** sawa na asilimia 95% ya fedha zilizotolewa.

#### Muhtasari wa Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo kuishia 30, Septemba 2017

Na	Jina la Mradi	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika
1	Miradi ya Mapato ya Ndani (60%)	1,237,427,000	42,492,432	42,492,432
2	Rural Water Supply and Sanitation	3,935,836,000	0	0
3	Health Sector Basket Fund (HSBF)	759,931,000	0	0
4	Local Govt. Capital Devt. Grant (LGCDG)	1,776,225,000	0	0
5	Mfuko wa Jimbo (CDCF)	67,917,000	33,956,000	0
6	Capitation Secondary	79,040,000	22,284,180	22,284,180
7	School Meals Secondary	50,537,000	11,714,592	11,714,592
8	Fidia ya Ada Shule za Kutwa Sec	180,680,000	40,367,939	40,367,939
9	Head Masters Allowance SEC	69,000,000	11,500,000	11,500,000

10	Capitation Prim School	351,225,000	124,281,565	124,281,565
11	Special School Prim School	101,314,000	30,405,812	30,405,812
12	Ward Educ. Coordinators Prim School	81,000,000	20,250,000	20,250,000
13	Head Teachers Allowance Prim School	331,200,000	82,800,000	82,800,000
14	TASAF	0	1,087,969,521.37	1,046,486,291
	<b>Jumla Kuu</b>	<b>9,021,332,000</b>	<b>1,508,022,041.37</b>	<b>1,432,582,811</b>

### **Muhtasari wa fedha za bakaa 2016/2017 kuishia 30, Septemba 2017**

Halmashauri ya Wilaya imeendelea kutekeleza Miradi ya bakaa ya Mwaka 2016/2017 yenye thamani ya Tshs. **129,118,748** na Matumizi kufikia Tshs. **71,445,429**.

<b>NA</b>	<b>JINA LA MRADI</b>	<b>FEDHA ILIYOKUWA IMEBAKI</b>	<b>FEDHA TUMIKA</b>
1	HSBF	54,821,243	52,555,309
2	Maombi Maalum	60,979,385	5,572,000
3	Mfuko wa Jimbo	717,000	717,000
4	LGDG	11,704,120	11,704,120
5	AGPAHI	897,000	897,000
	<b>Jumla Kuu</b>	<b>129,118,748</b>	<b>71,445,429</b>

#### **Changamoto:**

- Fedha za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kuchelewa kutolewa na hivyo kuathiri utekelezaji kama ilivyopangwa.

Majedwali ya utekelezaji yameambatanishwa.

Naomba kuwasilisha,

**ELIURD MWAITELEKE  
MKURUGENZI MTENDAJI (W),  
MISUNGWI.**

**(A) TAARIFA YA UTEKELEZAJI KWA KUTUMIA FEDHA ZA BAKAA 2016/2017 ROBO YA KWANZA KIPINDI CHA  
(JULAI 2017 – SEPTEMBER 2017) KUISHIA 30 SEPTEMBER, 2017**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (HSBF) KWA MWAKA 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Kutengeneza magari	Kufanyia matengenezo ya magari 2 ya wagonjwa ifikapo june 2017	Gari Na. sm 4465 bili ya matengenezo imelipwa	78	10,343,860	10,343,860	8,077,926	78	Fedha iliyobaki inalipia gari Na T.427 AHQ
2	Usimamizi vituo vya kutolea huduma	Kufanya ziara za usimamizi (routes 24) ifikapo june 2017	Ziara za usimamizi zimefanyika katika vituo vya kutolea huduma 48	100	6,455,000	6,455,000	6,455,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
3	Kufanya usimamizi tegemezo	Kununua mafuta kwa ajili ya shughuli za usimamizi tegemezo ifikapo juni 2017	Mafuta lita 3398 yamenunuliwa na shughuli za usimamizi vituo 48 zimefanyika	100	7,139,195	7,139,195	7,139,195	100	Ziara za usimamizi zimefanyika kam ilivyopangwa
4	Usimamizi wa vituo	Kuwezesha wasimamizi wa vituo kufanya usimamizi kwa vituo wanavyolea ifikapo june 2017	Usimamizi kwa vituo vyote 48 umefanyika	100	6,795,000	6,795,000	6,795,000	100	Usimamizikatika vituo umefanyika kama ilivyopangwa
		<b>Jumla ofisi ya Mganga Mkuu</b>			<b>30,733,055'</b>	<b>30,733,055'</b>	<b>28,467,121</b>		
5	Kufanya kliniki za mkoba	Kufanya shughuli za mkoba ifikapo Juni 2017	Shughuli za Mikoba katika maeneo ya Gulumungu,		11,510,000	11,510,000	11,510,000	100	

			Ngo'bo, Iteja, Lubuga, wanzamiso, na mayolwa zimefanyika						
6	Chanjo	Kujaza mitungi ya gesi 130 ifikapo juni 2017	Mitungi ya gesi 130 imejazwa		7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	Mitungi hiyo itasambazwa na kutumika katika vituo vyote 48
		<b>Jumla Vituo vya Afya</b>			<b>19,010,000'</b>	<b>19,010,000'</b>	<b>19,010,000</b>		
7	Huduma za dharula	Kuwezesha watumishi kutoa huduma za dharula masaa 24 ifikapo juni 2017	Huduma za dharula kwa wagonjwa zimetolewa katika vituo vyote 48		3,578,188	3,578,188	3,578,188	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
8	Kuhudumia makundi yenye uhitaji maalumu	Kuwezesha kikao cha maadhimisho siku ya wazee kufanyika ifikapo juni 2017	Kikao cha maadhimisho ya siku ya wazee duniani kimefanyika katika kata koromije		1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	Kikao kimefanyika kama kilivyopangwa
		<b>Jumla zahanati</b>			<b>5,078,188</b>	<b>5,078,188</b>	<b>5,078,188</b>		
		<b>JUMLA KUU</b>			<b>54,821,243</b>	<b>54,821,243</b>	<b>52,555,309</b>		

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA AGPAHI KWA MWAKA 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Kuboresha huduma za ukimwi	Kutoa huduma kwa wagonjwa wa ukimwi ifikapo juni 2017	Huduma zimetolewa katika vituo vyote vinavyotoa huduma za CTC Sumbugu, Ukiriguru, Nyabumhanda, Mwawile, Misasi, Busongo Mbarika na Koromije, Sethbenjamini, Idetemya na Igongwa	100	897,000	897,000	897,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
			<b>Jumla</b>		<b>897,000</b>	<b>897,000</b>	<b>897,000</b>		

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI FEDHA ZA BAKAA MFUKO WA JIMBO KWA MWAKA 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Usimamizi na Ufuatiliaji miradi	Usimamizi na Ufuatiliaji miradi ya mfuko wa jimbo	Mafuta lita 344.7 zimenunuliwa kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli za mfuko wa jimbo	100	717,000	717,000	717,000	100	Ufuatiliaji umefanyika
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>717,000</b>	<b>717,000</b>	<b>717,000</b>		

**LGDG KWA MWAKA 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
1	Usimamizi na Ufuatiliaji miradi	Kufanya matengenezo ya gari DFP 4069	Gari DFP 4069 limefanyiwa matengenezo katika garage ya Mzabuni Masangula	100	5,626,500	5,626,500	5,626,500	100	Matengenezo ya gari yamefanyika
2	Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara	Kujenga machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara	Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya usagara uko hatua ya kuinua nguzo, kuezeka	50	6,077,620	6,077,620	6,077,620	100	Ujenzi unaendelea
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>11,704,120</b>	<b>11,704,120</b>	<b>11,704,120</b>		

**MAOMBI MAALUM KWA MWAKA 2016/2017**

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha Pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
1	Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo	Kukarabati Bwalo/Jiko katika shule ya msingi Mitindo	Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo umeshaanza na hatua iliyofikiwa ni jiko la nje linaendelea kujengwa, korido la kutoka kwenye bwalo hadi jiko la nje limeshajengwa, jiko lililokuwa ndani ya bwalo limeshabomolewa	40	22,000,000	22,000,000	0	-	Ukarabati unaendelea
2	Ukamilishaji wa fensi	Umalizia wa ujenzi wa fensi katika shule ya msingi Mitindo	Ukamilishaji wa Ujenzi wa uzio wa kuzunguka shule ya Msingi Mitindo na kuweka umeme. Utekelezaji wake ni kama ifuatavyo:- - Lipu imemalizwa -rangi inaendelea kupakwa	90	9,177,025	9,177,025	0	-	Ujenzi unaendelea
3	Shule ya msingi Busagara	Kutengeneza madawati 50, viti 07 , meza03, kabati 01, noticeboard 03	Mkataba umefungwa na Local Fundi, shimo la septic tank la choo linaendelea kuchimbwa, utengenezaji wa samanim		9,934,120	9,934,120	-	-	Fedha bado haijatumika na ujenzi na utengenezaji unaendelea



		kwanafunzi wenye ulemavu na kujenga choo cha wanafunzi	tajwa umeanza. Jumla kuu Tsh. 9,934,120/= Samani zote Tsh 3,386,407/= Choo Tsh.6,546,938/=						
4	Shule ya msingi Kigongo	Kutengeneza madawati 50, viti 07 , meza03, kabati 01,noticeboard 03 na kujenga choo cha wanafunzi	Mkataba umeshafungwa na local Fundi, na vifaa vya ujenzi na utengenezaji wa samani unaendelea kuanzia leo. Jumla kuu Tsh. 9,934,120/= Samani zote Tsh 3,386,407/= Choo Tsh.6,546,938/=	60	9,934,120	9,934,120	5,572,000	56.09	Fedha iliyobaki Tsh. <b>4,362,120/=</b> ujenzi na utengenezaji unaendelea
5	Shule ya msingi Misungwi	Kutengeneza madawati 50, viti 07, meza03, kabati 01, noticeboard 03 na kujenga choo cha. wanafunzi	Kamati ya shule imekaa kwa ajili ya kuweka mipango sawa		9,934,120	9,934,120	-	-	Fedha bado haijatumika Tsh. 9,934,120/=
			<b>Jumla Kuu</b>		<b>60,979,385</b>	<b>60,979,385</b>	<b>5,572,000</b>		

**(B) TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018 ROBO YA KWANZA KIPINDI CHA (JULAI 2017 – SEPTEMBER 2017) KUISHIA 30 SEPTEMBER, 2017**

**1. MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI (60%)**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la Mradi</b>	<b>Utekelezaji</b>	<b>% ya utekelezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% ya fedha tolewa</b>	<b>Maelezo</b>
<b>1.</b>	Kuwezesha Ukarabati wa Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi	Kukarabati Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	27,620,900	-	-	-	Fedha hazijatolewa
<b>2.</b>	Kuwezesha Upatikanaji wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya	Ununuzi wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya	Utekelezaji haujafanyika	-	26,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya	kutolea Huduma ya Afya							
3.	Ujenzi wa Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije	Kujenga Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
4.	Kumalizia Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga na Mondo	Kumalizia Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga na Mondo	Utekelezaji haujafanyika	-	45,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
5.	Kumalizia Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha	Kumalizia Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
6.	Kutoa Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46	Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
7.	Kuwezesha uchangiaji wa	Uchangiaji wa miradi	-Uchangiaji katika chanzo	20	20,040,000	13,400,000	13,400,000	100	

	<p>miradi iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives)</p>	<p>iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi (community initiatives)</p>	<p>kipya cha mapato kinachoendelea kujengwa Stendi ya Nyashishi Tshs. 10,000,000.  Hadi sasa shughuli zilizokwisha fanyi ka ni:-  -vifusi 115 vimemwagwa na kusambazwa  -kuong'oa visiki na kufyeka majani  -Ukamilishaji ujenzi wa jengo la utawala Gulumungu sekondari Tshs. 1,000,000  -Ukamilishaji vyumba ya madarasa S/Msingi Kagera Tshs. 800,000  -Ukamilishaji wa Ofisi ya Kijiji cha Nguge Tshs. 800000  - Ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba vya</p>						
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

			madarasa S/Msingi Salawi Tshs. 800,000						
8.	Ukarabati wa nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6 katika Makao Makuu ya Halmashauri	Ukarabati wa nyumba 3 za watumishi na Choo chenye Matundu 6	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
9.	Kuboresha Ukusanyaji wa Mapato ya Ndani kwa Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS	Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS	Utekelezaji haujafanyika	-	90,400,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
10.	Kuchangia Miradi inayotekelezwa na Wadau mbalimbali wa Maendelao ifikapo june 2018	Kuchangia Miradi inayotekelezwa na Wadau mbalimbali wa Maendelao	- Uchangiaji uandaaji wa Socio-economic Profile – RAS Mwanza Tshs. 1,500,000 -Ununuzi wa matofali ya nyumba ya Mkurugenzi Tshs. 9,000,000 -Gharama za kusafirisha Madawati kutoka Mbeya kuja Misungwi Tshs.	50	30,000,000	11,500,000	11,500,000	100	Kazi inaendelea hadi sasa imekamilika kwa asilimia 80

			1,000,000						
11.	Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani	Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
12.	Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019	Kuandaa mpango na bajeti ya 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina	Utekelezaji haujafanyika	-	35,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
13.	Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC)	Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Kamati ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC)	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
14.	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote	-Timu ya wakuu wa idara na Mkurugenzi Mtendaji (W) imefanya ukaguzi wa miradi katika kata na vijiji -Timu ya Assessment ya Wilaya imefanya zoezi la upigaji picha miradi ya jitihada za jamii	60	34,286,720	9,380,000	9,380,000	100	Usimamizi na ukaguzi wa miradi umefanyika. Kazi ya upigaji picha imemalizika
15.	Kupima na kutoa Fidia ya Viwanja	Kupima na kutoa Fidia ya Viwanja	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	150 katika Mji wa Misungwi	150 katika Mji wa Misungwi							
16.	Kufanya tathmini ya ardhi na na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji	Kufanya tathmini ya ardhi na na kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya EPZ ya Ukiriguru na Bulemeji	Utekelezaji haujafanyika	-	12,414,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
17.	Kuwezesha Ukamilishaji na Ukarabati wa Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Magula	Ukarabati wa Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Magula	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
18.	Kuwezesha Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe	Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi za Lukelege, Iteja, Ihelele, Isakamawe, Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera	Utekelezaji haujafanyika	-	35,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	na Kagera								
19.	Ukarabati na Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji	Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji	Utekelezaji haujafanyika	-	80,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
20.	Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23	Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
21.	Kuimarisha kitalu cha miti cha Wilaya kwa kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi	kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
22.	Kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira	Kuimarisha Usafi wa Mazingira katika Miji ya Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki kwa kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira	Utekelezaji haujafanyika	-	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa



23.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi ifikapo June 2018	Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi	Utekelezaji haujafanyika	-	76,779,480	-	-	-	Fedha hazijatolewa
24.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii ifikapo June 2018	Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii	Utekelezaji haujafanyika	-	76,779,480	-	-	-	Fedha hazijatolewa
25.	Kuwezesha wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari kupitia Upatikanaji wa Sare za Shule	Kuwezesha wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari	Utekelezaji haujafanyika	-	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
26.	Kuwezesha Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane ifikapo June 2018	Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
27.	Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama, Mondo na Lubuga	Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama, Mondo na Lubuga	Utekelezaji haujafanyika	-	10,930,500	-	-	-	Fedha hazijatolewa
28.	Kufanya Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igenge,	Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igenge,	Utekelezaji haujafanyika	-	28,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika	Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika							
29.	Kuongeza Uzalishaji wa Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27	Uzalishaji wa Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	9,994,600	-	-	-	Fedha hazijatolewa
30.	Ujenzi wa Karo la Machinjio katika Kijiji cha Seeke na Nyang'holongo	Ujenzi wa Karo la Machinjio katika Kijiji cha Nyang'holongo na Seeke	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
31.	Uwezesaji wa Huduma ya upigaji chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi	Upigaji chapa mifugo katika vijiji 113 wilayani Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	18,040,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
32.	Kuwezesha ukarabati wa malambo ya samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe	Ukarabati wa malambo ya samaki katika mialo ya Mbarika na Lugobe	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
33.	Kufanya Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika	Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika Nyumba	Ujenzi wa chumba kimoja (stoo) cha kuhifadhia	100	20,000,000	2,012,432	2,012,432	100	Ujenzi umekamilika

	Nyumba ya Wazee Kalwande – Bukumbi	ya Wazee Kalwande – Bukumbi	mitungi ya gesi Kwalwande kimejengwa na kukamilika						
34.	Kutoa Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27	Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
35.	Kufanya ukarabati wa visima vifupi 2 katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika	Ukarabati wa visima vifupi 2 katika vijiji vya Shilalo, Usagara na Mbarika	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
36.	Kufanya ukarabati wa miundombinu katika mradi wa maji wa Misungwi Mjini	Ukarabati wa miundombinu katika mradi wa maji wa Misungwi Mjini	-Kuchangia Gharama za umeme kwenye mashine ya kusukuma maji Nyahiti	100	20,000,000	6,000,000	6,000,000	100	Uchangiaji umefanyika
	<b>JUMLA KUU</b>			-	<b>1,237,427,000</b>	<b>42,292,432</b>	<b>42,292,432</b>	-	

## 2. RUZUKU YA MAENDELEO (LGDG)

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maelezo
1.	Ujenzi wa nyumba moja ya mtumishi	Kujenga nyumba 1 ya Mtumishi grade "A yenye" Umeme, Maji na Fensi	Utekelezaji haujafanyika	-	90,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
2.	Ujenzi wa jengo la Halmashauri	Kujenga jengo la Halmashauri ya Wilaya	Utekelezaji haujafanyika	-	200,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
3.	Upanuzi wa soko kuu la Misungwi	Kufanya Upanuzi wa Soko Kuu la Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	60,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
4.	Ujenzi wa Karakana ya Halmashauri	Kujenga Karakana ya Halmashauri	Utekelezaji haujafanyika	-	50,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
5.	Ujenzi wa Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi	Kujenga Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	30,052,067	-	-	-	Fedha hazijatolewa
6.	Ujenzi wa Kitega Uchumi katika Mnada wa Nyamatala	Kujenga Kitega Uchumi katika Mnada wa Nyamatala	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
7.	Ujenzi wa Vyoo 4 vyenye Matundu 2 katika Magulio ya Nyashishi, Mabuki, Usagara na Igongwa	Kujenga Vyoo 4 vyenye Matundu 2 katika Magulio ya Nyashishi, Mabuki, Usagara na Igongwa	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
8.	Ujenzi wa Mazizi Mawili ya kuhifadhia	Kujenga Mazizi Mawili ya kuhifadhia Ng'ombe katika Mnada wa	Utekelezaji haujafanyika	-	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	Ng'ombe katika Mnada wa Nyamatala	Nyamatala							
9.	Ujenzi wa Ofisi 5 za Kata katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki	Kujenga Ofisi 5 za Kata katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki kila kata 44,000,000	Utekelezaji haujafanyika	-	200,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
10.	Ujenzi wa fensi katika nyumba ya mtumishi (grade A)	Kumalizia ujenzi wa fensi katika nyumba ya mtumishi (grade A)	Utekelezaji haujafanyika	-	13,522,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
11.	Ukamilishaji wa Masjala ya Ardhi 2 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale	Ukamilishaji wa Masjala ya Ardhi 2 katika Vijiji vya Ikungumhulu, Mwamagili na Matale	Utekelezaji haujafanyika	-	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
12.	Ukarabati wa Jengo la SLEM na kupanua Ukumbi uliopo	Kufanya Ukarabati wa Jengo la SLEM na kupanua Ukumbi uliopo	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
13.	Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote	Utekelezaji haujafanyika	-	39,800,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
14.	Kuandaa Taarifa za Utekelezaji	Kuandaa Taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo kwa	Utekelezaji haujafanyika	-	9,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	Miradi ya Maendeleo kwa kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, LGMD	kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, LGMD na kuziwasilisha Ngazi za Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na HAZINA							
15.	Maandalizi ya Upimaji Vigezo (Annual Assessment)	Kufanya maandalizi ya Upimwaji Vigezo vya kukidhi kupatiwa fedha za ruzuku ya Maendeleo	Utekelezaji haujafanyika	-	8,200,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
16.	Ukaguzi wa miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27	Mkaguzi wa Ndani Kufanya Ukaguzi wa miradi inayotekelezwa kwa fedha LGDG kwa vijiji na kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	2,750,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
17.	Uandaaji wa bajeti 2018/2019 na uwasilishaji katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina	Kuandaa bajeti 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina	Utekelezaji haujafanyika	-	28,385,150	-	-	-	Fedha hazijatolewa
18.	Ufuatiliaji na Usimamizi wa Miradi Ngazi ya Kata na Kijiji	Kufanya Mapitio ya Uandaaji wa Bajeti na Maandalizi ya Takwimu za Vijiji na Kata kupitia O&OD iliyoboreshwa	Utekelezaji haujafanyika	-	32,745,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
19.		Kutambua miradi ya	Utekelezaji	-	15,800,000	-	-	-	Fedha

		jitihada za jamii iliyopo katika kata 27 na vijiji 113	haujafanyika						hazijatolewa
20.		Kuandaa taarifa za utekelezaji miradi za robo, nusu mwaka na mwaka mzima ngazi ya kata na kijiji	Utekelezaji haujafanyika	-	14,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
21.		Kuwawezesha Maafisa Ugani wa Kata kufanya ufuatiliaji wa miradi, kufanya mikutano na ukaguzi	Utekelezaji haujafanyika	-	20,440,150	-	-	-	Fedha hazijatolewa
22.		Kuwezesha ununuzi wa rigista za vijiji 113 kwa ajili ya kuwekea kumbukumbu za vijiji	Utekelezaji haujafanyika	-	5,150,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
23.	Ukarabati wa Madarasa 22 katika Shule za Msingi 11	Kufanya Ukarabati wa Madarasa 22 katika Shule za Msingi 11 za Mwamhuli, Sumbuka, Mamaye, Muya, Nyalugembe, Nyangaka, Mwabuga, Bunege, Mwalogwabagole, Masawe, Nyasato	Utekelezaji haujafanyika	-	110,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
24.	Ukarabati wa Nyumba 10 za Walimu	Kufanya Ukarabati wa Nyumba 10 za Walimu katika Shule za Msingi za Kisesa, Mwagagala, Willi, Nkanzia, Busolwa, Mwaniko, Mawemabi, Mwantambi, Kibula na	Utekelezaji haujafanyika	-	50,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

		Nyambiti							
25.	Ukamilishaji Majengo ya Utawala	Ukamilishaji Majengo ya Utawala katika Shule za Sekondari Mamaye na Isakamawe @20,000,000	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
26.	Ununuzi wa Vitanda 40	Kuwezesha Ununuzi wa Vitanda 40 (double decker) katika Hosteli ya Wasichana Shule ya Sekondari Busongo	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
27.	Ujenzi wa Nyumba 1 ya Matroni	Kumaliza Ujenzi wa Nyumba 1 ya Matroni katika Shule ya Sekondari Misungwi	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
28.	Ukarabati wa Madarasa	Kufanya Ukarabati wa Madarasa katika Shule za Sekondari za Sanjo, Paulo Bomani, Misungwi, Kasololo, Buhingo na Lubili	Utekelezaji haujafanyika	-	42,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
29.	Ukarabati wa Maabara	Kufanya Ukarabati wa Maabara katika Shule za Sekondari za Mbarika na Paulo Bomani	Utekelezaji haujafanyika	-	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
30.	Ukamilishaji wa zahanati ya Nyamatala	Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Nyamatala	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
31.	Ukamilishaji wa wodi ya akina mama zahanati ya Igokelo	Kukamilishaji wa wodi ya akina mama zahanati ya Igokelo	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
32.	Ukamilishaji wa	Kukamilishaji ujenzi wa	Utekelezaji	-	10,000,000	-	-	-	Fedha



	zahanati ya kijiji cha Kabale	zahanati ya kijiji cha Kabale	haujafanyika						hazijatolewa
33.	Ukamilishaji wa jengo la zahanati kijiji cha Mwagimagi	Kukamilishaji ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Mwagimagi	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
34.	Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) Mondo	Kujenga Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) katika kituo cha Afya Mondo	Utekelezaji haujafanyika	-	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
35.	Kumalizia Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD)	Kumalizia Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) katika zahanati ya Isesa	Utekelezaji haujafanyika	-	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
36.	Ukamilishaji ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Isenengeja	Kukamilisha ujenzi wa jengo la zahanati ya kijiji cha Isenengeja	Utekelezaji haujafanyika	-	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
37.	Ukamilishaji wa jengo la kituo cha afya Kijima	Kukamilisha ujenzi wa jengo la kituo cha afya Kijima	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
38.	Ukamilishaji wa nyumba ya mganga	Ukamilishaji wa nyumba ya mganga katika zahanati ya Mwawile	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
39.	Ujenzi wa barabara	Kujenga barabara mpya katika shule za msingi za Sisu na Lubili	Utekelezaji haujafanyika	-	20,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
40.	Ukarabati wa mabomba ya maji	Kufanya ukarabati wa mabomba ya maji katika vijiji vya	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

		Usagara na Idetemya							
41.	Ujenzi wa Kituo cha Elimu kwa Wakulima katika Kijiji cha Buganda	Kujenga Kituo cha Elimu kwa Wakulima katika Kijiji cha Buganda	Utekelezaji haujafanyika	-	40,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
42.	Ukarabati wa machinjio	Kufanya Ukarabati wa Machinjio ya Misasi	Utekelezaji haujafanyika	-	25,528,333	-	-	-	Fedha hazijatolewa
43.	Ukarabati wa josho	Kufanya ukarabati wa josho la kijiji cha Lubuga	Utekelezaji haujafanyika	-	2,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
44.		Kukarabati Dampo Kuu la Taka katika Kijiji cha Iteja kwa kuweka Fensi	Utekelezaji haujafanyika	-	4,910,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
45.		Ujenzi wa Vizimba vya Kutupia Taka katika Miji ya Misungwi, Misasi na Usagara	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		<b>Kujenga Uwezo (Capacity building)</b>							
46.		Kuwezesha Mafunzo ya siku 2 kwa Waheshimiwa Madiwani 37 juu ya Utawala Bora	Utekelezaji haujafanyika	-	29,140,545	-	-	-	Fedha hazijatolewa
47.		Kuwezesha mafunzo ya siku 2 juu ya O&OD iliyoboreshwa kwa Kamati za Maendeleo za vijiji 113 na kamati za maendeleo za kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	70,171,635	-	-	-	Fedha hazijatolewa
48.		Kuwezesha mafunzo ya siku 1 kwa Mabaraza ya kata juu	Utekelezaji haujafanyika	-	22,150,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

		ya usimamizi wa migororo							
49.		Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa Wakuu wa Idara juu ya mpango wa manunuzi	Utekelezaji haujafanyika	-	24,400,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
50.		Kuwezesha Watumishi wa Halmashauri kupata Mafunzo Mwendelezo Kitaaluma na Kozi fupi	Utekelezaji haujafanyika	-	12,781,090	-	-	-	Fedha hazijatolewa
51.		Kuwezesha Upatikanaji wa Vifaa vya Ofisi ngazi ya kata na vijiji	Utekelezaji haujafanyika	-	17,627,030	-	-	-	Fedha hazijatolewa
52.		Kuwezesha Kununua Vyombo vya Matangazo kwenye Mikutano (PA)	Utekelezaji haujafanyika	-	10,672,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
		<b>Jumla Kuu</b>			<b>1,776,225,000</b>	-	-	-	

### 3. MFUKO WA JIMBO

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maelezo
1	Ukamilishaji wa Shule za Msingi na Zahanati kupitia Mfuko wa Jimbo	Kukamilisha Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa katika Shule za Msingi Wilayani	Utekelezaji haujafanyika	-	33,958,500	16,979,250	0	0	Fedha zimetolewa mwishoni mwa robo ya kwanza utekelezaji ufanyika robo ya II
		Kukamilisha ujenzi wa Miundombinu katika Sekta ya Afya	Utekelezaji haujafanyika	-	33,958,500	16,979,250	0	0	Fedha zimetolewa mwishoni mwa robo ya kwanza utekelezaji ufanyika robo ya II
					<b>67,917,000</b>	<b>33,958,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 4. PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI - (NRWSSP)

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji uliofanyika	% ya Utekelezaji	Fedha zilizopangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni/Maelezo
1	Igenge	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 11, Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m3), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 19	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135 umefanyika (bado kufunika), Ujenzi wa Dp 11 umekamilika (bado kufunga dira), Ujenzi wa tanki moja (1) la ujazo wa mita 5 (5m3)umekamilika, Uchinbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 18.7 umekamilika	80%	70,000,000	0	0	0%	Kazi zilizotekelezwa ni za mwaka jana, fedha kiasi cha Tshs 138,618,921 za mradi huu zimevuka mwaka na zitatumika 2017/18
2	Ngaya - Matale	Ukarabati wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 45, Ujenzi wa Dp 10, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 13	Ukarabati wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 45 umefanyika 90%, Ujenzi wa Dp 10 umefanyika (bado kufunga dira), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 13 umefanyika (bado kuunga kwenye tanki	90%	170,000,000	0	0	0%	Kazi zilizotekelezwa ni za miaka ya nyuma 2014/15-2016/17
3	Matale - Manawa - Misasi	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 19, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 15.597	Ujenzi wa tanki moja (1) la kuhifadhi maji la ujazo wa mita 135 umekamilika, Ujenzi wa Dp 19 (bado kufunga dira), Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 15 umekamilika	90%	475,000,000	0	0	0%	Kazi zilizotekelezwa ni za miaka ya nyuma 2014/15-2016/18 Fedha kiasi cha Tshs 157,683,786 zilivuka mwaka
4	Mbarika -	Ujenzi wa matanki	Hakuna	0%		0	0	0%	Mradi huu upo katika

	Ngaya	matatu (3) ya kuhifadhi maji ya ujazo wa mita 45, Ujenzi wa Dp 17, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 19.099 na kuvunja miamba mita za ujazo 360			1,852,733,000				hatua za manunuzi
5	Usagara	Mradi unafanyiwa marejeo ya Usanifu ili kuandaa zabuni	Hakuna	0%	735,000,000	0	0	0%	Marejeo, uandaaji wa kabrasha la zabuni na manunuzi ya mkandarasi yatafanyika robo ya pili
6	Kijima-Isakamawe	Ujenzi wa matanki mawili (2) ya kuhifadhi maji ya ujazo wa mita 135, Ujenzi wa Dp 27, Uchimbaji na ufungaji wa mabomba ya urefu wa km 41,600 na kuvunja miamba mita za ujazo 360	Hakuna	0%	367,366,000	0	0	0%	Uandaaji wa kabrasha la zabuni na manunuzi ya mkandarasi yatafanyika robo ya pili
7	Ng'hobo	Kufanya upanuzi na ukarabati wa kisima	Hakuna	0%	145,071,000	0	0	0%	Utekelezaji wa mradi huu utategemea upatikanaji wa fedha za malipo kulingana na matokeo (payment by Result PbR)
8	Ukarabati wa Visima (Shallow Wells)	Kufanya ukarabati wa visima	Hakuna	0%	48,666,000	0	0	0%	Utekelezaji wa mradi huu utategemea upatikanaji wa fedha

	katika vijiji vya (Magaka, Mwasubi, Isamilo, Mondo, Ndinga, Mwagagala, Bunege, kasololo, Isuka, Mwanangwa, Mabuki, Lubuga, Mwagala, Mwalogwabago le, Kanyebele, Nyasato, Mwaniko na Koromije)								za malipo kulingana na matokeo (payment by Result PbR)
		<b>Jumla Ndogo</b>			<b>3,863,836,000</b>	-	-		
9	Uandaaji wa miradi na usimamizi	Uandaaji wa miradi, usimamizi na ufuatiliaji	Hakuna	0%	40,000,000	0	0	0%	Fedha hazijapatikana
10	Uendeshaji wa ofisi na ufuatiliaji	Ununuzi wa vitendiakazi, shajala na ufuatiliaji na tathmini ya miradi	Hakuna	0%	12,000,000	0	0	0%	Fedha hazijapatikana
11	Usafi wa Mazingira	Kuwezesha jamii kubadili hulka na kuboresha hali ya usafi wa mazingira na kujenga vyoo na kuvitumia	Hakuna	0%	20,000,000	0	0	0%	Fedha hazijapatikana
		<b>Jumla ndogo</b>						<b>0%</b>	

					72,000,000	-	-		
		<b>Jumla Kuu</b>			<b>3,935,836,000</b>	-	-	0%	

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI ROBO YA KWANZA 2017/2018 MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (HSBF) JULY-SEPT 2017/2018**

**OFISI YA MGANGA MKUU (W)**

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
1	Kuboresha Menejimenti	Kuwezesha mafunzo ya kiuongozi	Utekelezaji haujafanyika		4,266,000			0	Utekelezaji utafanyika pindi



	na Utawala	(meneja) juu ya ubora wa takwimu na matumizi kwa watumishi wa afya 46 ifikapo Juni, 2018.							fedha zitakapotolewa
2	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		4,144,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
3	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kufanya ziara za usimamizi tegemezo katika vituo 192 ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		17,621,100				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
4	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kuwezesha vikao cha CHMT vya kila robo ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		1,184,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
5	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kuandaa na kuwasilisha taarifa ya robo kwa Mganga Mkuu Mkoa (RMO) ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		3,168,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
6	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kutoa mafunzo ya siku 2 kwa wajumbe wa CHMT 28 na Waganga wafawidhi 46 ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		4,880,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
7	Kuboresha utoaji huduma	Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa ajili ya tathmini na ufuatiliaji ifikapo Juni,	Utekelezaji haujafanyika		6,497,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa

		2018.						
8	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kufanya mkutano wa siku moja na waganga wafawidhi wa vituo kwa kila robo ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		6,776,000			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
9	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka wa kujadili takwimu na wafawidhi wa vituo 46 ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		3,920,000			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
10	Kuboresha Menejimenti na Utawala	Kufanya mkutano na timu ya uboreshaji wa takwimu ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		2,400,000			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
11	Kuboresha huduma za chanjo	Kusambaza chanjo na gesi na vifaa vingine ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji haujafanyika		11,050,000			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
		<b>Jumla ofisi ya Mganga Mkuu (W)</b>			<b>65,906,100</b>			

### HOSPITALI YA WILAYA

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
12	Kuboresha ubora wa takwimu	Kufanya tathmini ya takwimu kwa vituo 10 vya kutolea huduma za Ukimwi ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		6,000,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
13	Kuboresha huduma za uzazi	Kufanya mkutano kwa kila robo mwaka wa kurejea na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi kwa ngazi ya Mkoa ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		9,455,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
14	Kuboresha huduma za uzazi	Kufanya mafunzo yahasuyo matibabu ya magonjwa ya watoto kwa watoa huduma kutoa Hospitali ya Wilaya na Kituo cha Afya Misasi ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		2,650,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
15	Kuboresha huduma za uzazi	Kufanya mafunzo juu ya utoaji wa huduma za dharula kwa watumishi hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		2,885,500				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
16	Kuboresha ubora wa takwimu	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya MTUHA kwa ajili ya Hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		2,562,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
17	Kuboresha	Kuwezesha uwepo wa	Hakuna		10,268,619				Kazi itafanyika fedha

	utendaji kazi	vitendea kazi katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	utekelezaji ulifanyika						zikitolewa
18	Kuboresha huduma za rufaa	Kuwezesha huduma za rufaa katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		3,125,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
19	Kuboresha huduma za uzazi	Kufanya mafunzo kazini juu ya utoaji wa huduma za dharula (IMEESC) katika hospitali ya Wilaya ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		6,552,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
20	Kuboresha huduma za mama na mtoto	Kufanya mafunzo kwa watoa huduma 3 juu ya matibabu ya magonjwa ya mfumo wa hewa kwa watoto chini ya miaka 5 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		2,629,973				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
21	Kununua dawa na vifaa tiba	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		5,516,966				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
22	Kununua vitendanishi	Kuwezesha upatikanaji wa vitendanishi kwa ajili ya hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		4,983,358				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
23	Kuokoa maisha ya mama na mtoto	Kukusanya damu lita 480 kutoka kwa wananchi wanaojitolea damu ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		5,506,719				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
24	Kununua dawa za	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula	Hakuna utekelezaji		5,410,728				Kazi itafanyika fedha zikitolewa

	dharula	ifikapo Juni, 2018.	ulifanyika						
25	Kuboresha huduma za kinya na meno	Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018	Hakuna utekelezaji ulifanyika		2,855,000				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
26	Kuboresha usafi wa mazingira	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji ulifanyika		7,447,200				Kazi itafanyika fedha zikitolewa
		<b>Jumla hospitali ya wilaya</b>			<b>77,848,063</b>				

#### Bukumbi Hospitali

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
27	Kununua dawa na Vifaa tiba	Kuwezesha manunuzi ya dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa	0	23,998,275				Manunuzi yatafanyika fedha zitakapotolewa
		<b>Jumla bukumbi Hospitali</b>			<b>23,998,275</b>				

**Vituo vya afya**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
28	Kufanya huduma za mikoba	Kuwezesha shughuli za huduma za mikoba kwa Vituo vya Afya 4 ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa, hakuna utekelezaji uliofanyika		120,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
29	Uzazi salama	Kutoa elimu rika juu ya haki za uzazi kwa vituo vya Mbarika na Busongo ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		4,150,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
30	Kuboresha huduma za mama na mtoto	Kufanya mkutano kila robo mwaka na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		6,120,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
31	Kuboresha huduma za rufaa	Kuwezesha rufua za wagonjwa kufanyika kwa vituo vyote 4 ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		8,900,027				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
32	Kuandaa mipango	Kufanya kikao cha maandalizi ya mpango kwa vituo vyote 4 ifikapo juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		1,560,000				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
33	Kufanya vikao vya robo	Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni,	Fedha hazijatolewa		1,120,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa

		2018.							
34	Kuboresha utawala na menejimenti	Kutoa mafunzo ya menejimenti kwa waganga wafawidhi 4 ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		800,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
35	Kuboresha huduma za uzazi	Kuwezesha ununuzi wa seti ya kifaa cha kusaidia kupumua ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		7,200,001	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
36	Huduma za mikoba	Kuwezesha huduma za mikoba za uzazi wa mpango ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		6,450,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
37	Kuboresha huduma za chanjo	Kujaza mitungi ya gesi ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		2,880,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
38	Kuboresha huduma za afya	Kutoa mafunzo kazini kwa watoa huduma 20 juu ya kuboresha huduma (QI) na kupunguza maambukizi (IPC) ifikapo Juni, 2018	Fedha hazijatolewa		2,740,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
39	Kununua vitendea kazi	Kuwezesha upatikanaji wa booklet na fomu za muoanisho na kadi ifikapo Juni, 2018	Fedha hazijatolewa		7,473,555	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
40	Kuimarisha huduma za utawala na menejimenti	Kufanya kikao cha siku 1 kwa kila robo na waganga wafawidhi kutoka vituo 4 ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		7,877,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa

41	Kununua dawa na vifaa tiba	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya vituo 4 ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		13,780,803	-				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
42		Kuwezesha uwepo wa vifaa tiba vya meno ifikapo juni 2018	Fedha hazijatolewa		2,040,000	-				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
43	Kuboresha afya ya kinywa na Meno	Kutoa mafunzo kazini kwa watoa huduma 8 juu ya matibabu ya meno ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		2,192,000	-				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
44	Kuboresha utoaji huduma kwa makundi maalumu	Kuwezesha uwepo wa kadi maalum kwa vituo vyote ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		2,000,000	-				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
45	Kuzuia ukatili wa kijinsia	Kufanya Kampeni kuzuia ukatili wa kijinsia ifikapo Juni, 2018.	Fedha hazijatolewa		1,000,000	-				Utekelezaji utafanyika pindi fedha zitakapotolewa
		<b>Jumla vituo</b>			<b>78,403,386</b>					

### Zahanati

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	%	Fedha	Fedha	Fedha	%	Maoni Maelezo
----	---------------	----------------	-------------	---	-------	-------	-------	---	---------------



			uliofanyika	Utekel ezaji	pangwa	tolewa	tumika	tumika	
46	Huduma za rufaa	Kuwezesha huduma za rufaa kwa wagonjwa toka Zahanati zote 38 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		2,668,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
47	Kuandaa mpango	Kuandaa kikao cha maandalizi ya Mpango kwa zahanati 40 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		5,540,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
48	Kikao cha wafawidhi	Kufanya kikao kila robo na wafawidhi wa Zahanati 40 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		2,640,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
49	Kunua dawa na vifaa tiba	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		6,200,750	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
50		Kuwezesha ununuzi wa mzani kwa ajili ya Zahanati 10 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		3,667,000.00	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
51		Kufanya ukaguzi wa dawa ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		2,860,000.00	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
52		Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya huduma za dharula kwa Zahanati 38 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		5,700,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
53	Kununua dawa na vitendanishi	Kuwezesha uwepo wa vitendanishi vya maabara ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		5,600,000.00	-			Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
54	Kuboresha utoaji wa	Kujaza mitungi ya Gas 600 ya kilo 30 na 65 ya	Hakuna utekelezaji		3,750,000	-			Utekelezaji utafanyika pindi

	chanjo	kilo 6 ifikapo Juni, 2018.	uliofanyika					fedha zikitolewa
55	Kutoa huduma za mkoba	Kufanya huduma za mikoba kwa maeneo yasiyo na Kliniki 70 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		9,120,000.00	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
56	Kuboresha utoaji huduma za chanjo	Kutoa mafunzo ya siku 2 juu ya utoaji wa chanjo kwa wafadhili wa vituo 40 ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		16,398,176	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
57		Kujaza mitungi 480 ya LP Gas ifikapo Juni, 2018	Hakuna utekelezaji uliofanyika		3,000,000.00	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
58	Kununua dawa na vifaa tiba	Kuwezesha uwepo wa dawa na vifaa tiba kwa ajili ya magonjwa ya akili ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		1,000,000.00	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
59		Kuwezesha uwepo wa dawa za macho ifikapo Juni, 2018	Hakuna utekelezaji uliofanyika		3,040,000	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
60	Kuboresha Usafi wa mazingira	Kununua vifaa vya usafi ifikapo Juni, 2018.	Hakuna utekelezaji uliofanyika		1,900,000.00	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa
		<b>JUMLA ZAHANATI</b>			<b>73,083,926</b>	-		Utekelezaji utafanyika pindi fedha zikitolewa

**TAARIFA YA UTEKELZAJI MPANGO WA MALIPO KWA UFANISI (RBF) KWA KIPINDI CHA JULAI –SEPTEMBER  
2017**

### OFISI YA MGANGA MKUU (W)

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
1	Malipo kwa Ufanisi	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujafanyika	0	25,000,000	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili
2	Tathmini ya ubora wa kazi zinazofanyika	Kufanya tathmini ya kazi zinazofanyika kupitia RBF ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujafanyika		13,160,000	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili
3	<b>Kuboresha utendaji kazi</b>	Kununua vitendea kazi ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujafanyika		7,795,000	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili
4	Ukaguzi wa dawa	Kufanya ukaguzi wa dawa kwa kila robo ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujafanyika		2,100,000				Utekelezaji utafanyika robo ya pili
		Jumla ofisi ya DMOs			<b>48,055,000</b>				

### HOSPITALI YA WILAYA (W)

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
5	Malipo kwa Ufanisi	Kulipa motisha watumishi wanaofanya kazi hospitali ya wilaya ifikapo juni 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	0	17,851,292	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili
6	Kununua dawa	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	0	22,500,000	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili
7	Kuboresha miundo mbinu	Kufanya ukarabati wa OPD hospitali ya Wilaya ifikapo juni, 2018.	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	0	31,053,875	-			Utekelezaji utafanyika robo ya pili

		Jumla CH			71,405,167				
--	--	----------	--	--	------------	--	--	--	--

### HOSPITALI YA BUKUMBI

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
8	Kuwapa watumishi motisha ifikapo Juni, 2018	Kuwapa watumishi motisha ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	-	17,851,292				Utekelezaji utafanyika robo ijayo
9	Kufanya ukarabati wa majengo	Kufanya ukarabati wa OPD ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	-	31,053,876				Utekelezaji utafanyika robo ijayo
10	Kununua dawa	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo Juni, 2018.	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	-	22,500,000				Utekelezaji utafanyika robo ijayo
11	Kununua dawa za dhalula	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dhalula ifikapo juni 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	-	22,500,000				Utekelezaji utafanyika robo ijayo
		<b>Jumla VAH</b>			<b>93,905,168</b>				

### VITUO VYA AFYA

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji uliofanyika	% Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni Maelezo
12	Malipo kwa Ufanisi	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	0	19,900,459				Itafanyika robo ya pili
		<b>Jumla vituo vya afya</b>			<b>19,900,459</b>				

**ZAHANATI**

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Lengo la mradi</b>	<b>Utekelezaji uliofanyika</b>	<b>% Utekel ezaji</b>	<b>Fedha pangwa</b>	<b>Fedha tolewa</b>	<b>Fedha tumika</b>	<b>% tumika</b>	<b>Maoni Maelezo</b>
<b>13</b>	Malipo kwa Ufanisi	Kulipa motisha watumishi ifikapo juni 2018	Utekelezaji utafanyika robo ijayo	<b>0</b>	45,895,485				Itafanyika robo ya pili
		<b>Jumla zahanati</b>			<b>45,895,485</b>				

**TAARIFA YA ROBO YA KWANZA YA JULAI-SEPTEMBER 2017****5. MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)**

Hadi kufikia mwezi Septemba 2017 shughuli mbalimbali zimefanyika katika hatua za utekelezaji ambazo ni ukamilishaji wa utekelezaji wa miradi **58** katika vijiji **50** na uhawilishaji fedha kwa walengwa **8649** katika vijiji **60**.

### MAPOKEZI YA FEDHA

Hadi kufikia tarehe 30 Septemba 2017 Wilaya ya Misungwi imepokea fedha toka TASAF Makao Makuu kiasi cha Tsh **1,087,969,521.37** katika mchanganuo ufuatao:-

- Fedha za Ruzuku za Miradi ya utoaji ajira za muda Tshs. **652,153,500.00**
- Fedha za Ruzuku ya Msingi na masharti na asilimia **1.5** za vijiji Tshs. **335,036,000.00**
- Fedha ya Usimamizi na Ufuatiliaji Tshs. **56,220,529.89**
- Fedha kwa ajili ya asilimia 1.5 ya Halmashauli za vijiji Tshs. **13,942,791.48**

Fedha kwa ajili ya uibuaji wa miradi ya utoaji ajira za muda kwa walengwa wa mpango katika vijiji 51 awamu ya pili Tshs. **30,616,700.00**

### RUZUKU YA MRADI WA TASAF JULAI-SEPTEMBER 2017

NA	JINA LA MRADI	LENGO LA MLADI	UTEKELEZAJI ULIOFANYIKA	% YA UTEKEL EZAJ I	FEDHA PANGWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	% TUM UKA	MAONI/MAELEZO

01	Utekelezaji wa miradi ya utoaji ajira za muda	-kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya	Miradi imetekelezwa na walengwa wamelipwa ujira wao.	70%	652,153,500	652,153,500	652,153,500	100%	-mahudhulio hafifu katika utekelezaji wa miradi iliyopelekea miradi kutokamilika
02	Uhawilishaji fedha za ruzuku	Kupunguza umaskini -kuongeza kipato kwa kaya maskini -kusaidia watoto kuhudhulia shule na kliniki -kujenga uwezo wa kujitegemea katika kaya	Uhawilishaji umefanyika katika vijiji 60 vilivyopo kwenye mpango	99%	329,036,000	329,036,000	328,396,000	99%	Kaya 15 hazikufika kipindi cha malipo hivyo basi kiasi cha Tshs 640,000 zimerejeshwa TASAF makao makuu walengwa watalipwa kipindi kinachofuata.
		-Uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mradi ngazi ya Halmashauli za vijiji 1.5%	-Fedha zimetolewa kwajili ya usimamizi ngazi za vijiji 1.5%	100%	19,942,791.48	19,942,791.48	19,942,791.48	100%	Fedha zimetolewa
03	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za mradi wa TASAF	Kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa ufanisi -kusimamia shughuli zote za mradi ngazi za vijiji -kusimamia zoezi la uhawilishaji fedha	Zoezi la uhawilishaji fedha limekamilika kwa kipindi cha mwezi julai – agosti	82%	56,220,529.89	56,220,529.89	45,994,000	82%	-Shughuli za usimamizi na ufuatiliaji zinaendelea.
04	Uibuaji wa miradi ya kutoa ajira za muda kwa walengwa	-kuongeza ujuzi kwa walengwa. -kupata miundo mbinu katika jamii -kuongeza kipato na matumizi kwenye	Maandalizi ya utakelezaji yanaendelea	-	30,616,700	30,616,700	-	-	Maandalizi ya utekelezaji yanaendelea

	katika vijiji 51 awamu ya pili ya utekelezaji wa miradi	kaya							
--	---	------	--	--	--	--	--	--	--

**ORODHA YA VIJJI VINAVYOTEKELEZA MIRADI WILAYA YA MISUNGWI**

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENGEJA
10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA
13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA



19. NG'HOBBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA
27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE
31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA
36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI

42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE
47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWA
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE

**ORODHA YA VIJIJI VILIVYOPO KWENYE MPANGO WILAYA YA MISUNGWI**

1. SEEKE
2. NYANG'HOLONGO
3. INONELWA
4. BUGOMBA
5. MWANIKO
6. NTULYA
7. MWAKALIMA
8. IBINZA
9. ISENENGEJA
10. ITEJA
11. IKUNGUMHULU
12. NGEREKA

13. MWAMBOLA
14. LUKANGA
15. NG'WAMAZENGO
16. MAHANDO
17. MWANANGWA
18. NDUHA
19. NG'HOBBO
20. NYANG'HOLONGO
21. MAGANZO
22. GULUMUNGU
23. GUKWA
24. MWAGIMAGI
25. KIFUNE
26. KWIMWA
27. NG'OMBE
28. MONDO
29. MAGAKA
30. ISAKAMAWE
31. MWAGAGALA
32. NGUDAMA
33. MAPILINGA
34. NANGE
35. MBALAMA

36. GAMBAJIGA
37. KIJIMA
38. MWASUBI
39. KABALE
40. LUBUGA
41. MWALWIGI
42. LUTALUTALE
43. MATALE
44. MWAMBOKU
45. MISUNGWI
46. NG'HAMVE
47. LUBILI
48. NDINGA
49. MWAMAGUHWA
50. ILALAMBOGO
51. IGENGE
52. BUHINGO
53. WANZAMISO
54. BUDUTU
55. KANYELELE
56. IGUMO
57. IBONGOYA A
58. MWAWILE

59. NYAMATALA

60. USAGARA

**FEDHA ZA ELIMU BILA MALIPO ZILIZOPOKELEWA SHULENI ROBO YA KWANZA 2017/2018**

NA	SHULE	JULY		AUG		JUMLA		POSHO YA MADARAKA	FEDHA YA CHAKULA
		FIDIA YA ADA	CAPITATION	FIDIA YA ADA	CAPITATION	ADA	CAPITATION		
1	AIMEE MILEMBE	668,333	417,708	668,389	417,740	1,336,722	835,448	500,000	
2	BUHINGO	610,000	381,250	610,051	381,279	1,220,051	762,529	500,000	

NA	SHULE	JULY		AUG		JUMLA		POSHO YA MADARAKA	FEDHA YA CHAKULA
		FIDIA YA ADA	CAPITATION	FIDIA YA ADA	CAPITATION	ADA	CAPITATION		
3	BULEMEJI	620,000	387,500	620,051	387,529	1,240,051	775,029	500,000	
4	BUSONGO	691,667	432,292	691,724	432,324	1,383,391	864,616	500,000	
5	IDETEMYA	998,333	623,958	998,416	624,006	1,996,749	1,247,964	500,000	
6	IGOKELO	918,333	573,958	918,410	574,002	1,836,743	1,147,960	500,000	
7	ILUJAMATE	660,000	412,500	660,055	412,531	1,320,055	825,031	500,000	
8	ISAKAMAWE	531,667	332,292	531,711	332,317	1,063,378	664,609	500,000	
9	KANYELELE	676,667	422,917	676,723	422,949	1,353,390	845,866	500,000	
10	KASOLOLO	491,667	307,292	491,708	307,315	983,375	614,607	500,000	
11	KOROMIJE	1,115,000	696,875	1,115,093	696,928	2,230,093	1,393,803	500,000	
12	LUBILI	445,000	278,125	445,037	278,146	890,037	556,271	500,000	
13	MAWEMATATU	590,000	368,750	590,049	368,778	1,180,049	737,528	500,000	
14	MBARIKA	735,000	459,375	735,061	459,410	1,470,061	918,785	500,000	
15	MISASI	1,380,000	862,500	1,380,115	862,565	2,760,115	1,725,065	500,000	
16	MISSUNGWI	1,806,667	1,260,417	1,806,817	1,260,512	3,613,484	2,520,929	500,000	11,714,592

NA	SHULE	JULY		AUG		JUMLA		POSHO YA MADARAKA	FEDHA YA CHAKULA
		FIDIA YA ADA	CAPITATION	FIDIA YA ADA	CAPITATION	ADA	CAPITATION		
17	MWANIKO	621,667	388,542	621,718	388,571	1,243,385	777,113	500,000	
18	NHUNDULU	531,667	332,292	531,711	332,317	1,063,378	664,609	500,000	
19	NYABUMHANDA	320,000	200,000	320,027	200,015	640,027	400,015	500,000	
20	PAUL BOMANI	566,667	354,167	566,714	354,194	1,133,381	708,361	500,000	
21	SANJO	1,491,667	932,292	1,491,791	932,362	2,983,458	1,864,654	500,000	
22	SHILALO	526,667	329,167	526,710	329,192	1,053,377	658,359	500,000	
23	SUMBUGU	620,000	387,500	620,051	387,529	1,240,051	775,029	500,000	
		<b>17,616,667</b>	<b>11,141,667</b>	<b>17,618,130</b>	<b>11,142,513</b>	<b>35,234,797</b>	<b>22,284,180</b>	<b>500,000</b>	