

HALMASHAURI YA WILAYA YA MISUNGWI

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MAENDELEO ROBO YA NNE 2016/2017 KUISHIA TAREHE 30 JUNI 2017 INAYOWASILISHWA KATIKA KIKAO CHA KAMATI YA FEDHA, UONGOZI NA MIPANGO

1.0 UTANGULIZI

Katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2016/2017, Halmashauri ya wilaya ilipanga kupokea na kutumia kiasi cha Tshs. **12,511,142,295.82** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Sekta za Afya, Elimu, Maji, Ardhi, Ujenzi, Mipango, Maendeleo ya Jamii, Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika, Mifugo na Uvuvi, Mazingira na Utawala. Fedha hizo zitatoka katika Vyanzo Mbalimbali navyo ni Serikali Kuu, Halmashauri ya Wilaya, Busket Fund, NRWSSP, Mfuko wa Jimbo, SEDP, TASAF, TACAIDS, Road Fund, LGDG na Michango ya Jamii.

2.0 FEDHA ZILIZOPOKELEWA HADI ROBO YA NNE (JULAI 2016 - JUNI 2017) KUISHIA TAREHE 30/06/ 2017.

Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2017, Halmashauri ya Wilaya imepokea kiasi cha Tshs. **5,612,710,917.92** sawa na asilimia 44.86 ya fedha zilizopangwa kwa Mwaka Mzima Tshs. **12,511,142,295.82**. Aidha Kiasi cha Tshs. **4,063,123,565** kimetumika sawa na asilimia 72.39 ya fedha zilizopokelewa hadi 30 Juni, 2017. Vile Vile Halmashauri ya Wilaya imepokea kiasi cha Tshs. **716,427,267.75** kwa ajili ya Uboreshaji wa Miundombinu katika Shule ya Msingi Mbela na Mitindo, Ujenzi wa daraja la Mwasonge na P4R ambazo hazikuwa katika Mpango na Bajeti ya Mwaka 2017. Hivyo kufanya jumla ya Mapokezi yote kuwa Tshs. **6,329,138,185.67**.

Muhtasari wa Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo kuishia 30, Juni 2017

NA	JINA LA MRADI	FEDHA PANGWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA
1	Miradi ya Mapato ya Ndani (60%)	970,263,000	103,094,410	103,094,410
2	LGDG	1,265,477,000	442,516,000	399,435,950
3	TASAF	2,868,086,295.82	2,868,086,295.82	2,848,386,295.22
4	Road Fund	882,220,000	379,859,927	97,285,800
5	Sanitation (Wash)	159,170,000	10,000,000	10,000,000
6	Mfuko wa Jimbo	55,423,000	23,917,000	20,200,000
7	Special school	300,000,000	300,000,000	213,333,527
8	SEDEP	373,532,000	0	0
9	Mfuko wa Afya wa Pamoja - Busket Fund (HSBF)	797,577,000	797,577,000	734,894,951.64
10	SPHCR - Health	2,216,536,000	0	0
11	TACAIDS	71,000,000	0	0
12	RWSSP	2,551,858,000	687,660,285.10	371,387,583.20
	Jumla ndogo	12,511,142,295.82	5,612,710,918	4,063,123,565
	Fedha zilizotolewa nje ya mpango			
1	Ujenzi wa daraja la Mwasonge	0	257,500,000	0
2	Uboreshaji wa Miundo Mbinu katika shule za msingi	0	372,700,000	372,700,000
3	P4R (Msingi na Sekondari)	0	54,227,267.75	54,227,267.75
4	Uboreshaji wa Miundo Mbinu katika shule ya msingi Mitindo	0	32,000,000	32,000,000
	Jumla ndogo	0	716,427,267.75	458,927,267.75
	Jumla Kuu	12,511,142,295.82	6,329,138,185.67	4,522,050,833

2.1 MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO 2016/2017

Hadi kufikia 30 Juni 2017, Halmashauri ilikuwa imepokea fedha za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo katika Programu/Miradi 9 iliyopangwa kutekelezwa kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 kama inavyojionyesha hapa chini, vile vile Miradi hii imeweza kufafanuliwa katika Majedwali ya Utekelezaji yaliyoambatanishwa.

2.1.1 PROGRAMU YA KUZIIMARISHA BARABARA ZA VIJIJINI (ROAD FUND)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Programu hii iliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 882,220,000 kwa ajili ya Matengenezo ya kawaida, Matengenezo ya Sehemu Korofi, Matengenezo ya Makalavati barabara za Vijijini. Hadi kufikia Juni 2017 kiasi cha Tshs. 379,859,927 kilikuwa kimetolewa. Vile vile Halmashauri ya Wilaya imepokea kiasi cha Tshs. 257,500,000 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Mwasonge na tayari upembuzi yakinifu umeshafanyika. Hadi 30 Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 97,285,800 kilikuwa kimetumika.

2.1.2 MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Mpango huu wa Kunusuru Kaya Maskini uliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 2,868,086,295.82. Hadi kufikia 30 Juni 2017, kiasi cha Tshs. 2,868,086,295.82 kilikuwa kimetolewa na kutumia kiasi cha Tshs. 2,848,386,295.22 hadi 30 Juni, 2017.

2.1.3 RUZUKU YA MAENDELEO (LGCDG)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Ruzuku ya Maendeleo (LGCDG) iliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 1,265,477,000. Hadi kufikia 30 Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 442,516,000 kilikuwa kimetolewa na kutumia kiasi cha Tshs. 399,435,950 hadi 30 Juni, 2017.

2.1.4 MIRADI YA MAPATO YA NDANI (60%)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ilipanga kuchangia Miradi ya Maendeleo (60%) yenye Jumla ya Tshs. 970,263,000 kutoka katika Mapato yake ya Ndani. Hadi 30 Juni 2017, Halmashauri imechangia kiasi cha Tshs. 103,094,410 katika Miradi ya Maendeleo ya Sekta za Kilimo, Mifugo, Utawala, Maendeleo ya Jamii, Maliasili na Mazingira.

2.1.5 PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017 Halmashauri kupitia Idara ya Maji iliidhinishiwa Bajeti ya jumla ya fedha Tshs. 2,551,858,000.00 kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo ya Programu ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini (RWSSP). Hadi kufikia 30 Juni 2017, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ilikuwa imepokea kiasi cha fedha cha Tsh.

687,660,285.10 kutoka Wizara ya Maji na Umwagiliaji na kutumia kiasi cha Tshs.

371,387,583.16

Vile vile Halmashauri ilipokea kiasi cha Tshs. 10,000,000 za Usafi wa Mazingira Vijijini.

Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2017 Halmashauri ilikuwa imetumia kiasi cha Tshs.

10,000,000.

2.1.6 PROGRAMU YA MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (SEDP)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Programu hii iliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 373,532,000 kwa ajili ya Uboreshaji wa Miundombinu ya Sekondari zilizopo Wilayani Misungwi. Hadi kufikia Mwezi Juni 2017 hakuna fedha zilizotolewa kutekeleza Programu hii.

2.1.7 MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (BUSKET FUND)

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Programu hii iliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 797,577,000 kwa ajili ya kuboresha Huduma za Afya. Hadi kufikia Mwezi Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 797,577,000 kilikuwa kimetolewa na kutumia kiasi cha Tshs. 734,894,951.64.

2.1.8 MFUKO WA JIMBO

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Mradi huu uliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 55,423,000 kwa ajili ya Kuboresha Miundombinu ya Sekta za Afya na Elimu. Hadi kufikia Mwezi Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 23,917,000 kilikuwa kimetolewa na kutumia kiasi cha Tshs. 20,200,000.

2.1.9 SHULE MAALUM (SPECIAL SCHOOL) - MAOMBI MAALUM

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Mpango huu wa uliidhinishiwa kiasi cha Tshs. 300,000,000. Hadi kufikia Mwezi Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 300,000,000 kilikuwa kimetolewa kwa ajili ya Ujenzi wa Miundombinu katika shule Maalum za Mitindo, Busagara, Misungwi na Kigongo na kutumia kiasi cha Tshs. 213,333,527 kimetumika hadi Juni 2017.

2.1.10 PROGRAMU YA UBORESHAJI WA ELIMU YA MSINGI

Mpango huu wa Uboreshaji wa Elimu ya Msingi haukuwa katika Mpango wa Mwaka 2016/2017 lakini Halmashauri imeletewa kiasi cha Tshs. 372,700,000 kwa ajili ya Ujenzi wa Miundombinu katika Shule ya Msingi Mitindo na Mbela. Hadi kufikia 30 Juni 2017 kiasi cha Tshs. 372,700,000 kilikuwa kimetumika.

2.1.10 PROGRAMU YA P4R ELIMU MSINGI NA SEKONDARI

Programu hii ya P4R kwa shule za msingi na sekondari haikuwa katika Mpango wa Mwaka 2016/2017 lakini Halmashauri imeletewa kiasi cha Tshs. 54,227,267.75 kwa ajili ya Ujenzi wa Miundombinu katika Shule za Msingi na Sekondari. Hadi kufikia 30 Juni, 2017 kiasi cha Tshs. 54,227,267.75 kilikuwa kimetumika.

Changamoto:

- Fedha za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kuchelewa kutolewa na hivyo kuathiri utekelezaji kama ilivyopangwa.
- Uelewa mdogo kwa wananchi katika kuchangia miradi ya maendeleo
- Uelewa mdogo kwa wananchi katika kutunza miradi ambayo imekamilishwa kwa vyanzo vya Serikali Kuu na Wadau mbalimbali hususani Miundombinu ya barabara

Majedwali ya utekelezaji yameambatanishwa.

Naomba kuwasilisha

Sylvia Rwehabura

Kny: MKURUGENZI MTENDAJI (W)

MISUNGWI.

(A) TAARIFA YA UTEKELEZAJI KWA KUTUMIA FEDHA ZA BAKAA 2015/2016

TAARIFA YA MATENGENEZO YA BARABARA KWA MPANGO WA 2015/2016 ZILIZOVUKA KUINGIA 2016/2017

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maelezo
1	Matengenezo ya barabara kipindi Maalumu barabara ya Matale-Igongwa-Mbarika km 3	-Matengenezoya kipindi maalumu km 3	- Kuchonga barabara km 3 -Kuweka changarawe m ³ 1,240 -Kujenga makalvati njia 3 yenye kipenyo cha mm 600 -Kusafisha eneo la barabara m ² 9,200 -Kuchimba mitaro ya kutupa maji m ³ 150	100	38,882,000	38,882,000	38,882,000	100	Kazi imekamilika (100%)
2	Matengenezo ya makalavati barabara ya Igongwa-Kwimwa-Mbalama njia 3	-Matengenezo ya makalvati njia 3	-Kujenga makalvati njia 3 yenye kipenyo cha mm 900 -Kulima barabara km 1.8 -Kuweka changarawe m ³ 160 -Kuinoa tuta la barabara m ³ 1,200	100	21,332,000	17,178,042.83	17,178,042.83	100	Kazi imekamilika (100%)
3	Matengenezo ya dharura ya daraja la Isenengeja katika barabara ya Mbarika-Ilujamate - Mwawile	-Matengenezo ya dharura ya daraja	-Kusafisha eneo la ujenzi wa daraja m ² 1200 -Kumwaga zege m ³ 127 -Kufunga nondo kg 10,883 -Kujenga mawe kwa sementi m ³ 36 -Kufunga formwork kwa ajili ya kupokea zege m ² 402 -Kuchimba mto kwa ajili ya kuelekeza maji darajani m ³ 150	100	167,290,000	167,290,000	167,290,000	100	Kazi imekamilika (100%)
			JUMLA KUU		227,504,000	223,350,042.83	223,350,042.83		

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI (RWSSP)
KWA MIRADI YA BAKAA 2015/2016**

NA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEK ELEZ AJI	FEDHA PANGWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	% TU MIK A	MAONI/ MAELEZO
1	Programmu ya maji na usafi wa mazingira vijijini (RWSSP)	Kusimamia ujenzi wa miradi yote ya Programu ya Maji Vijijini katika vijiji vya Igenge, Ngaya, Sumbugu, Kasololo, Matale, Nduha, Manawa na Misasi	Usimamizi na ufuatiliaji wa ujenzi wa miradi yote ya Programu ya Maji Vijijini katika vijiji vya Igenge, Ngaya, Sumbugu, Kasololo, Matale, Nduha, Manawa na Misasi ulifanyika	100	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	100	
2	Mafunzo ya Kuunda na Kusajili vyombo 10 vya Watumiaji Maji na Kufanya ukarabati wa vituo/visima visivyofanya kazi	Kufanya Mafunzo ya Kuunda na Kusajili vyombo 10 vya Watumiaji Maji katika Kata za Mbarika, Sumbugu, Kasololo, Lubili, Nhundulu, Isenengeja na Ukirigulu na kufanya ukarabati wa vituo/visima visivyofanya kazi	Uhamasishaji, uundaji wa vyombo 10 vya Watumiaji Maji (COWSOs) katika kata za Sumbugu, Kasololo, Mbarika, Nhundulu, Lubili, Isenengeja na ukirigulu ulifanyika pamoja na kufanya ukarabati wa visima /vituo vya kuchotea maji katika vijiji 4 vya Nyamatala, Mitindo (Misungwi Mjini), Budutu na Mwaniko Sekondari ulifanyika	100	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100	
3	Programmu ya maji na usafi wa	Kusimamia ujenzi wa miradi yote ya Programu ya Maji	Kusimamia ujenzi wa miradi yote ya Programu ya Maji	100	18,818,292.87	18,818,292.87	18,818,292.87	100	

	mazingira vijijini (RWSSP)	Vijijini katika vijiji vya Igenge, Ngaya, Sumbugu, Kasololo, Matale, Nduha, Manawa na Misasi	Vijijini katika vijiji vya Igenge, Ngaya, Sumbugu, Kasololo, Matale, Nduha, Manawa na Misasi						
4	Mradi wa maji bomba Ngaya - Matale	Malipo ya kazi ya mradi wa maji bomba Ngaya - Matale kupitia Mkandarasi CMG CONSTRUCTION CO.LTD,P.O.BOX 235,Mwanza, Mkataba Na.LGA/093/2013/2014/W/WSDP/12	Sehemu malipo ya IPC NO.03 ya Mkandarasi anayeitwa CMG CONSTRUCTION CO.LTD,P.O.BOX 235,Mwanza, Mkataba Na.LGA/093/2013/2014/W/WSDP/12 yalifanyika	100	144,730,600	144,730,600	144,730,600	100	
5	Kufanya usanifu wa miradi ya maji vijijini ,kuhamasisha jamii na kusimamia ujenzi wa miradi ya maji ya vijiji 10 vya Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi	Kusanifu,kuhamasis ha jamii na kusimamia ujenzi wa miradi ya Maji kupitia Mhandisi Mshauri Cowi Tanzania ,S.L.P 1002,Dar es Salaam Tanzania, Mkataba Na.MDC/WD/WSDP/04/09/08 of 2008	Malipo ya Tshs.47,741,265.50 ya Mhandisi Mshauri COWI TanzaniaLtd ,S.L.P 1002, Dar es Salaam Tanzania, Mkataba Na.MDC/WD/WSDP/04/09/08 of 2008 yalifanyika	100	47,741,265.50	47,741,265.50	47,741,265.50	100	
6	Mradi wa maji bomba Matale - Manawa - Misasi	Kujenga miundo mbinu ya maji katika vijiji vya Matale, Nduha, Kasololo, Manawa na Misasi	Sehemu ya Malipo ya IPC NO.02 ya Tshs.268,834,040.08 kupitia Mkandarasi M/S Syscon Builders	100	268,834,040.08	268,834,040.08	268,834,040.08	100	

		kupitia Mkandarasi M/S Syscon Builders Ltd, Box 22068, Dar- es-salaam Mkataba Na.LGA/093/2013/ 2014/W/WSDP/23	Ltd, Box 22068, Dar-es- salaam Mkataba Na.LGA/093/2013/201 4/W/WSDP/23 yalifanyika						
			JUMLA KUU		493,884,198. 45	493,884,198.45	493,884,198.45		

MPANGO WA UBORESHAJI ELIMU YA SEKONDARI (SEDP) 2015/2016

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Hatua za utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha idhinishwa	Fedha pokelewa	Fedha tumika	% fedha tumika	Maoni/changamoto
1	Uboreshaji miundo mbinu ya shule ili kuimarisha hali ya ujifunzaji na ufundishaji.	Kujenga madarasa na nyumba za walimu katika shule za sekondari za Nyabumhanda, Ilujamate na Shilalo							
		Nyabumhanda: Kazi zilizopangwa kufanyika:- - Ujenzi wa madarasa 4 - Ujenzi wa vyoo 8	- Madarasa 4 (manne) yamejengwa na yamekamilika. - Ujenzi wa choo matundu 8 umekamilika.	100	123,836,935	123,836,935	123,836,935	100	Kazi imekamilika.
		Ilujamate: Kazi zilizopangwa kufanyika:- - Ujenzi wa vyoo matundu 16 vya wanafunzi na vyoo matundu 2 vya walimu - Kuweka umeme wa grid. - Ujenzi wa nyumba ya mwalimu (mult unit 1)	- Ujenzi wa nyumba ya walimu (6 in one) umekamilika. - Ujenzi wa vyoo matundu 16 vya wanafunzi umekamilika. - Ujenzi wa vyoo vya walimu matundu 2 umekamilika. - Uwekaji wa umeme kwenye nyumba za walimu umekamilika.	100	205,398,696	205,398,696	205,398,696	100	Kazi imekamilika.
		Shilalo: Kazi zilizopangwa kufanyika:-	- Ukarabati wa vyumba (2) vya madarasa	100	38,502,100	38,502,100	38,502,100	100	Kazi imekamilika.

		- Ukarabati wa vyumba vya 2 vya madarasa. - Ujenzi wa vyoo 2 vya walimu	umekamilika. - Ujenzi wa vyoo vya walimu matundu 2, umekamilika.						
		JUMLA KUU			367,737,782	367,737,782	367,737,782		

**(B) TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017 ROBO YA NNE
KIPINDI CHA (JULAI 2016 - JUNI 2017) KUISHIA 30 JUNI, 2017**

RUZUKU YA MAENDELEO- LGDG 2016/2017

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tolewa	Maoni/ Maelezo
1	Ukamilishaji Ujenzi wa Maabara 67 na ununuzi wa samani katika shule 23 za sekondari ifikapo june 2017	Kukamilisha Ujenzi wa Maabara 67 na ununuzi wa Samani katika Shule za Sekondari 23	Utekelezaji haujafanyika	-	80,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa vyoo katika shule ya sekondari ya Kanyebele na Busongo ifikapo june 2017	Ujenzi wa vyoo katika shule za Sekondari za Kanyebele na Busongo	Utekelezaji haujafanyika	-	10,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
3	Ukamilishaji ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya Sekondari Buhingo ifikapo june 2017	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya Sekondari Buhingo	Utekelezaji haujafanyika	-	15,912,800	-	-	-	Fedha hazijatolewa
4	Ujenzi wa Jengo la Utawala katika shule ya Sekondari Gulumungu ifikapo june 2017	Ujenzi wa Jengo la Utawala katika shule ya Sekondari ya Gulumungu	Ujenzi wa jengo la utawala katika shule ya sekondari uko hatua ya kupiga lipu, kuweka fremu za milango, grill na	85	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100	Ujenzi unaendelea

			aluminium						
5	Ukamilishaji ujenzi wa maabara katika shule ya sekondari Aimee Mileembe	Ukamilishaji ujenzi wa maabara katika shule ya sekondari Aimee Mileembe	Ukamilishaji wa maabara umefanyika	100	20,000,000	-	-	-	Kazi hii imefanyika kwa kutumia fedha za Maombi Maalum
6	Ukamilishaji Ujenzi wa vyumba 10 vya madarasa katika shule za Msingi za Mwanangwa, Sumbuka, Budutu, Iteja, Mwanangwa, Mwagagala, Malula(Lubuga), Kigongo, Busongo, na Isela ifikapo Juni 2017	Kukamilisha Ujenzi wa vyumba 10 vya Madarasa Mwanangwa, Sumbuka, Budutu, Iteja, Mwanangwa, Mwagagala, Malula (Lubuga), Kigongo, Busongo na Isela	Utekelezaji haujafanyika	-	90,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
7	Ukamilishaji ujenzi wa Madarasa 8 Mapya katika shule ya Msingi Mwalogwabagole, Ng'ombe, Nyasato, Mwagiligili, Mwalwigi, Manawa, Bunege na Ihelele ifikapo june 2017	Kukamilisha Ujenzi wa Madarasa 8 Mapya katika shule ya msingi ya Mwalogabagole, Ng'ombe, Nyasato, Mwagiligili, Mwalwigi, Manawa, Bunege na Ihelele	Utekelezaji haujafanyika	-	69,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
8	Ujenzi wa matundu 13 ya vyoo katika shule ya Msingi Fulo, Kifune, Lukelege, Mwasagela, Maganzo, Masawe,	Ujenzi wa matundu 13 ya vyoo katika S/M Fulo, Kifune, Lukelege, Mwasagela,	-Ujenzi wa choo matundu 14 katika shule ya msingi Gulumungu uko hatua ya kuinua	70	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	75	Ujenzi unasusua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii

Mwamboku, Mwambola, Gulumungu, Nyalugembe, Mwakiteleja, Mlimani na Ibongoya A ifikapo Juni 2017	Maganzo, Masawe, Nyashitanda, Mwambola, Gulumungu, Nyalugembe, Mwakiteleja, Mlimani na Ibongoya A kila shule ilipewa kiasi cha Tshs. 4,615,384.62	boma. -shimo limechimbwa na kujengewa						
		Ujenzi wa choo matundu 14 katika shule ya msingi Nyalugembe uko hatua ya kuinua bomba. Shimo limechimbwa na kufunikwa	65	4,615,384.62	4,615,384.6 2	4,615,384. 62	100	Ujenzi unasuasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
		Ujenzi wa choo matundu 14 katika shule ya msingi Mwakiteleja uko hatua ya kuinua bomba upande mmoja. Ujenzi uko hatua ya madirisha	65	4,615,384.62	4,615,384.6 2	4,615,384. 62	100	Ujenzi unasuasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
		Ukarabati wa choo matundu 14 S/Msingi Mwasagela umekamilika	100	4,615,384.62	4,615,384.6 2	4,615,384. 62	100	Ukarabati umekamilika
		-Ujenzi wa choo S/Msingi Masawe upo hatua ya boma -vifaa vyote vimenunuliwa	75	4,615,384.62	4,615,384.6 2	4,615,384. 62	100	Ujenzi unasuasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
		-Ujenzi wa choo S/Msingi Fullo uko	75	4,615,384.62	4,615,384.6 2	4,615,384. 62	100	Ujenzi unasuasua

			hatua ya kufunika bampa -vifaa vyote vimenunuliwa						kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
			Ujenzi wa choo S/Msingi Kifune uko hatua ya kufunika shimo -vifaa vya ujenzi vimenunuliwa -shimo limechimbwa bado kufunikwa	75	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Ujenzi unasukasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
			Ujenzi wa choo S/Msingi Lukelege uko hatua ya kufunika shimo, shimo limechimbwa bado kufunika, boma limeanza limejengwa na kukamilika bado kuezeka	80	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Ujenzi unasukasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
			Ujenzi wa choo S/Msingi Mlimani uko hatua ya kuchimba shimo, -vifaa vyote vimenunuliwa	65	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Kuongeza juhudi za kukamilisha ujenzi huo
			Ujenzi wa choo S/Msingi Ibongoya A uko hatua ya kujenga shimo	65	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Kuongeza juhudi za kukamilisha ujenzi huo

			-vifaa vyote vimenunuliwa						
			Ujenzi wa choo S/Msingi Mwambola ujenzi uko hatua ya kujenga shimo. -vifaa vyote vimenunuliwa	65	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Kuharibika kwa vifaa wasipoongeza bidii
			Ujenzi wa choo S/Msingi Maganzo uko hatua ya kujenga boma. -vifaa vyote vimenunuliwa	70	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Ujenzi unasukasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
			Ujenzi wa choo S/Msingi Nyashitanda uko hatua ya kufunika bampa. -vifaa vyote vimenunuliwa	65	4,615,384.62	4,615,384.62	4,615,384.62	100	Ujenzi unasukasua kutokana na uchangiaji mdogo wa jamii
9	Kuwezesha upatikanaji wa madawati 4500 katika shule za msingi 138 ifikapo june 2017	Kuhakikisha Upatikanaji wa madawati 4500 katika S/M 138	Utekelezaji haujafanyika	-	170,118,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
10	Kuwezesha ukarabati wa darasa moja na nyumba moja ya mwalimu katika shule ya msingi Mwankali	Kufanya ukarabati wa darasa 1 na nyumba 1 ya mwalimu katika shule ya msingi	Utekelezaji haujafanyika	-	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

		Mwankali							
11	Ukamilishaji ujenzi wa OPD 7 katika zahanati za Kwima, Mondo, Isesa, Maganzo, Nyang'homango, (Usagara) na Bugisha ifikapo june 2017	Kukamilisha ujenzi wa OPD 7 katika zahanati za Kwimwa, Mondo, Isesa, Maganzo, Nyang'homango (Usagara) na Bugisha	- Zahanati zilizopewa fedha ni Mondo, Bugisha na Nyang'homango	-	60,000,000				
			Ukamilishaji wa nyumba ya mganga katika zahanati ya Bugisha, boma limejengwa liko usawa wa madirisha	40		10,000,000	10,000,000	100	Ujenzi unaendelea
			Ujenzi wa kituo cha afya katika zahanati ya Mondo uko hatua ya msingi. Kazi zilizofanyika: -vifaa vya ujenzi vimenunuliwa -Msingi umejengwa na kukamilika	10		10,000,000	10,000,000	100	Ujenzi unaendelea
			Ujenzi wa vyoo matundu 4, mabafu 4, uwekaji mfumo wa maji na umeme katika zahanati ya Nyang'homango - Usagara. Kazi zilizofanyika:- -mashimo ya choo yamechimbwa	70		10,000,000	-	-	Ujenzi unaendelea

			-mfumo wa umeme umewekwa						
12	Ukamilishaji ujenzi wa nyumba 1 (2 in 1) ya Mtumishi katika zahanati ya Gambajiga ifikapo june 2017	Kukamilisha Ujenzi wa nyumba 1 (2 in 1) ya Mtumishi katika Zahanati ya Gambajiga	Ukamilishaji wa nyumba 1 (2in 1) katika zahanati ya Gambajiga. Hadi sasa ujenzi huu upo katika kuweka vigae na madirisha ya aluminium na kupaka rangi	80	20,000,000	20,000,000	16,000,000	80	Ujenzi unaendelea
13	Kuwezesha uandaaji wa bajeti ya mwaka 2017/2018 ifikapo june 2017	Kuandaa bajeti ya Mwaka 2017/2018	Mpango na Bajeti ya Mwaka 2017/2018 umeandaliwa na kuwasilishwa katika ngazi ya wilaya, Mkoa na Wizarani (TAMISEMI na Hazina)	85	31,120,000	31,120,000	31,120,000	100	Mpango na Bajeti ya Mwaka 2017/2018 umeandaliwa
14	Kufanya usimamizi na tathimini ya miradi ya maendeleo robo ya mwaka ifikapo June 2017	Kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa ubora unaostahili	Ukaguzi wa Miradi ya Maendeleo katika sekta za Elimu, Afya, Maji, Mazingira, Ujenzi, Mfuko wa Jimbo Umefanyika.	100	78,057,000	46,490,150	46,490,150	100	Kazi ya Ukaguzi ni endelevu na Ripoti zimeandaliwa na kuwasilishwa ngazi zinazohusika
15	Ununuzi wa vitendea kazi vya ofisi kama Laser Jet Pro MFP	Kuhakikisha upatikanaji wa vitendea kazi katika	-Laptop 2 aina ya Intel Inside Core i3 (HP 630)	100	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	-Manunuzi ya laptop 2 aina ya Intel Inside

	M176n printer 1, 1 generator, 2 laptop (HP 630) na 1 scanner ifikapo June 2017	utoaji huduma kwa wananchi	zimenunuliwa. - Printer 1 aina ya Laser Jet Pro MFP M176n yenye Scanner imenunuliwa - Generator 1 imenunuliwa						Core i3 (HP 630) zimenunuliwa na zinatumika -Manunuzi ya printer 1 aina ya Laser Jet Pro MFP M176n yenye Scanner yamefanyika. - Generator moja imenunuliwa
16	Kuandaa mpango mkakati wa wilaya kwa kipindi cha 2014/2015-2016/2017 ifikapo june 2017	Kuwa na mikakati na mipango ya wilaya kwa kipindi cha 2014/15 hadi 2016/17	- Mpango Mkakati wa Wilaya wa Mwaka 2017/2018 – 2021/2022 unaendelea kuandaliwa na “draft” ya kwanza imeshatolewa - Wasifu wa Kijamii na Kiuchumi (District Socio Economic Profile) umeandaliwa na umewasilishwa NBS Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uhakiki wa takwimu wa mwisho	90	22,980,000	22,980,000	22,980,000	100	-Mpango Mkakati wa Wilaya umeandaliwa kwa kushirikiana na Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijiji – Dodoma na Wadau mbalimbali na tayari “draft” ya kwanza imetolewa kwa ajili ya kufanya marekebisho. -Wasifu wa

									Kijamii na Kichumi wa Wilaya umeandaliwa kwa kushirikiana na Timu ya Takwimu ya Taifa (NBS) na Timu ya Takwimu ya Wilaya na tayari "draft" ya kwanza imetolewa kwa ajili ya kupitiwa na kutoa marekebisho
17	Ujenzi wa ofisi 2 za kata pamoja na vyoo na umeme katika kata ya Fella na Mwaniko ifikapo june 2017	Kujenga ofisi 2 za kata pamoja na vyoo na umeme katika kata ya Fella na Mwaniko.	-Ujenzi wa ofisi 1 ya kata ya Mwaniko, boma limejengwa na kukamilika. Jengo limekamilika. Vigae vimewekwa sakafuni, madirisha ya aluminium yamepakwa, milango imewekwa, rangi imepakwa -ujenzi wa choo cha ofisi matundu 2 upo	90	44,000,000	44,000,000	33,000,000	75	Ujenzi upo hatua za mwisho

			hatua za mwisho						
			- Ujenzi wa ofisi 1 ya kata ya Fella uko hatua ya uwekaji vigae na madirisha ya aluminium na upigaji rangi -ujenzi wa choo cha ofisi matundu 2 upo hatua za ukamilishaji	80	44,000,000	44,000,000	30,000,000	68.18	Ujenzi unaendelea
18	Ukarabati wa madarasa S/Msingi Mwankali	Kukarabati vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Mwankali	Utekelezaji haujafanyika	-	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
19	Ujenzi wa vituo vidogo 2 vya polisi Usagara na Koromije ifikapo june 2017	Kujenga vituo vidogo vya Polisi ili kuimarisha Usalama wa Raia na Mali zao	Utekelezaji haujafanyika	-	25,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
20	Ujenzi wa Ofisi ya Makao Makuu ya Wilaya ifikapo june 2017	Kujenga Ofisi ya Makao Makuu ya Wilaya	Utekelezaji haujafanyika	-	100,000,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
21	Ujenzi wa choo na bafu chenye umeme na maji katika stendi ya mabasi ya Misungwi ifikapo june 2017	Kujenga Choo matundu 6 na Bafu 8 chenye Umeme na Maji katika Stendi ya Mabasi Misungwi	Ujenzi wa choo matundu 6 na bafu 8 katika stendi ya mabasi Misungwi uko hatua ya:- -kuweka milango na grili za madirisha -kujengelea shimo na	70	20,000,000	15,000,000	15,000,000	100	-Ujenzi umesimama kutokana na fedha iliyotolewa kuisha -Halmashauri ichangie kutoka

			kufunika -kuweka mfumo wa umeme						katika mapato yake ya ndani ili kuweka kukamilisha ujenzi huo. Fedha inayotakiwa kukamilisha ujenzi huu ni Tshs. 7,000,000
22	Kusaidia vikundi 5 vya jamii kwa kuvipatia mizinga 200 ya nyuki ifikapo june 2017	Kusaidia vikundi 5 vya jamii kwa kuvipatia mizinga 200 kwa ufugaji nyuki	-Mizinga 50 imetengenezwa kwa gharama ya Tshs. 1,950,000/= -Ununuzi wa vifaa vya ufugaji nyuki kama vile suti za nyuki na mipira ya mikononi jozi 2, brashi ya nyuki 1, chujio za asali, bomba la moshi na tenki la kuhifadha asali 1 kwa gharama ya Tshs. 462,000 umefanyika	90	8,250,000	4,000,000	4,000,000	100	Vifaa vimenunuliwa na kazi ya utengenezaji wa mizinga inaendelea -Eneo la kutundika mizinga linaendelea kuandaliwa
23	Kusaidia vikundi vya kijamii vitendea kazi vya utunzaji nyuki ifikapo june 2017	Kuhakikisha upatikanaji wa vitendea kazi kwa utunzaji bora wa nyuki	Utekelezaji haujafanyika	-	900,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

24	Kufanya usimamizi na tathimini kwenye viwanda vidogo vidogo ifikapo june 2017	Kuhakikisha utendaji kazi ubora unaostahili wa viwanda vidogo vidogo	Utekelezaji haujafanyika	-	5,650,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
25	Utoaji mafunzo kwa mtandao wa wanawake 27 kwenye kata 27 ifikapo june 2017	Kutoa mafunzo kwa mtandao wa wanawake 27 kwenye kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	4,200,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
26	Utambuzi wa mitandao ya wanawake katika kata 27 ifikapo june 2017	Kutambua mtandao wa wanawake katika kata 27	Utekelezaji haujafanyika	-	10,794,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
27	Kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi katika kijijij cha Lubuga	Kuwa na mpango wa matumizi ya ardhi katika kijiji cha Lubuga	Utekelezaji haujafanyika	-	6,600,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
28	Kuwezesha upatikanaji wa chakula maalum cha vifaranga vya samaki ifikapo june 2017	Ununuzi wa Vichocheo vya Samaki aina ya Sato na Mumi	Utekelezaji haujafanyika	-	4,527,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa
29	Kuwezesha ushiriki wa jamii katika uanzishaji na ushirikishwaji wa vikundi katika vijiji 11 ifikapo june 2017	Kuhakikisha jamii inashiriki katika uanzishaji wa wa vikundi katika vijiji 11	Utekelezaji haujafanyika	-	16,027,200	-	-	-	Fedha hazijatolewa
30	Kuongeza uzalishaji wa ng'ombe wa asali kupitia ngombe walioboreshwa katika	Kuwa na mifugo bora na ya kisasa ili kukuza uzalishaji wa mifugo katika	Utekelezaji haujafanyika	-	19,689,000	-	-	-	Fedha hazijatolewa

	vijiji 6 vya Nange, Koromije, Manawa, Nguge, Ng'ombe na Nyang'holongo ifikapo june 2017	vijiji 6 Nange, Koromije, Manawa, Nguge, Ng'ombe na Nyang'holongo							
31	Ukarabati wa machinjio ya Misungwi ifikapo june 2017	Kukarabati machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Misungwi	Kazi zilizofanyika ni:- -ukamilishaji wa ujenzi wa choo tundu 1 na bafu 1 upo hatua ya ukamilishaji kama vile kuweka milango na kufunika shimo la choo -Uzio umekamilika kwa asilimia 90% bado mageti -shughuli zingine za shimo la maji taka na meza ya kuoosha matumbo zinasubiri upatikanaji wa fedha kwani fedha panga haikutosheleza	85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Ujenzi umesimama kutokana na fedha zilizopangwa kuisha
32	Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara	Kujenga machinjio pamoja na choo katika machinjio ya Usagara	Ujenzi wa machinjio pamoja na choo katika machinjio ya usagara uko hatua ya msingi -msingi umekamilika pamoja na kumwaga	85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Ujenzi unaendelea. Fedha yote iliyopangwa imenunua vifaa na kumlipa fundi

			jamvi. Bado kuinua nguzo, kuezeka na kumaliza						
		Ujenzi wa stendi ya mabasi madogo (hiace) Usagara	-Hadi sasa choo kimechimbwa -eneo limesafishwa	5	10,000,000	10,000,000	-	-	Ujenzi unaendelea
33	Kuanzisha vituo 6 vya ukusanyaji taka katika miji ya Misungwi, Usagara na Misasi ifikapo june 2017	Kuanzisha vituo 6 vya ukusanyaji taka Misungwi, Usagara na Misasi	Ujenzi wa Kituo kimoja cha Ukusanyaji wa Taka katika Mji wa Misungwi Kwa kutumia Local Fundi umefanyika na kukamilika	90	4,085,000	4,085,000	4,085,000	100	Ujenzi umekamilika
34	Ujenzi wa uzio katika nyumba ya mtumishi (grade A)	Kujenga uzio wa ukuta katika nyumba ya mtumishi (Grade A)	Ujenzi wa uzio katika nyumba ya mtumishi Shughuli zilizofanyika: -kujenga msingi na kusimamisha boma. Hatua inayofuata ni kusimamisha nguzo	90	15,000,000	12,760,800	12,760,800	100	Ujenzi unaendelea
	Mpango wa Kujenga Uwezo (Capacity Building)								
35	Mafunzo kwa Watendaji wa Kata 27, wenyeviti wa vijiji 113, wenyeviti wa vitongoji 724 juu ya muundo, kazi, wajibu na	Kutoa mafunzo kwa Watendaji wa Kata 27, wenyeviti wa vijiji 113, wenyeviti wa vitongoji 724 juu ya muundo, kazi,	Utekelezaji haujafanyika	-	29,550,000	-	-	-	Fedha haijatolewa

	majukumu ya serikali za mitaa,	wajibu na majukumu ya serikali za mitaa,							
36	Kuwezesha mafunzo kwa Maafisa Watendaji wa kata 27 na Maafisa Watendaji wa Vijiji 113 juu ya kutumia Ruzuku ya Maendeleo (LGDG)	Kutoa mafunzo kwa Maafisa Watendaji wa kata 27 na Maafisa Watendaji wa Vijiji 113 juu ya kutumia Ruzuku ya Maendeleo (LGDG)	Utekelezaji haujafanyika	-	22,000,000	-	-	-	Fedha haijatolewa
37	Kuwezesha ununuzi wa samani za ofisi na vifaa vya ofisi katika Ofisi 5 za Kata	Ununuzi wa samani za ofisi na vitendea kazi kwa ajili ya ofisi 5 za kata	Utekelezaji haujafanyika	-	11,000,000	-	-	-	Fedha haijatolewa
38	Kuwezesha watumishi 20 wa Halmashauri kuhudhuria kozi fupi	Kuwezesha watumishi 20 wa Halmashauri kuhudhuria kozi fupi	Utekelezaji haujafanyika	-	11,140,000	-	-	-	Fedha haijatolewa
39	Kuwezesha mafunzo kwa wakuu wa idara 12 na maafisa waandamizi 20 juu ya uandaaji wa mpango wa mafunzo (training needs assessment)	Kuwezesha mafunzo kwa wakuu wa idara 12 na maafisa waandamizi 20 juu ya uandaaji wa mpango wa mafunzo wa watumishi (training needs assessment)	-Kuhudhuria mafunzo yaliyofanyika kwa muda wa siku 2 juu ya uandaaji wa mpango wa kujenga uwezo wa watumishi wa Halmashauri	100	22,585,050	22,585,050	19,000,000	75.27	Mpango wa mafunzo unaendelea kuandaliwa

40	Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa Waheshimiwa Madiwani 36 juu ya Maadili ya viongozi wa Umma	Kutoa mafunzo ya siku 2 kwa Waheshimiwa Madiwani 36 juu ya Maadili ya viongozi wa Umma	Utekelezaji haujafanyika	-	18,291,950	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Jumla Kuu			1,265,477,000	442,516,000	399,435,950		

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA MPANGO WA MWAKA WA FEDHA 2016/2017

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maelezo
1	Matengenezo ya kawaida barabara ya Misungwi Mjini km 16.45	- Matengenezo ya kiawaida km 16.45	- Kuchonga barabara km 2.85	67	16,450,000	11,037,500	0	0	Kazi inaendelea (67%)
2	Matengenezo ya kawaida barabara ya Mbarika - Ilujamate - Mwawile km 10	- Matengenezo ya kawaida km 10	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	10,000,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
3	Matengenezo ya kawaida barabara ya Misungwi - Koromije km 21	- Matengenezo ya kawaida km 21	- Kuchonga barabara km 7 -Kumwaga changarawe m ³ 600	65	21,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (65%)
4	Matengenezo kawaid ya barabara ya Misungwi - Nange km 10	- Matengenezo ya kawaida km 10	- Kuchonga barabara km 2.5	25	10,000,000	8,500,500	0	0	Kazi inaendelea (25%)
5	Matengenezo ya kawaida ya barabara ya Misungwi - Mondo km 10	- Matengenezo ya kawaida km 10	- Kuchonga barabara km 6 -Kujenga makalvati mm 600 njia 3 - Kumwaga changarawe m ³ 1000	99	10,000,000	10,958,000	10,908,000	99	Kazi inaendelea (99%)
6	Matengenezo ya kawaida barabara ya Seeke - Gulumungu - Mwagiligili km 7	- Matengenezo ya kawaida km 7	- Kuchonga barabara km 5	72	7,000,000	1,952,027	0	0	Kazi inaendelea (72%)
7	Matengenezo ya kawaida barabara ya	- Matengenezo ya kawaida	- Kuchonga barabara km 5	85	12,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (85%)

	Manawa - Kasololo - Mbarika km 12	km 12							
8	Matengenezo ya kawaida barabara ya Ng'ombe - Wanzamiso - Mitindo km 10	- Matengenezo ya kawaida km 10	- Kuchonga barabara km 3.5	95	10,000,000	9,915,000	8,850,000	90	Kazi inaendelea (95%)
9	Matengenezo ya kawaida barabara ya Matale - Igongwa - Mbarika km 10	- Matengenezo ya kawaida km 10	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	10,000,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
10	Matengenezo ya kawaida barabara ya Bukumbi - Hospital km 2	- Matengenezo ya kawaida km 2	- Kuchonga barabara km 2	95	2,000,000	3,062,000	0	0	Kazi inaendelea (95%)
11	Matengenezo ya kawaida barabara ya Ibongoya - Magaka km 5	- Matengenezo ya kawaida km 5	- Kuchonga barabara km 1.5	70	5,000,000	3,435,000	0	0	Kazi inaendelea (70%)
12	Matengenezo ya kawaida barabara ya Nyang'holongo - Bukumbi Ginnery - Kaluluma km 11	- Matengenezo ya kawaida km 11	- Kuchonga barabara km 8	75	11,000,000	13,897,500	0	0	Kazi inaendelea (75%)
14	Matengenezo ya kawaida barabara ya Nyang'homango - Mwagala - Mamaye km 11	- Matengenezo ya kawaida km 11	- Kuchonga barabara km 2 -Kumwaga changarawe km 0.1	60	11,000,000	6,640,000	0	0	Kazi inaendelea (60%)
15	Matengenezo ya sehemu korofi barabara Kanyelee-Gambajiga - Budutu km 4	- Matengenezo ya sehemu korofi km 4	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	20,000,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi

16	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Bugomba - Mwasubi km 2	- Matengenezo ya sehemu korofi km 2	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	10,00,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
17	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Nyang'holongo - Mwagala - Mamaye km 3	- Matengenezo ya sehemu korofi km 3	- Kuchonga barabara km 2 - Kuweka changarawe m ³ 600	90	15,000,000	10,600,000	0	0	Kazi inaendelea (90%)
18	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Mbarika - Ilujamate - Mwawile km 6	- Matengenezo ya sehemu korofi km 6	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	30,000,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
19	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Misungwi - Koromije km 3	- Matengenezo ya sehemu korofi km 3	- Kuchonga barabara km 0.2 -Kumwaga changarawe km 2	65	15,000,000	15,966,400		0	Kazi inaendelea (65%)
20	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Nyang'holongo - Bukumbi Ginnery - Kaluluma km 4	- Matengenezo ya sehemu korofi km 4	- Kuchonga barabara km 2	55	20,000,000	12,525,000	0	0	Kazi inaendelea (55%)
21	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara za Misungwi mjini km.20	- Matengenezo ya kawaida km 7	- Kujengelea mitaro ya pembeni mwa barabara m ³ 130	67	105,000,000	122,789,000	0	0	Kazi inaendelea (67%)
22	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Misungwi -Mondo km 5	- Matengenezo ya kawaida km 5	- Kuchonga barabara km 5 -Kumwaga changarawe 930m ³	85	75,000,000	34,503,500	26,366,800	77	Kazi inaendelea (85%)

23	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Mwasagela-Nduha km 2	- Matengenezo ya kawaida km 2	- utekelezaji haujafanyika	0	30,000,000	15,282,500	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
24	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Mondo - Mwaniko - Lubuga km 5.	Matengenezo ya kawaida km 5	- Kuchonga barabara km 5 -Kuweka changarawe m ³ 2,790 - Kujenga makalvati mm 600 njia 3 -Kujenga makalvati mm 900 njia 3 -Kuchimba mitaro ya kukinga na kutupa maji m ³ 577	92	75,000,000	57,090,500	51,161,000	88	Kazi inaendelea (92%)
25	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Mbalama - Mwamazengo -Lubiri km 4	Matengenezo ya kawaida km 4	- Kusafisha eneo la ujenzi wa barabara km 4	25	60,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (25%)
26	Matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Igongwa - Kwimwa -Mbalama km 3	Matengenezo ya kawaida km 3	- Kusafisha eneo la ujenzi wa barabara km 1.5	25	45,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (25%)
26	Matengenezo ya makalavati barabara ya Buhunda - Gukwa - Nyang'homango njia 20	-Matengenezo ya makalvati njia 20	- utekelezaji haujafanyika fedha hazijatolewa	0	50,000,000	0	0	0	Mkandarasi amekabidhiwa kazi
27	Matengenezo ya makalavati barabara ya Misungwi - Igokelo njia 15	-Matengenezo ya makalvati nia 15	- Kujenga makalvati mm 600 njia 5	60	37,500,000	26,705,500	0	0	Kazi inaendelea (60%)

28	Matengenezo ya makalavati barabara ya Igongwa - Kwimwa - Mbalama njia 20	-Matengenezo ya makalvati nia 20	- Kusafisha eneo la ujenzi wa barabara na makalvati	25	50,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (25%)
29	Matengenezo ya makalavati barabara ya Ukiriguru-Nyamatala-Kanyeleele njia 25	-Matengenezo ya makalvati njia 25	- Kuchonga barabara km 3 - Kuchimba eneo la ujenzi wa box kalvati -Kusuka nondo za kalvati	62	62,000,000	0	0	0	Kazi inaendelea (62%)
30	Ufuatiliaji na usimamizi	-	- Roads Supervision		46,770,000	15,000,000	0	0	Ufuatiliaji na usimamizi unaendelea
	JUMLA				882,220,000	379,859,927	97,285,800		

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maelezo
1	Ujenzi wa dharura wa daraja la Mwasonge katika barabara ya Kaluluma - Mwasonge - Nyashishi.	Ujenzi wa dharura wa daraja	Upembuzi yakinifu unaandaliwa	5	1,030,000,000	257,500,000	-	-	Upembuzi yakinifu
			JUMLA KUU		1,030,000,000	257,500,000	-	-	

Taarifa ya utekelezaji wa miradi ya kilimo

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% Utekelezaji	Fedha pangwa (Tsh)	Fedha tolewa (Tsh)	Fedha tumika(Tsh)	% Tumika	maelezo
	Skimu ya umwagiliaji ya Igongwa	Kupungu za upotevu wa maji	- Kujenga mfereji mkuu (Main Canal) wenye urefu wa mita 115 na vigawa maji 7 - kubomoa Vigawa maji 7 kwenye mfereji wa upili (Secondary Canal). Kazi ya kujenga mfereji mkuu imekamilika, kazi a kujenga vigawa maji inaendelea	60	83,254,163.80	83,254,163.80	40,114,182.6	48.18	Mradi huu unasimamiwa na ofisi ya kanda ya umwagiliaji kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya. Malipo yanafanyika kupitia ofisi ya kanda ya umwagiliaji

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA TASAF AWAMU III KWA
KIPINDI CHA KUENZIA JULAI 2016 JUNI 2017

UTANGULIZI:

Mpango wa Kunusuru Kaya Masikini ambao unatekelezwa na TASAF awamu ya tatu ulianza utekelezaji katika Wilaya ya Misungwi Novemba 2014 katika vijiji 71.

Katika mwaka wa fedha 2016/2017 TASAF iliidhinishiwa kiasi cha Tsh 2,868,086,295.82 kwa ajili ya Mradi wa Kunusuru Kaya Masikini. Hadi kufikia tarehe 31/06/2017 Wilaya ya Misungwi imepokea fedha toka TASAF Makao Makuu kiasi cha Tshs. 2,868,086,295.82. Mchanganuo wa Matumizi ya fedha hizo ni kama ifuatavyo:-

- Uhawilishaji fedha Tshs.2,515,029,433.00
- Ununuzi wa vifaa /vitendea kazi Tshs. 234,353,000.00
- Usimamizi na ufuatiliaji Tshs. 208,121,796.82

MALENGO YA MPANGO

Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini ni Mpango unaotekelezwa na Tasaf awamu ya tatu Kitaifa. Mpango huu una malengo makuu yafuatayo:-

1. Kusaidia jamii katika kupunguza umasikini wa kipato kwa kaya
2. Kusaidia watoto kuhudhuria shule za msingi na sekondari na pia kuhudhuria kliniki
3. Kusaidia akina mama wajawazito kuhudhuria kliniki
4. Kusaidia jamii katika kujenga uwezo wa kaya kujitegemea katika kujipatia mahitaji muhimu ya kila siku

SHUGHULI ZILIZOFANYIKA HADI SASA

Hadi kufikia Juni 2017 shughuli mbalimbali zimefanyika katika hatua za utekelezaji ambazo ni:-

1. Uhakiki wa kaya kwa kaya umefanyika katika vijiji 60 na kaya 8673 zimehakikiwa.
2. Uhawilishaji fedha kwa walengwa 8673 katika vijiji 60.
3. Utekelezaji wa miradi 61 unaendelea katika vijiji 51,na miradi ya miti imekamilika na kukabidhiwa kwenye vijiji husika.

UHAWILISHAJI WA FEDHA

Jumla ya kaya maskini 8,673 katika wilaya ya Misungwi zimepata fedha za ruzuku jumla ya kiasi cha Tshs 2,515,029,433.00 katika vijiji 60 na fedha za kazi jumla ya Tshs 203,731,289.19 zimetolewa kwa walengwa waliofanya kazi za kuongeza teknolojia ya ujuzi katika mwaka huu wa fedha 2016 /2017.

AWAMU	JULAI- AUGOST	SEPTEMB A- OKTOBA	NOVEMB A- DESEMBA	JANUARY- FEBRUARI	MARC HI- APRILI	MEI- JUNI	JUMLA
GHARAMA ZA UHAWILISHAJI FEDHA	380,273,29 5.45	365,044,477 .27	380,163,454 .55	341,784,227. 27	340,226, 113.64	341,432, 000.00	203,731,2 89.19
JUMLA							2,515,029, 433.00

UIBUAJI WA MIRADI

Jumla ya fedha kiasi cha Tshs.234,353,000 zimepokelewa kwa ajili ya manunuzi ya vifaa vya mradi na vifaa vimeanza kupelekwa vijijini na manunuzi yanaendelea. Jumla ya miradi 61 inaendelea kutekelezwa katika vijiji 50 na kijiji kimoja mpaka sasa hakijaanza kutekeleza mradi kutokana na ukosefu wa eneo na orodha ya vijiji imeambatanishwa.

MGAWANYO WA FEDHAKWA MWAKA WA FEDHA 2016 - 2017 KWA KAYA MASKINI FEDHA ZILIZOTOLEWA HADI JUNI 2017.

- Hadi kufikia Juni 2017 Jumla ya Tshs 2,515,029,433.00 zimetolewa kwa walengwa wa Mpango wa kunusuru kaya maskini katika vijiji 60.
- Fedha hizo zimetolewa kwa ajili ya Ruzuku na manunuzi ya vifaa vya utekelezaji wa miradi ya kutoa ajira za muda kwa kaya maskini zenye idadi ya walengwa wapatao 8,673.
- Jumla ya fedha zilizotolewa za kazi kwa vijiji 48 ni Tsh 203,731,289.19 kwa awamu moja tu.

MGAWANYO WA FEDHA KWA MWAKA 2016/2017

SN	KIJIJI	IDADI YA KAYA	JULAI - AUGOST 2016	SEPTEMBA - OKTOBA 2016	NOVEMBA – DESEMBA 2016	JANUARI - FEBRUARI 2017	MARCHI - APRIL 2017	MEI – JUN 2017	DISEMBA PWP -2016	JUMLA
1	Buhingo	128	5,125,909.09	5,471,704.55	5,508,318.18	5,158,454.55	5,024,204.55	5,012,000.00	0	31,300,590.92
2	Kabale	168	8,014,318.18	7,408,159.09	7,648,181.82	6,789,795.45	6,476,545.45	6,688,000.00	5,796,483.52	41,180,950.691
3	Seeke	226	9,482,931.82	9,316,136.36	9,580,568.18	8,413,000.00	8,543,181.82	8,300,000.00	7,191,727.56	60,827,545.74
4	Ngudama	95	4,129,204.55	4,133,272.73	4,133,272.73	3,673,568.18	3,799,681.82	3,884,000.00	2,735,869.60	26,488,869.61
5	Kifune	85	3,824,090.91	3,673,568.18	3,763,068.18	3,502,704.55	3,364,386.36	3,396,000.00	2,523,969.03	24,047,787.21
6	Ngeleka	109	4,503,477.27	4,617,386.36	4,592,977.27	4,255,318.18	4,291,931.82	4,412,000.00	0	26,673,090.9
7	Gulumungu	126	5,256,090.91	5,097,431.82	5,097,431.82	4,828,931.82	4,763,840.91	4,848,000.00	4,137,040.06	34,028,767.34
8	Lukanga	79	3,323,704.55	3,396,931.82	3,462,022.73	3,156,909.09	3,116,227.27	3,244,000.00	2,609,833.52	22,309,628.98
9	Ng'hamve	96	4,434,318.18	4,190,227.27	4,190,227.27	3,860,704.55	3,860,704.55	3,712,000.00	3,185,408.52	27,433,590.34
10	Mapilinga	145	6,191,772.73	6,236,522.73	6,309,750.00	5,658,840.91	5,666,977.27	5,688,000.00	4,707,936.64	40,459,800.28
11	Nange	131	5,768,681.82	5,797,159.09	5,854,113.64	5,125,909.09	5,374,068.18	5,468,000.00	3,990,081.82	37,378,013.64
12	Ng'ombe	167	6,993,204.55	6,928,113.64	7,094,909.09	6,305,681.82	6,183,636.36	6,184,000.00	5,050,002.84	44,739,548.3
13	Wanzamiso	104	4,662,136.36	4,686,545.45	4,686,545.45	4,100,727.27	4,100,727.27	4,208,000.00	0	26,444,681.8
14	Ilalambogo	103	3,893,250.00	3,677,636.36	3,795,613.64	3,571,863.64	3,567,795.45	3,544,000.00	3,532,296.88	25,582,455.97
15	Ng'wamazengo	98	4,597,045.45	4,715,022.73	4,637,727.27	3,889,181.82	3,759,000.00	3,884,000.00	3,480,422.73	28,962,400.00
16	Mwagimagi	97	4,137,340.91	4,137,340.91	4,218,704.55	4,027,500.00	4,051,909.09	4,120,000.00	3,274,161.08	27,966,956.54
17	Gukwa	57	2,668,727.27	2,697,204.55	3,079,613.64	2,213,090.91	2,221,227.27	2,284,000.00	1,806,669.60	16,970,533.24
18	Mbalama	106	4,979,454.55	4,877,750.00	4,914,363.64	4,495,340.91	4,466,863.64	4,492,000.00	3,521,149.72	31,746,922.46
19	Budutu	145	6,077,863.64	6,159,227.27	6,260,931.82	5,703,590.91	5,703,590.91	5,732,000.00	0	35,637,204.55
20	Gambajiga	158	7,404,090.91	7,204,750.00	7,717,340.91	6,517,227.27	6,623,000.00	6,784,000.00	5,319,703.98	47,570,113.07
21	Kanyeleele	236	9,206,295.45	8,547,250.00	9,344,613.64	8,111,954.55	8,030,590.91	8,036,000.00	0	51,276,704.55
22	Mwakalima	142	6,700,295.45	6,732,840.91	6,757,250.00	6,004,636.36	5,797,159.09	5,852,000.00	4,820,081.25	42,664,263.06
23	Igumo	209	9,731,090.91	9,491,068.18	9,954,840.91	8,575,727.27	8,677,431.82	8,520,000.00	0	54,950,159.09
24	Nduha	223	9,592,772.73	9,560,227.27	9,674,136.36	8,421,136.36	8,303,159.09	8,280,000.00	7,167,923.86	60,999,355.67
25	Isakamawe	153	6,094,136.36	5,931,409.09	5,902,931.82	5,353,727.27	5,479,840.91	5,500,000.00	5,090,187.56	39,352,233.01

26	Kijima	177	8,339,772.73	8,404,863.64	8,465,886.36	7,729,545.45	7,395,954.55	7,400,000.00	5,830,878.98	53,566,901.71
27	Mwamaguhwa	111	4,694,681.82	4,605,181.82	4,609,250.00	4,300,068.18	4,361,090.91	4,388,000.00	3,853,865.63	30,812,138.36
28	Bugomba	129	5,658,840.91	5,699,522.73	5,711,727.27	5,341,522.73	5,487,977.27	5,380,000.00	4,509,110.80	37,788,701.71
29	Ibongoya A	213	9,080,181.82	9,088,318.18	9,145,272.73	8,628,613.64	8,787,272.73	8,668,000.00	0	53,397,659.1
30	Mwasubi	107	4,808,590.91	4,771,977.27	4,771,977.27	4,259,386.36	4,523,818.18	4,468,000.00	3,703,607.67	31,307,357.66
31	Lubili	163	7,635,977.27	7,066,431.82	7,143,727.27	6,354,500.00	6,081,931.82	6,228,000.00	4,965,379.83	45,475,948.01
32	Lubuga	167	7,680,727.27	7,640,045.45	7,819,045.45	7,359,340.91	6,932,181.82	6,856,000.00	4,723,200.00	49,010,540.9
33	Mwagagala	110	4,495,340.91	4,495,340.91	3,775,272.73	4,316,340.91	4,393,636.36	4,400,000.00	2,401,082.89	28,277,014.71
34	Mwanangwa	86	4,283,795.45	4,003,090.91	3,775,272.73	3,274,886.36	3,388,795.45	3,452,000.00	2,685,511.36	24,863,352.26
35	Ndiga	49	1,993,409.09	1,989,340.91	1,973,068.18	1,891,704.55	1,952,727.27	2,064,000.00	1,690,950.85	13,555,200.85
36	Magaka	104	4,743,500.00	4,780,113.64	4,849,272.73	4,121,068.18	4,348,886.36	4,352,000.00	3,769,105.40	30,963,946.31
37	Mwalwigi	108	4,605,181.82	4,601,113.64	4,658,068.18	4,304,136.36	4,426,181.82	4,416,000.00	3,378,595.45	30,389,277.27
38	Igenge	146	6,187,704.55	6,171,431.82	6,187,704.55	5,902,931.82	5,797,159.09	5,792,000.00	0	36,038,931.83
39	Lutalutale	117	4,946,909.09	4,967,250.00	4,979,454.55	4,564,500.00	4,458,727.27	4,544,000.00	3,974,262.78	32,435,103.69
40	Inonelwa	143	6,358,568.18	6,370,772.73	6,948,454.55	5,756,477.27	5,500,181.82	5,448,000.00	4,887,780.97	41,270,235.52
41	Iteja	180	7,428,500.00	7,322,727.27	7,359,340.91	6,769,454.55	6,586,386.36	6,668,000.00	6,683,650.28	48,818,059.37
42	Misungwi	402	17,131,113.64	16,455,795.45	16,996,863.64	14,954,636.36	14,812,250.00	14,612,000.00	9,110,770.45	104,073,429.54
43	Mwambola	135	5,500,181.82	5,467,636.36	5,487,977.27	4,979,454.55	4,950,977.27	4,980,000.00	4,544,884.94	35,911,112.21
44	Maganzo	121	5,683,250.00	5,866,318.18	5,911,068.18	5,012,000.00	4,934,704.55	4,944,000.00	4,192,220.45	36,543,561.36
45	Mondo	135	5,483,909.09	5,748,340.91	5,850,045.45	5,146,250.00	5,300,840.91	5,612,000.00	4,519,428.13	37,660,814.49
46	Ntulya	105	4,304,136.36	4,678,409.09	4,633,659.09	4,234,977.27	4,210,568.18	4,356,000.00	3,282,276.42	29,700,026.41
47	Mwaniko	224	10,748,136.36	10,845,772.73	11,085,795.45	9,625,318.18	10,259,954.55	9,956,000.00	0	62,520,977.27
48	Ibinza	97	4,222,772.73	4,152,000.00	4,218,704.55	3,950,204.55	4,007,159.09	3,912,000.00	3,225,312.22	27,688,153.14
49	Isenengeja	80	3,384,727.27	4,222,772.73	3,449,818.18	3,152,840.91	3,425,409.09	3,476,000.00	2,715,097.73	23,826,665.91
50	Mahando	156	6,769,454.55	3,449,818.18	6,773,522.73	6,614,863.64	6,435,863.64	6,412,000.00	0	36,455,522.74
51	Mwawile	211	8,628,613.64	6,822,340.91	8,258,409.09	7,835,318.18	7,701,068.18	7,640,000.00	0	46,885,750
52	Ikungumhulu	170	7,212,886.36	8,624,545.45	7,725,477.27	6,423,659.09	6,305,681.82	6,576,000.00	5,479,037.78	48,347,287.77
53	Ng'hobo	119	4,963,181.82	7,542,409.09	5,101,500.00	4,527,886.36	4,434,318.18	4,388,000.00	3,422,622.16	34,379,917.61
54	Ng'wamboku	130	5,365,931.82	4,885,886.36	5,382,204.55	5,199,136.36	4,963,181.82	5,028,000.00	4,523,557.67	35,347,898.58
55	Kwimwa	154	5,959,886.36	5,382,204.55	6,020,909.09	5,870,386.36	5,736,136.36	5,692,000.00	5,216,641.76	39,878,164.48

56	Matale	140	6,142,954.55	6,167,363.64	6,403,318.18	5,272,363.64	5,479,840.91	5,552,000.00	4,744,403.41	39,762,244.33
57	Nyamatala	116	4,979,454.55	6,183,636.36	5,020,136.36	4,686,545.45	4,580,772.73	4,592,000.00	0	30,042,545.45
58	Nyang'holongo	150	6,366,704.55	4,979,454.55	6,273,136.36	5,683,250.00	5,780,886.36	5,788,000.00	5,159,951.99	40,031,383.81
59	Nyang'homongo	236	11,110,204.55	6,273,136.36	10,719,659.09	9,491,068.18	9,482,931.82	9,704,000.00	6,597,151.42	63,378,151.42
60	Usagara	293	16,581,909.09	10,634,227.27	13,778,931.82	12,534,068.18	11,752,977.27	11,616,000.00	0	76,898,113.63
		8671	380,273,295.45	365,044,477.27	380,163,454.55	341,784,227.27	340,226,113.64	341,432,000.00	203,731,289.19	2,344,294,256.371

MIRADI YA UJENZI.

Miradi ya Ujenzi ni sehemu mojawapo ya Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini zenye watu wenye uwezo wa kufanya kazi kwa kutumia teknolojia ya nguvukazi.

Madhumuni ya miradi ya Ujenzi ni kutoa ajira ya muda kwa walengwa ili kuongeza kipato na matumizi kwenye kaya, kupata miundo mbinu katika jamii, na kuongeza ujuzi kwa walengwa.

Miradi itatekelezwa kwa kipindi cha hari na ujira utalipwa siku 15 za kufanya kazi kwa mwezi kwa muda wa miezi 4 kwa mwaka (siku 60) kwa kaya zilizooredheshwa katika masijala ya walengwa ndizo zitakazotekeleza miradi ya ujenzi isipokuwa pale panapotokea majanga.

Aina ya miradi itakayotekelezwa ni ile yenye lengo la kurudisha uoto wa asili mfano; utunzaji mazingira, umwagiliaji kwa njia ya mifereji, visima vilivyochimbwa kwa mkono, ujenzi wa malambo, makinga majin.k. Utekelezaji wa miradi ungali unaendelea katika vijiji 50.

Jumla ya vijiji 51 imeibua miradi kwa ajili ya kuongeza kipato kwa walengwa 7035 yenye thamani ya Tshs. **970,830,000.00**

Mchanganuo wa miradi hiyo kwa kila kijiji imeambatanishwa

ORODHA YAMIRADI KWA KILA KIJJI

NA.	KIJJI	JINA LA MRADI	IDADI YA KAYA	THAMANI YA MRADI	VIFAA	PESA ILIYOTUMIKA
1	Kabale	Upandaji miti	170	23,460,000.00	7,820,000.00	5,796,483.52
2	seeke	Upandaji miti				
		Ukarabati wa lambo	229	31,602,000.00	10,534,000.00	7,191,727.56
3	Ngudama	Ukarabati wa lambo	95	13,110,000.00	4,370,000.00	2,735,869.60
4	Kifune	Upandaji miti	85	11,730,000.00	3,910,000.00	2,523,969.03
5	Gulumungu	Upandaji miti	126	17,388,000.00	5,796,000.00	4,137,040.06
6	Lukanga	Upandaji miti	79	10,902,000.00	3,634,000.00	2,609,833.52
7	Ng'hamve	Upandaji miti	96	13,248,000.00	4,416,000.00	3,185,408.52
8	Mapilinga	Upandaji miti				
		Ukarabati wa lambo	146	20,148,000.00	6,716,000.00	4,707,936.64
9	Nange	Ukarabati wa lambo	131	18,078,000.00	6,026,000.00	3,990,081.82
10	Ng'ombe	Ukarabati wa lambo	167	23,046,000.00	7,682,000.00	5,050,002.84
11	Ilalambogo	Upandaji miti	103	14,214,000.00	4,738,000.00	3,532,296.88
12	Ng'wamazengo	Upandaji miti				
		Uchimbaji wa visima	99	13,662,000	4,554,000.00	3,480,422.73
13	Mwagimagi	Upandaji miti	97	13,386,000.00	4,462,000.00	3,274,161.08
14	Gukwa	Upandaji miti	57	7,866,000.00	2,622,000.00	1,806,669.60
15	Mbalama	Upandaji miti	106	14,628,000.00	4,876,000.00	3,521,149.72
16	Gambajiga	Ukarabati wa lambo	156	21,528,000.00	7,176,000.00	5,319,703.98
17	Mwakalima	Uchimbaji wa lambo jipya	142	19,596,000.00	6,532,000.00	4,820,081.25
18	Nduha	Upandaji miti	225	31,050,000.00	10,350,000.00	7,167,923.86
19	Isakamawe	Ukarabati wa lambo	154	21,252,000.00	7,084,000.00	5,090,187.56
20	Kijima	Ukarabati wa lambo	178	24,564,000.00	8,188,000.00	5,830,878.98
21	Mwamaguhwa	Upandajimiti	111	15,318,000.00	5,106,000.00	3,853,865.63
22	Bugomba	Uchimbaji wa lambo jipya	129	17,802,000.00	5,934,000.00	4,509,110.80

23	Mwasubi	Uchimbaji wa lambo jipya	107	14,766,000.00	4,922,000.00	3,703,607.67
24	Lubili	Upandaji miti	164	22,632,000.00	7,544,000.00	4,965,379.83
25	Lubuga	Upandaji miti				
		Uchimbaji wa visima	173	23,874,000.00	7,958,000.00	4,723,200.00
26	Mwagagala	Ukarabati wa lambo	110	15,180,000.00	5,060,000.00	2,401,082.89
27	Mwanangwa	Upandaji miti	86	11,868,000.00	3,956,000.00	2,685,511.36
28	Ndinga	Upandaji miti	49	6,762,000.00	2,254,000.00	1,690,950.85
29	Magaka	Upandaji miti	105	14,490,000.00	4,830,000.00	3,769,105.40
30	Mwalwigi	Uchimbaji wa lambo jipya	108	14,904,000.00	4,968,000.00	3,378,595.45
31	Lutalutale	Upandaji miti	117			
		Uchimbaji wa visima		16,146,000.00	5,382,000.00	3,974,262.78
32	Inonelwa	Ukarabati wa lambo	144	19,872,000.00	6,624,000.00	4,887,780.97
33	Iteja	Ukarabati wa lambo	181	24,978,000.00	8,326,000.00	6,683,650.28
34	Misungwi	Uchimbaji wa lambo jipya		55,614,000.00	18,538,000.00	9,110,770.45
		Ukarabati wa bwawa	403			
35	Mwambora	Upandaji miti	135	18,630,000.00	6,210,000.00	4,544,884.94
36	Maganzo	Upandaji miti	121	16,698,000.00	5,566,000.00	4,192,220.45
37	Mondo	Ukarabati wa lambo	136	18,768,000.00	6,256,000.00	4,519,428.13
38	Ntulya	Uchimbaji wa lambo jipya	105	14,490,000.00	4,830,000.00	3,282,276.42
39	Mwaniko	Uchimbaji wa lambo jipya	219	30,222,000.00	10,074,000.00	-
40	Ibinza	Upandaji miti	98	13,524,000.00	4,508,000.00	3,225,312.22
41	Isenengeja	Upandaji miti	80	11,040,000.00	3,680,000.00	2,715,097.73
42	Mahando	Upandaji miti	156	21,528,000.00	7,176,000.00	-
43	Ikungumhulu	Upandaji miti	172	23,736,000.00	7,912,000.00	5,479,037.78
44	Ng'hobo	Ukarabati wa lambo	120	16,560,000.00	5,520,000.00	3,422,622.16
45	Ng'wamboku	Uchimbaji wa visima				4,523,557.67
		Upandaji miti	129	17,802,000.00	5,934,000.00	
46	Kwimwa	Upandaji miti	154	21,252,000.00	7,084,000.00	4,523,557.67
47	Matale	Uchimbaji wa visima	140	19,320,000.00	6,440,000.00	4,744,403.41

		Upandaji miti				-
48	Nyang'holongo	Ukarabati wa lambo				5,159,951.99
		Uchimbaji wa visima	150	20,700,000.00	6,900,000.00	-
49	Nyang'homango	Uchimbaji wa lambo jipya	237	32,706,000.00	10,902,000.00	6,597,151.42
50	Igenge		146	20,148,000.00	6,716,000.00	-
51	Ngeleka	Upandajimiti	109	15,042,000.00	5,014,000.00	-

PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRAVIJIJINI (RWSSP) 2016/2017

N a	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni/ maelezo
1	Igence	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na salama	<ul style="list-style-type: none"> • Ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ukubwa wa mita za ujanzo 135(135m³) limejengwa bado kufunikwa • Ujenzi wa DPs 11 umekamilika bado kufunga dira za maji na viungo vya mabomba • Ujenzi wa tanki la mfano lenye ukubwa wa mita za ujazo 5(5m³) limekamilika kujengwa • Uchimbaji wa Mtaro na kulaza mabomba ya kusafirisha na kusambaza maji km 18.7 kati ya km 19 Umefanyika • Ujenzi wa Cattle Trough 2 umekamilika 	80	318,238,723.00	138,618,921	0	0	Fedha kiasi cha Tshs.138,618,921.00 zitalipwa mwaka ujao wa 2017/2018
2	Ngaya - Matale	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na	<ul style="list-style-type: none"> • Ujenzi wa DPs 10 na chemba 10 umekamilika bado kufunga dira za maji 						Mradi uko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji

		salama	<ul style="list-style-type: none"> Uchimbaji wa mtaro na kulaza mabomba ya kusafirisha na kusambaza maji yenye urefu wa km 13 umefanyika Ukarabati wa tanki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa mita za ukubwa 45(45m³) umefanyika kwa asilimia 90 bado ukamilishaji 	90	440,889,499	155,200,400.00	155,200,400.00	100	
3	Matale, Manawa na Misasi	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na salama	<ul style="list-style-type: none"> Ujenzi wa DPs 19 umekamilika bado kufunga dira za maji Uchimbaji mtaro na kulaza mabomba ya kusafirisha na kusambaza maji yenye urefu wa km km 17 umefanyika Ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji limekamilika kwa asilimia 100 	85	680,824,401.95	357,653,780.96	200,000,000.00	100	Kiasi cha Tshs.157,683,786.96 hazikutumika
4	Mbarika - Ngaya	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na salama	Ujenzi wa mradi huu bado haujaanza utekelezaji	0	930,284,343.01	0	0	0	Mradi uko kwenye hatua za manunuzi
5	Kusanifu miradi ya vijiji 10 , Usimamizi	Kuwapatia wananchi wa Vijijini huduma ya Maji safi na	Kusanifu, usimamizi na uhamasishaji katika vijiji vya Fella, Inonelwa, Isesa Kijima, Isakamawe,						Halmashauri imeomba fedha kwa ajili ya Hati ya

	na uhamisishaji katika vijiji 10 vya H/W-Misungwi	salama	Mabuki, Igenge, Ngudama, Mwasonge, Nyamatala, Seeke na Kabale umefanyika	60	114,621,033.08	0	0	0	mwisho ya malipo yenye kiasi cha Tshs. 114,621,033.08 kama alivyokuwa ameomba kulingana kulingana na kazi alizotekeleza
6	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya programu ya maji vijiji	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya programu ya maji vijijini	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya programu ya maji vijijini unaendelea kufanyika	40	43,000,000	16,187,183.16	16,187,183.16	100	Ufuatiliaji wa miradi inayotekelezwa kwa mwaka 2016/17 ya Igenge, Ngaya Matala, Matala Manawa Misasi. Pia usimamizi na matengenezo wa shughuli za miradi inayotoa huduma vijijini
7	Uhamasishaji na uundaji wa vyombo vya watumiaji maji (COWSOs)	Uhamasishaji na uundaji wa vyombo vya watumiaji maji (COWSOs)	Utekelezaji haujafanyika	20	24,000,000	20,000,000.00	0	0	Shughuli za kuanzisha COWSO maandalizi yamefanyika. Fedha zimeletwa zikiwa zimechelewa
JUMLA KUU TZS.					2,551,858,000	687,660,285.10	371,387,583.20		

MRADI/PROGRAMU: BUSKET FUND 2016/2017

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tumika	Maoni/ maelezo
1	Kuwezesha upatikanaji magari	Kufanyia matengenezo ya magari 3 ya wagonjwa ifikapo june 2017	Magari DFP 6093 na DFPA 2916 yamefanyiwa matengenezo	75	13,504,320	13,504,320	9,091,487	67	Magari yametengenezwa na yanafanya kazi
2	Mpango wa chanjo	Kufanya mafunzo CHMT ya siku moja juu ya utoaji wa chanjo kwa kufuata mwongozo ifikapo june 2017	Mafunzo CHMT ya siku 1 juu ya utoaji wa chanjo yatafanyika robo ya kwanza 2017/2018	0	1,760,000	1,760,000	0	0	Utekelezaji utakamilika robo ya kwanza 2017/2018
3	Madawa	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kutoka MSD ifikapo june 2017	Dawa zimenunuliwa kutoka bohari ya dawa(MSD)	100	6,330,000	6,330,000	6,330,000	100	Dawa tayari zimeshaletwa kutoka MSD na zipo katika chumba cha kuhifadhia dawa
4	Usimamisi tegemezo	Kufanya ziara za usimamizi (routes 192) ifikapo june 2017	Usimamizi umefanyika kwa vituo vyote 47 na ziara 192 zimefanyika	100	40,280,000	37,679,185.64	27,679,185.64	80	Usimamizi umefanyika kwa vituo vyote 47
5	Usambazaji wa chanjo na vifaa vya chanjo	Kufanya ziara 108 za usambazaji wa chanjo,mitungi ya gesi na vifaa vingine vya tiba ifikapo juni 2017	Chanjo ya Penta,rota,PCV,MR,B CG,TT nab OPV zimesambazwa vituo vyote 47 vya kutolea huduma	100	11,990,000	11,990,000	11,990,000	100	Vituo vyote vina chanjo ya kutosha na mitungi ya gesi mpaka sasa.
6	Kuandaa mpango	Kuandaa bajeti na Mpango Kabambe wa	Mpango umeandaliwa na	100	30,023,080	30,023,080	30,023,080	100	Mpango kabambe wa Afya

	(CCHP)	Afya ifikapo juni 2017	kuwasilishwa						umeandaliwa na umepelekwa Dodoma kwa kuwasilisha
8	Utendaji Mzuri na Uwajibikaji	Kuandaa na kuwasilisha taarifa za kila robo ofisi ya Mganga Mkuu wa Mkoa ifikapo juni 2017	Taarifa robo ya kwanza, pili , tatu na ya nne zimeandaliwa na kuwasilishwa	100	2,618,400	2,618,400	2,618,400	100	Taarifa robo ya kwanza, pili , tatu na ya nne zimeandaliwa na kuwasilishwakwa Mganga Mkuu Mkoa
9	Matengenezo ya Magari	Kufanya matengenezo ya magari 4 ifikapo juni 2017	Magari 3 yametengenezwa na TEMESA (SM 4465) na T427 AHQ) NA 1kwa TOYOTA DEALERS (DFPA NDEALERS) Taili 5 za gari DFP 6093 zimenunuliwa	65	27,531,600	27,531,600	10,536,312.64	60	Magari 3 yametengenezwa na tairi 5 zimenunuliwa, Magari hayo yanafanya kazi mpaka sasa na tairi zimeshawekwa kwenye gari
10	Mikutano ya kamati za vituo	Kufanya mkutano 1 wa maandalizi ya mpango kwa wajumbe wa CHMT 20 na waganga wafawidhi 45 ya robo ya pili ifikapo juni 2017	Kikao kimefanyika.	100	6,180,000	6,180,000	6,180,000	100	Mkutano 1 umefanyika kwa waganga wote wafawidhi wa vituo na wajumbe wa CHMT kwaajili ya maandalizi ya bajeti za vituo mwaka 2017/2018
11	Utendaji kazi wa CHMT na	Kufanya mkutano wa kujadili taarifa ya kila robo mwaka pamoja	Kikao 1 kimefanyika	100	6,368,000	6,368,000	6,368,000	100	Kikao 1 kimefanyika na kilijadili namna

	Kamati za Vituo	na wajumbe wa CHMT 17 na waganga wafawidhi 47 ifikapo juni 2017							ya kuboresha taarifa na mpaka sasa taarifa zimeanza kuwa zenye ubora
12	Utendaji kazi wa CHMT na Kamati za Vituo	Kufanya mkutano wa uzinduzi wa bodi ya afya ya wilaya ifikapo juni 2017	Vikao 2 vya bodi vimefanyika.	100	2,540,000	2,540,000	2,540,000	100	Vikao 2 vya bodi vya robo ya kwanza na pili vya robo vimefanyika kwaajili ya kusimamia shughuli za Afya za wilaya na bodi imeshaanza kutekeleza majukumu.
13	Taarifa za Mtuha	Kufanya tathimini na ufuatiliaji na usimamizi tegemezo kwa vituo vyote 47 ifikapo june 2017	Usimamizi umefanyika kwa vituo 47	100	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	Usimamizi wa ufuatiliaji taarifa za MTUHA umefanyika kwa vituo 47
14	Utendaji kazi wa CHMT na Kamati za Vituo	Kufanya mikutano ya kila robo mwaka ya CHMT ifikapo juni 2017	Mikutano 4 imefanyika	100	6,390,000	6,390,000	6,390,000	100	Mikutano 4 ya kujadili namna ya kuboresha huduma za Afya kwa vituo vyote kulingana na changamoto zilizopo imefanyika kwa robo zote 4
		JUMLA NDOGO OFISI YA MGANGA MKUU			159,515,400	159,515,400	135,334,466		

		HOSPITALI YA WILAYA							
15	Kununua dawa na vifaa tiba	Kuwezesha uwepo wa madawa na vifaa tiba kwenye hospitali ya wilaya ifikapo juni 2017	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa	100	107,559,171	107,559,171	107,559,171	100	Dawa na vifaa vimenunuliwa na kutumika
16	Kununua vitendanishi vya maabara	Kuwezesha uwepo wa vifaa na vitendanishi vya maabara ifikapo juni 2017	Vitendanishi aina ya RPR,vimenunuliwa	100	10,247,600	10,247,600	10,247,600	100	Vitendanishi vya maabara vimenunuliwa
17	Uwepo wa damu salama	Kukusanya damu lita 480 kutoka kwa watoa damu na kujitolea ifikapo juni 2017	Chupa 1056 zimekusanywa hadi sasa katika shule za secondary Misungwi, Igokelo, Koromije, Sanjo, Mbarika, Mawematatu na Paul bomani, EAGT Bonde la Baraka, SDA (Wasabato) Misungwi, EAGT Mbela na watu 1056 walijitokeza kuchangia	100	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100	Zoezi la ukusanyaji damu ni endelevu, jamii inashauriwa kuchangia damu ili kuokoa maisha.
18	Madawa na vifaa tiba	Kuwezesha uwepo wa madawa na vifaa tiba ifikapo juni 2017	Dawa zimenunuliwa na wananchi wanapata matibabu	100	9,689,831	9,689,831	9,689,831	100	Dawa zimenunuliwa na dawa zipo japo si zote katika hospitali ya Wilaya
19	Huduma za rufaa	Kuwezesha manunuzi ya mafuta lita 9000 za dizeli kwa ajili ya rufaa za wagonjwa na	Mafuta lita 7200 zimenunuliwa kwa ajili ya rufaa za wagonjwa	60	22,500,000	22,500,000	13,500,000	60	Mafuta ya rufaa yapo na huduma za rufaa zinaendelea

		ziara shirikishe ifikapo juni 2017							kutolewa kama kawaida
20	Huduma ya uzazi	Kufanya mkutano wa mkoa wa kujadili vifo vya wajawazito na watoto wachanga ifikapo juni 2017	Vikao vya kujadili na kuweka mikakati ya kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wachanga vimefanyika Kwimba, na sengerema ambapo wajumbe 5 walishiriki kwa kila robo mwaka.	100	7,220,000	7,220,000	7,220,000	100	Vikao vimefanyika kwimba na Sengerema.
21	Huduma ya uzazi ya dharula	Kufanya mkutano wa nusu mwaka wa kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga ifikapo juni 2017.	Mkutano wa kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga kimefanyika	100	2,660,000	2,660,000	2,660,000	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
22	Afya ya macho	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za macho ifikapo juni 2017.	Manunuzi ya dawa za macho yamefanyika	100	902,040	902,040	902,040	100	Manunuzi yamefanyika kama ilivyopangwa
23	Usalama wa afya mahali pa kazi	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi wa hospitali ya wilaya ifikapo juni 2017	Vifaa vya usafi vimenunuliwa	100	5,210,399	5,210,399	5,210,399	100	Vifaa vya usafi vimenunuliwa
24	Usalama wa afya mahali pa kazi	Kuwezesha upatikanaji na lita 1,000 za dawa ya kufanyia usafi/ utakasafi ifikapo juni 2017.	Manunuzi yatakamilika robo ya kwanza 2017/2018	0	1,000,000	1,000,000		0	Manunuzi yatakamilika robo ya kwanza 2017/2018
25	Afya ya	Kuwezesha	Kadi za wajawazito	100	3,290,850	3,290,850	3,290,850	100	Kadi 5000 za

	mama na mtoto	upatikanaji wa kadi 5,000 kwa ajili ya hospitali ya wilaya ifikapo juni, 2017.	5000 zimenunuliwa						wajawazito zimenunuliwa na zinaendelea kutolewa bure kwa wajawazito
26	Mpango wa hospitali	Kufanya kikao cha kuandaa mpango kwa siku 7 kwa HMT 11 ifikapo juni, 2017	Mpango wa 2017 2018 umeandaliwa na kukamilika.	100	2,685,597	2,685,597	2,685,597	100	Mpango wa hospitali umeandaliwa na kuwasilishwa Dodoma
27	MTUHA	Kuwezesha uwepo wa vitabu vya MTUHA 782 kwa ajili ya Hospitali ya Wilaya ifikapo 2017	Manunuzi ya vitabu 201 yamefanyika na vinatumika hospitali ya wilaya	26	2,562,000	2,562,000	2,562,000	100	Manunuzi yamekamiliwa na taarifa zinajazwa kwenye vitabu
28	Malaria	Kufanya usambazaji wa pack 45 za ILLINS kwa wagonjwa ifikapo 2017	Vifaa tiba vimenunuliwa na kutumika katika hospitali ya Wilaya	100	1,640,498	1,640,498	1,640,498	100	ILLINS 45 pack zimenunuliwa kama ilivyopangwa
		JUMLA NDOGO HOSPITALI	HOSPITALI		199,394,250	199,394,250	175,567,986		
		HOSPITALI YA BUKUMBI							
29	Madawa	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba Hospitali ya Bukumbi ifikapo 2017	Fedha za robo 4 zimepelekwa bukumbi	100	87,733,470	87,733,470	87,733,470	100	Fedha zimepelekwa katika hospitali ya Bukumbi za robo ya kwanza, pili, tatu na ya nne kwa ajili ya kusaidia huduma za uzazi.
		JUMLA NDOGO BUKUMBI HOSPITALI HSBF			87,733,470	87,733,470	87,733,470		

		VITUO VYA AFYA							
30	Vifaa tiba	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa tiba katika vituo vyote 4 vya Afya ifikapo juni 2017	Manunuzi ya dawa na vifaa tiba yamefanyika	100	25,220,391	25,220,391	25,220,391	100	Ununuzi wa vifaa tiba vimenunuliwa navinaendelea kusambazwa katika vituo 4 vya Afya Misasi, Mbarika Busongo na Kolomije
31	Afya ya uzazi	Kununua dawa kwa ajili ya vituo vya afya 4 ifikapo juni 2017	Dawa na vifaa tiba zimenunuliwa	100	31,525,800	31,525,800	31,525,800	100	Dawa za vituo 4 vya Afya zimenunuliwa
32	Huduma za dharula	Kufanya mafunzo ya siku 2 juu ya haki ya afya ya uzazi kwa watoa huduma 35 ifikapo juni 2017	Mafunzo ya siku 2 juu ya haki ya Afya ya uzazi kwa watoa huduma 35 yamefanyika	100	5,450,000	5,450,000	5,450,000	100	Mafunzo yamefanyika
33	Huduma za dharula	Kufanya mafunzo kwa watoa huduma wapya 16 juu ya kuhudumia watoto njiti waliozaliwa katika vituo 4 ifikapo juni 2017.	Mafunzo kwa watoa huduma 16 wapya juu ya kuwahudumia watoto njiti yamefanyika	100	1,616,000	1,616,000	1,616,000	100	Mafunzo kwa watoa huduma 16 yamefanyika
34	Huduma za uzazi kwa kundi lika	Kufanya mafunzo kwa watoa huduma 120 juu ya umuhimu wa kukusanya taarifa za vifo vitokanavyo na uzazi na watoto chini ya miaka 5 ifikapo juni 2017.	Mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii 120 juu ya ukusanyaji wa taarifa za vifo vitokanavyo na uzazi na watoto chini ya miaka 5 yamefanyika	100	7,355,000	7,355,000	7,355,000	100	Mafunzo juu ya ukusanyaji wa taarifa za vifo yamefanyika kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii 120
35	Uzazi salama	Kuwezesha upatikanaji mafuta lita	Mafuta lita 4000 yamenunuliwa	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Huduma za rufaa za wagonjwa

		4,000 za dizeli kwa huduma za rufaa ifikapo juni 2017.	kwaajili ya rufaa za vituo vya Afya						zinaendelea kutolewa
36	Huduma za uzazi	Kufanya mkutano wa kila robo wa kujadili/kurejea huduma za uzazi kwa watoa huduma za uzazi 45 ifikapo juni 2017.	Mkutano wa kujadili/kurejea huduma za uzazi kwa watoa huduma za uzazi utafanyika robo ya kwanza 2017/2018	0	5,578,000	5,578,000	0		Mkutano wa kujadili na kurejea huduma za uzazi utafanyika katika robo ya kwanza 2017/2018
37	Afya ya mtoto	Kutoa mafunzo kwa watoa huduma 20 ili waweze kuwahudumia watoto wachanga na kuzuia maambukizi ifikapo juni 2017.	Mafunzo yamefanyika kwa watoa huduma 20 ili kuweza kuwa hudumia watoto wachanga na kuzuia maambukizi ya magonjwa	100	1,419,738	1,419,738	1,419,738	100	Mafunzo yamefanyika kwa watoa huduma 20 wa vituo vya afya na yalifanyikia Slem na watoa huduma wamepata ujuzi wa kuwasaidia watoto wachanga wanapozaliwa na kushindwa kupumua na kuzuia magonjwa hii itasaidia pia na kupunguza vifo vya watoto hao
38	Kifua kikuu	Kuwezesha vikao vya uhamasishaji wa waganga asilia kuhusu utambuzi na rufaa ya awali kwa ugonjwa wa kifua kikuu ifikapo juni	Vikao vya uhamasishaji kwa waganga asilia vimefanyika kata za busongo na Usagara	100	2,441,000	2,441,000	2,441,000	100	Vikao vimefanyika waganga wa jadi 60 wamehamasihwa kutoa rufaa kwa wagonjwa wa

		2017.							kifua kikuu.
39	Vitendea kazi	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya meno ifikapo juni 2017	LPO ya ununuzi wa vifaa vya meno ilipelekwa MSD na vifaa hivyo vikakosekana na hatimaye tukanunua vifaa tiba vingine ambavyo ni, magodoro 20, vitanda 20,drip stand 20,BP mashine 10 na Testothoscope mashine	45	13,291,621	13,291,621	13,291,621	100	Maombi ya vifaa hivi yametumwa MSD
40	Vifaa vya usafi	Kununua vifaa vya usafi kwa vituo vya afya 4 ifikapo juni 2017.	Vifaa vya usafi vya vituo vya Afya na zahanati vitanunuliwa	100	1,094,000	1,094,000	1,094,000	100	Vifaa vya usafi vimenunuliwa
41	usafiri	Kuwezesha ununuzi wa baiskeli 27 kwa ajili ya watoa huduma majumbani.	Manunuzi ya baiskeli kwa ajili ya wahudumu wa jamii yamekamilika	100	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100	Baiskeli 20 zimenunuliwa na kugawiwa kwawatoa huduma za afya majumbani 20
42	Tarifa ya Mtuha	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka kwa Waganga wafawidhi wa vituo ifikapo juni 2017.	Mikutano 4 ya kujadili taarifa za MTUHA imefanyika	100	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100	4 imefanyika kama ilivyopangwa
43	Mpango wa vituo	Kuandaa mipango ya vituo vya Afya ifikapo juni 2017.	Mipango na bajeti za vituo imeandaliwa	100	3,360,000	3,360,000	3,360,000	100	Mipango imeandaliwa na imepelekwa Dodoma kwaajili ya uwasilishwaji

44	Mtuha	Kuwezesha uwepo wa vitabu vya MTUHA 850 kwa vituo vya Afya 4 ifikapo juni 2017.	Vitabu vya MTUHA 242 vimenunuliwa	28	2,975,000	2,975,000	2,975,000	100	Vitabu vya MTUHA vimenunuliwa
45	Matibabu ya wagonjwa	Kuwezesha watumishi 94 kutoa huduma za dharura masaa ya ziada ifikapo juni 2017.	Huduma za dharula zimetolewa kwa masaa ya ziada	100	2,820,000	2,820,000	2,820,000	100	Malipo kwa watoa huduma yamefanyika
		JUMLA NDOGO VITUO VYA AFYA			119,636,550	119,636,550	114,058,550		
46	Uzazi wa mpango	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa zahanati 38 ifikapo juni 2017.	Dawa na vifaa tiba vimenunuliwa na kusambazwa katika zahanati 38	100	46,777,600	46,777,600	46,777,600	100	Manunuzi ya dawa na vifaa tiba yamefanyika na kusambazwa katika zahanati 38
47	Huduma za uzazi	Kuwezesha ununuzi na Mzani wa kilo 25 kwa zahanati 10 ifikapo juni 2017.	Mizani ya kg 25 itanunuliwa na kusambazwa katika vituo vyenye uhaba wa mizani hiyo katika robo ya kwanza 2017/2018	0	3,667,050	3,667,050	0		Manunuzi yatakamilika robo ya kwanza 2017/2018
48	Huduma za chanjo	Kufanya ukaguzi wa dawa kwa kila robo mwaka ifikapo juni 2017	Ukaguzi wa dawa katika vituo vyote 47 umefanyika	100	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100	Ukaguzi wa madawa katika vituo umefanyika
49	Afya ya Uzazi	Kufanya mkutano mmoja kwa akila robo mwaka ili kuwezesha watoa huduma wa jamii kutambua na kujadili vifo vitokanavyo na uzazi	Mikutano minne imefanyika kwa tarafa 4 ambazo ni Misungwi, Mbarika, Misasi na Usagara	100	5,250,000	5,250,000	5,250,000	100	Mikutano imefanyika kwa watoa huduma 96 na mikutano imefanyika katika tarafa 4 ambazo ni Misungwi,

		na watoto wachanga ifikapo juni 2017							Mbarika, Misasi na Usagara kwa siku moja moja kwa kila tarafa
50	Huduma ya chanjo	Kujaza mitungi ya gas 400 ya kg 15 kwa ajili ya frigi ifikapo juni 2017.	Mitungi ya gesi 400 yenye ukubwa wa kg 15 imejazwa Mitungi 50 mipya imenunuliwa na kujazwa gesi. Mitungi 116 imesambazwa katika vituo 44 na mitungi ipo stoo 134	100	30,000,000	30,000,000	29,598,000	99	Mitungi inaendelea kusambazwa katika vituo 46 isipokuwa Bukumbi hospitali, Zahanati ya Mbalama na Misungwi Hospitali. Vituo vyote vina mitungi 2 hadi 3 yenye gesi
51	Huduma ya chanjo	Kufanya huduma za mikoba 4 (4&4 routes) na chanjo kwa vituo vya kutolea huduma muda 20 ifikapo juni 2017	Huduma za mikoba 523 zimefanyika katika vituo vya muda 41 na watumishi 97 walilipwa posho ya masaa ya ziada	100	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	Huduma za mikoba zinaendelea kutolewa na ni huduma endelevu
52	Kampani ya utoaji matone ya Vitamin "A" na dawa wa Minyoo	Kuwezesha utekelezaji wa vitamin A na kampeni ya dawa za minyoo ifikapo juni 2017	Matone ya vitamin A yametolewa kwa watoto 80,051 sawa na 102% na dawa za minyoo zimetolewa kwa watoto 72,147 sawa na 116% katika tarafa zote nne ambazo ni Misasi, Misungwi,	100	21,720,000	21,720,000	21,720,000	100	Utekelezaji huu umefanyika disemba 2016 katika kipindi cha robo ya pili na utafanyika tena juni katika robo ya nne 2017

			Mbarika na Usagara						
53	Kampeni ya utoaji matone ya Vitamin "A" na dawa wa Minyoo	Kuwezesha uhamasishaji kwa jamii kuhusu Vitamin A na Kampuni ya dawa za Minyoo ifikapo juni 2017	Uhamasishaji wa matone ya vitamin A na dawa za minyoo umefanyika katika kata zote 27 kwa watendaji wa kata na vituo vya kutolea huduma ya Afya	100	4,650,000	4,650,000	4,650,000	100	Uhamasishaji ulifanyika kwa watendaji wote na kwenye vituo vyote vya kutolea huduma japo changamoto zilijitokeza katika utekelezaji wa zoezi hili kwani baadhi ya watendaji hawakuhamasishaji jamii kutokana na kutokuwepo kwa posho yao hivyo kusababisha zoezi kuwa gumu
	Huduma za dharula	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kusaidia upumuaji kwa watoto wanaozaliwa ifikapo juni 2017	Vifaa vya kusaidia upumuaji kwa watoto wachanga vimenunuliwa na vinatumika hospitali ya wilaya.	100	5,520,000	5,520,000	5,520,000	100	Watoto wanapozaliwa wanasaidiwa kupumua
55	Chanjo	Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa watumishi 90 wapya kuhusu uchanjaji wa chanjo kwa kufuata mwongozo ifikapo juni 2017	Mafunzo kwa watumishi wapya juu ya uchanjaji wachanjo kwa kufuata mwongozo yamefanyika kwa watumishi 90	100	17,480,000	17,480,000	17,480,000	100	Mafunzo yamefanyika kwa watumishi ambao walikuwa hawajui kuchanja chanjo mpya wamefahamu
58	Huduma ya chanjo	Kuwezesha ujazaji wa mitungi 43 ya kg 6 ya	Mitungi ya kg 6 ya 43 imejazwa na mitungi	100	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	Huduma za chanjo zinatolewa

		gesi kwa ajili ya kuchemshia vifaa ifikapo juni 2017	39 mipya ya kg 6 ikiwa imejazwa gesi imenunuliwa. Mafiga 16 yamenunuliwa na kusambazwa kwenye vituo vyote 47.						katika khali ya ubora wa juu zaidi
59	Dawa za malaria	Kuwezesha upatikanaji wa dawa ya SP ifikapo juni 2017	Dawa aina ya SP kwaajili ya wajawazito zitanunuliwa katika robo ya nne na kusambazwa vituoni	100	7,295,000	7,295,000	7,295,000	100	Dawa za Malaria zitanunuliwa robo ya nne na kusambazwa vituoni
60	Uthibiti wa malaria	Kuwezesha mafunzo ya siku 2 kwa watumishi wapya kuhusu matumizi sahihi ya dawa ya artesunate na kujaza fomu za R&R kutoka CACTS kwa siku 2 ifikapo juni 2017.	Mafunzo ya siku 2 kwa watumishi wapya kuhusu matumizi sahihi ya dawa ya artesunate na kujaza fom za R&R yametolewa kwa watumishi 42	100	8,161,000	8,160,200	8,160,200	100	Mafunzo yamefanyika kwa watumishi 42 wapya na yalifanyika slem na watumishi hao wamepata uelewa jinsi ya matumizi sahihi ya dawa hiyo ya Maralia
61	Vifaa vya kuhamasisha masuala ya afya	Kuwezesha upatikanaji wa spika za matangazo kwa ajili ya kutolea elimu ya afya ifikapo juni 2017	Ununuzi wa spika za matangazo 20 umefanyika	100	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	Mega phone 20 zimenunuliwa na kusambazwa kwa watendaji wa kata 20
62	Kinga dhidi ya malaria	Kuwezesha mafunzo kwa watumishi 45 kwa Maafisa afya kuhusu utambuzi wa mazalio ya mbu ifikapo juni 2017	Mafunzo yamefanyika kwa Maafisa Afya 45 juu ya utambuzi wa mazalia ya mbu	100	9,027,000	9,027,000	9,027,000	100	Mafunzo yamefanyika kwa maafisa afya 45 ya kuwamejengewa uwezo wa

									kutambua mazalia ya mbu
63	Kinga dhidi ya malaria	Kuwezesha upatikanaji wa pampu 27 kwa ajili ya kuzuia mazalio ya mbu ifikapo juni 2017	Pampu kwa ajili ya kunyunyizia dawa katika mazalia ya yamefanyika	22	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100	Pampu 6 zimenunuliwa na zitatumika kwenye zoezi la kupulizia kwenye mazalia ya viluilui vya mbu waenezao malaria
64	Dawa	Manunuzi ya dawa na vifaa tiba vya huduma za magonjwa ya akili ifikapo juni 2017	Dawa na vifaa vya wagonjwa wa akili vimenunuliwa	100	959,600	959,600	959,600	100	Manunuzi yameshafanyika
65	Huduma ya Macho	Kuwezesha upatikanaji wa dawa tetracycline eye oitment tube ifikapo june 2017	Dawa za macho zimenunuliwa	100	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100	Manunuzi yameshafanyika
66	Huduma ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele	Kuwezesha vikao vya uhamasishaji kwa wajumbe 15 wa PHC kuhusu shughuli za SCA, MDA ifikapo juni 2017	Vikao vya kuwezesha shughuli za uhamasishaji wa SCA na MDA kwa wajumbe 15 wa PHC zitafanyikarobo ya kwanza 2017/2018	0	1,486,000	1,486,000	0	0	Kazi itakamilika robo ya kwanza mwaka 2017/2018
67	Mpango wa afya mashuleni	Kufanya uchunguzi wa afya ya watoto toka shule za Msingi ifikapo juni 2017	Uchunguzi wa afya wa kutambua minyoo na kichocho kwa watoto umefanyika katika shule za msingi 3 ambazo zipo katika kata ya Nhundulu	100	6,920,000	6,920,000	6,920,000	100	Uchunguzi ulifanyika katika shule 3 ambazo zipo katika kata ya Nhundulu na shule hizo ni Mwagiligili, Mwamagili na

			shule hizo ni Mwagiligili, Mwamagili na Mwawile						Mwawile na zoezi hili litaendelea katika kata nyingine robo ya nne
		JUMLA NDOGO ZAHANATI			199,394,250	199,394,250	194,240,400		
		JAMII							
69	Huduma ya chanjo	Kufanya ufuatiliaji juu ya magonjwa yanayozuiwa kwa chanjo ifikapo juni 2017	Ufatiliaji wa magonjwa hayo yanayozuliwa kwa chanjo yamefanyika	100	1,660,000	1,660,000	01,660,000	100	Zoezi limefanyika kama ilivyopangwa
70	Uthibiti wa kifua kikuu	Kufanya uhamasishaji kwa siku 4 wa jamii juu ya Kutambua TB kwenye kambi za wavuvi na wachimba madini Ishokela ifikapo juni 2017	Uhamasishaji wa kutambua wagonjwa wa TB kwenye kambi ya wavuvi mwalugwabagole na Nyahiti	100	1,400,000	1,400,000	1,200,000	86	Zoezi la uhamasishaji limefanyika mwalugwabagole na Nyahiti
71	Ukarabati katika vituo	Kukamilisha ujenzi wa choo1 Nyabumhanda na nyumba ya mganga Mwambola dispensary ifikapo juni 2017.	Fedha zimehamishiwa kwenye akaunti za vituo na ukarabati unaendelea	100	20,543,080	20,543,080	20,543,080	100	-Fedha imehamishiwa katika akaunti ya zahanati ya Mwambola (11,000,000) kukamilisha nyumba ya mganga -Tsh 9,543,080 imehamishiwa zahanati ya Nyabumhanda kwa ajili ya ujenzi wa choo cha

									watumishi.
72	Ustawi wa wazee /na makundi maalum	Kutambua makundi yaliyohatarishi (Wazee, watoto na albino ifikapo juni 2017	Utambuzi wa makundi haya maalumu utafanyika katika robo ya kwanza 2017/2018	0	1,000,000	1,000,000	0	0	Zoezi la utambuzi litafanyika katika robo ya kwanza 2017/2018
73	Vitambulisho vya wazee	Kuandaa na kusambazavitambulisho vya wazee ifikapo juni 2017	Vitambulisho vya wazee vimeandaliwa na kusambazwa katika kata zote 27 jumla ya kadi 12,143 zimetengenezwa na kugawiwa kwa wazee 12,143	100	9,000,000	9,000,000	4,557,000	51	Kadi 12,143 zimetengenezwa na kugawiwa kwa wazee katika kata zote 27. Kadi nyingine zitaandaliwa na kuzigawa kwa wazee waliosalia mpaka sasa wazee wanaendelea kupata huduma bure ya Afya mahali popote hata bila ya kadi.
74	Dawa	Kuwezesha manunuzi ya dawa za albino ifikapo juni 2017	Dawa za Albino zitanunuliwa na kazigawa kwa albino katika ya kwanza 2017 2018	0	2,300,000	2,300,000	0	0	Manunuzi yatafanyika katika robo ya kwanza 2017/2018
		JUMLA NDOGO JAMII			31,903,080	31,903,080	27,960,080		
		JUMLA KUU			797,577,000	797,577,000	734,894,951.64		

TAARIFA YA UTEKELEZAJI MIRADI ITAKAYOGHARAMIWA NA BENKI YA DUNIA 2016/2017

Na	Jina la Mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	Maoni/ Maelezo
1	Kuboresha utendaji kazi	Kuwapa CHMT 22 motisha ya kila mwezi kutokana na utendaji mzuri wa kazi ifikapo june 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	28,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
2	Vifaa Vya ofisi	Kuwezesha manunuzi ya Laptop 2, photocopy mashine 1 na printer 2 ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	22,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
3	Usambazaji na vifaa tiba	Kufanya usimamizi na usambazaji vifaa tiba na dawa kwa vituo vyote 45 ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	29,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
4	Matengenezo ya vifaa tiba	Kufanya matengenezo ya vifaa tiba ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	19,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
		JUMLA OFISI YA DMO		100,000,000	-	-	
5	Huduma za Dharula	Kujenga jengo la wanawake wanaosubili kujifungua katika hospitali ya wilaya ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	100,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
6	Usafi wa mazingira	Kukarabati mfumo wa maji taka katika hospitali ya wilaya ifikapo juni, 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	30,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
7	Vyoo	Kukarabati vyoo vya wagonjwa wa nje na wa ndani ifikapo juni, 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	20,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
8	Maslahi ya watumishi	Kuwezesha mfumo wa uvunaji wa maji katika hospitali ya wilaya ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	30,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
9	Maslahi ya watumishi	Kuwezesha watumishi 324 kupewa motisha kwa utendaji mzuri wenye ufanisi wa kazi ifikapo june, 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	122,204,782	-	-	Fedha haijatolewa
10	Jengo la wagonjwa wa nje	Kujenga chumba cha kuhifadhia maiti ifikapo juni, 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	50,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
11	Majengo	Kujenga jengo la wagonjwa wa nje	Hakuna utekelezaji	136,614,347	-	-	Fedha

			uliofanyika				haijatolewa
		JUMLA HOSPITALI YA WILAYA		488,819,129	-	-	
12	Ununuzi wa dawa	Kuwezesha ununuzi wa dawa na vifaa tiba ifikapo juni 2016	Hakuna utekelezaji uliofanyika	86,262,199	-	-	Fedha haijatolewa
		JUMLA BUKUMBI HOSPITALI		86,262,199	-	-	
13	Motisha	Kutoa motisha ya kia mwezi kwa watumishi 120 waliofanya kazi kwa ufanisi ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	30,800,000	-	-	Fedha haijatolewa
14	Mtuha	Kufanya mkutano na Waganga wafawidhi wa vituo ili kujadili na kuchambua taarifa za MTUHA kwa vituo vyote 4 ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	60,721,836	-	-	Fedha haijatolewa
15	Huduma za dharula	Kujenga chumba cha upasuaji kituo cha Afya Mbarika ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	134,565,508	-	-	Fedha haijatolewa
16	Huduma za dharula	Kujenga nyumba za watumishi 3 katika vituo vya Busongo Koromije na Mbarika ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	90,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
17	Majengo	Kujenga wodi ya wanawake na Maabara katika kituo cha Afya Misasi ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	40,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
18	Maji	Kuwezesha uvunaji wa maji kwa vituo vya Afya 4 ifikapo juni 2017.	Hakuna utekelezaji uliofanyika	10,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
		JUMLA VITUO VYA AFYA		366,087,344	-	-	
		ZAHANATI			-	-	
19	Vifaa tiba	Kuwezesha manunuzi ya vitanda 20 vya kuzalishia ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	36,663,000	-	-	Fedha haijatolewa
20	Motisha	Kulipa motisha ya kila mwezi kuhusiana na ufanisi wa kazi kwa watumishi 326 wa afya ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	84,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
21	Mikutano	Kufanya mikutano ya kila robo ya kujadili taarifa na Waganga wafawidhi wa vituo 39 ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	209,841,938	-	-	Fedha haijatolewa

22	Nyumba za watumishi	Kujenga nyumba za watumishi 7 katika vituo vya Nyamijundu, Matale, Gambajiga, Igongwa, Bugisha, Mondo na Sethbenjamin ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	210,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
23	Ujenzi wa OPD	Kujenga OPD katika vituo vya Mwamaguha,Igokelo,Ng'obo, Kaseni, Lutalutale,Mapilinga, Nyamainza na Mondo ifikap juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	350,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
24	Ukarabati wa zahanati	Kukarabati zahanati 5 za Nyamijundu, Igongwa, Bugisha, Seth benjamin na Nkinga ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	150,000,000	-	-	Fedha haijatolewa
25	Uvunaji wa maji ya mvua	Kuwezesha uvunaji wa maji katika zahanati 3 ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	55,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
26	Mwanga wa jua	Kuwezesha manunuzi ya sola ya paneli kwa ajili ya zahanati 25 ifikapo juni 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	62,500,000	-	-	Fedha haijatolewa
27	Ujenzi wa wodi ya wanawake	Kukamilisha ukarabati wa wodi ya wanawake katika zahanati ya Igokelo ifikapo 2017	Hakuna utekelezaji uliofanyika	16,862,814	-	-	Fedha haijatolewa
		JUMLA ZAHANATI		1,175,367,752	-	-	
		JUMLA KUU		2,216,536,424	-	-	

USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI (SANITATION) - 2016/2017

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tumika	Maoni/ Maelezo
1	Kufanya zoezi laukusanyaji wa takwimu za awali katika kata mpya ifikapo june 2017	Kupata takwimu na taarifa mbalimbali za kata mpya pamoja na utambulisho	Vikao 3 vya viongozi (w/viti wa vijiji na vitongoji, Madiwani, VEOs na WEOs) katika kata za Nhundulu, Mondo na Mwaniko kwa ajili ya uhamasishaji na kuitambulisha kampeni vimefanyika. (Orientation meeting)	90	26,450,000	3,381,000	3,381,000	100	Vikao vya uhamasishaji vimefanyika
2	Kukusanya takwimu za usafi wa mazingira majumbani katika Kata mpya zitakazojiunga na mradi ifikapo june 2017	Kujumuisha kaya na jamii kupitia njia ya uchefushaji (CLTS) na ufuatiliaji	Ukusanyaji wa takwimu za awali za usafi wa mazingira ngazi ya kaya katika vijiji 9 (Mwawile, Mwamagili, Mwagiligili, Nguge, Nyasato, Mondo, Mwaniko, Ntulya na Maganzo) ulifanyika.	80	13,100,000	3,920,000	3,920,000	100	Takwimu zimekusanywa
		Kufanya mikutano ya uchefushaji katika vijiji vine vya Mondo, Maganzo, Mwagiligili na Ntulya	Mikutano minne ya uchefushaji katika vijiji vine vya Mondo, Maganzo, Mwagiligili na Ntulya ilifanyika.	80		2,699,000	2,699,000	100	Mikutano ya uchefushaji ilifanyika
3	Kufanza usimamizi, ukaguzi na tathimini kuhusu usafi wa kaya katika	Kuhakikisha usafi wa kaya unafanyika katika jamii	-	-	31,000,000		-	-	Fedha hazijatolewa

	jamii ifikapo june 2017								
4	Kujenga na kukarabati vyoo vya shule za msingi na sehemu ya kunawa mikono	Kujenga/kukarabati vyoo vya shule na sehemu za kunawia mikono	-	-	88,620,000		-	-	Fedha hazijatolewa
		JUMLA KUU			159,170,000	10,000,000	10,000,000		

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA FEDHA ZA MFUKO WA JIMBO KWA MWAKA 2016/2017

Na	Kata	Kijiji	Jina la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Kiasi tolewa	Kiasi tumika	% ya fedha tumika	Maelezo
1.	Igokelo	Busolwa	Ukamilishaji wa vyumba viwili (2) vya madarasa na Nyumba moja (1) ya Mwalimu S/M Busolwa	Madirisha na milango imeshawekwa katika vyumba 2 vya madarasa na nyumba 1 ya mwalimu	70	1,500,000	1,500,000	100	Ujenzi unaendelea
		Nange	Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa S/M Igokelo	Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Igokelo umekamilika	75	1,500,000	1,500,000	100	Ukarabati umekamilika
2.	Misasi	Misasi	Ujenzi wa WODI ya wazazi Upasuaji Kituo cha Afya Misasi	Utekelezaji haujafanyika	-	3,000,000	0	-	Fedha imehamishwa kutoka akaunti ya kijiji kwenda akaunti ya kituo cha afya
3.	Mbarika	Lutalutale	Ukarabati wa wa Nyumba ya Mganga na Zahanati ya Lutalutale	Zahanati ya Lutalutale imekarabatiwa. Nyumba ya Mganga ukamilishaji unaendelea	100	1,200,000	1,200,000	100	Ukarabati umekamilika
4.	Bulemeji	Mwalogwab agole	Ujenzi wa nyumba ya Watumishi (2 in 1) Zahanati ya Kaunda	Ujenzi wa nyumba ya Watumishi (2in 1) katika zahanati ya Kaunda uko hatua ya kuinua boma	50	2,500,000	2,500,000	100	Ujenzi unaendelea
5.	Misungwi	Iteja	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa shule ya Msingi Iteja	- Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa S/Msingi Iteja uko	55	2,000,000	2,000,000	60	Ujenzi unaendelea

				hatua ya lenta					
6.	Mwaniko	Nguge	Ujenzi wa vyoo Zahanati ya Nguge	- Ukarabati wa vyoo katika zahanati ya Nguge umekamilika pia ukarabati wa nyumba ya mganga unaendelea	100	1,500,000	1,500,000	100	Ukarabati umekamilika
7.	Buhingo	Seeke	Ujenzi wa Choo S/M Seeke matundu 8	Ujenzi wa choo matundu 8 S/Msingi Seeke uko hatua ya kuinua boma	50	3,000,000	3,000,000	50	Ujenzi unaendelea
8.	Mabuki	Nghungwe	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa S/M Lubuga	Msingi umejengwa	30	2,500,000	2,500,000	100	Ujenzi unaendelea
9.	Kasololo	Nduha	Ukarabati wa choo matundu 6 S/M Nduha	Ukarabati wa choo matundu 6 S/Msingi Nduha umekamilika	70	1,000,000	1,000,000	100	Ukarabati umekamilika
10	Kijima	Mwahuli	Kukamilisha vyumba 2 vya madarasa na Ofisi 1 S/M Mwahuli	Vyumba 2 vya madarasa na ofisi 1 S/Msingi Mwamhuli vimezekwa	70	3,500,000	3,500,000	95	
			Usimamizi na Ufuatiliaji miradi ya mfuko wa jimbo	Mafuta lita 344.7 zimenunuliwa kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli za mfuko wa jimbo	100	717,000	-	-	Ufuatiliaji unaendelea kufanyika
JUMLA KUU						23,917,000.00	20,200,000		

MAOMBI MAALUM - SHULE MAALUM (SPECIAL SCHOOL) 2016/2017

Na	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekel ezaji	Fedha pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% ya fedha tumi ka	Maoni/ Maelezo
1	Maombi maalum kwa shule Maalum Shule ya msingi Mitindo, Busagara na Misungwi	Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia pamoja na kuimarisha usalama wa Wanafunzi wa Bweni katika shule ya Msingi Mitindo	Ukamilishaji wa Ujenzi wa uzio wa kuzunguka shule ya Msingi Mitindo na kuweka umeme. Utekelezaji wake ni kama ifuatavyo:- - Lipu imemalizwa -rangi imepakwa	100	41,005,250,	41,005,250	31,828,225	77.61	Ujenzi umekamilika
			-Wireling imekamilika - Uwekaji wa umeme na taa kwenye fensi umekamilika	100	18,994,750	18,994,750	15,316,518	80.63	Ujenzi umekamilika
			Kuchangia ujenzi wa miundombinu katika shule ya sekondari Aimee Milembe	100	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	Fedha hii iliamishwa katika akaunti ya Mfadhali African School House Na. 3156600004

		Ujenzi wa Madarasa 6 katika shule za Msingi Misungwi, Busagara na Kigongo (kila shule Madarasa 2) kila shule 66,000,000	Ujenzi wa Madarasa 6 ya watoto wenye mahitaji Maalum katika shule za Msingi za Misungwi, Busagara na Kigongo uko kama ifuatavyo:- -S/Msingi Misungwi ujenzi umekamilika. Madarasa 2 na ofisi 1 ya walimu imejengwa, vigae vimewekwa, rangi imepakwa, "Jip sam" imewekwa, madirisha ya aluminium na milango imewekwa na tenki la maji (simtank) limewekwa -S/Msingi Kigongo ujenzi umekamilika Madarasa 2 na ofisi 1 ya walimu imejengwa, vigae vimewekwa, rangi imepakwa, "Jip sam" imewekwa, madirisha ya aluminium na milango imewekwa na tenki la maji (simtank) limewekwa - S/Msingi Busagara ujenzi umekamilika Madarasa 2 na ofisi 1 ya	100	198,000,000	198,000,000	134,287,091	67.82	Ujenzi umekamilika
--	--	---	--	-----	-------------	-------------	-------------	-------	--------------------

			walimu imejengwa, vigae vimewekwa, rangi imepakwa, "Jip sam" imewekwa, madirisha ya aluminium na milango imewekwa na tenki la maji (simtank) limewekwa						
		Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo	Ukarabati wa Bwalo/Jiko shule ya msingi Mitindo haujaanza	-	22,000,000	22,000,000	0	-	Ujenzi haujaanza
		Jumla Kuu			300,000,000	300,000,000	201,431,834		

UBORESHAJI WA ELIMU YA MSINGI 2016/2017

Na.	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekel ezaji	Fedha iliyopangw a	Fedha iliyotolewa	Fedha iliyotumik a	% ya fedha tumik a	Maoni/ Maelezo
1	Uboreshaji wa miundo Mbinu katika shule za msingi	Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia pamoja na kuimarisha usalama wa wanafunzi wa bweni katika shule ya Msingi Mitindo	Ukarabati wa shule yote ya Msingi Mitindo umekamilika	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Ujenzi umekamilika
			-Ujenzi wa bweni katika shule msingi Mitindo unaendelea. -Hadi sasa ujenzi uko hatua ya ukamilishaji wa vyoo	95	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100	Ujenzi unaendelea na upo katika hatua za mwisho
			-Ujenzi wa Madarasa 5 shule ya msingi Mitindo umekamilika. -Madarasa 5 yamejengwa na kukamilika. Sakafu imewekwa, madirisha na milango imewekwa	100	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	Ujenzi umekamilika
			-Ujenzi wa choo tundu 1 shule ya msingi Mitindo umekamilika	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	Ujenzi umekamilika
			Usimamizi wa miradi unaendelea kufanyika	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	
		Kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia katika shule ya Msingi Mbela	-Ukarabati wa shule yote ya Msingi Mbela umekamilika. Kazi zilizofanyika: -Kupaka rangi ndani na nje kwenye kuta zote	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Ukarabati umekamilika na madarasa yanatumika

			-kupaka rangi kwenye mapaa -Kuweka sakafu madarasa 6 -Kuweka milango madarasa 10 na ofisi 4 -kuweka madirisha ya alluminium 4 -Kuweka mbao za kuandikia						
			Ujenzi wa madarasa 4 na ofisi moja ya walimu shule ya msingi Mbela umekamilika	100	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100	Ujenzi umekamilika
			Ujenzi wa vyoo matundu 18 Shule ya Msingi Mbela umekamilika. Kazi zilizofanyika ni:- upigaji wa lipu ndani na nje ya jingo, mashimo ya vyoo yamechimbwa, kujengwa na kufunikwa	100	17,200,000	17,200,000	17,200,000	100	Ujenzi umekamilika
			Usimamizi na ufuatiliaji unaendelea kufanyika	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	
		JUMLA KUU			372,100,000	372,100,000	372,100,000		

MRADI/PROGRAMU: UBORESHAJI WA MIUNDO MBINU KATIKA SHULE YA MSINGI MITINDO 2016/2017

Na.	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekel ezaji	Fedha iliyopangw a	Fedha iliyotolewa	Fedha iliyotumik a	% ya fedha tumik a	Maoni/ Maelezo
1	Uchimbaji wa kisima cha maji	Kuchimba kisima katika shule ya Msingi Mitindo	Kisima kimoja kimechimbwa katika shule ya msingi Mitindo na maji yanapatikana	100	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100	kisima kimechimbwa
2	Usimamizi na ufuatiliaji	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji	Usimamizi na ufuatiliaji umefanyika	100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	
			Jumla Kuu		32,000,000	32,000,000	32,000,000		

MRADI/PROGRAMU: P4R (ELIMU MSINGI NA SEKONDARI) 2016/2017

Na.	Jina la Mradi	Lengo la Mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha iliyopangwa	Fedha iliyotolewa	Fedha iliyotumika	% ya fedha tumika	Maoni/Maelezo
1	Ujenzi wa vyoo	Kujenga vyoo katika shule 11 za Sumbuka, Chatta, Wanzamiso, Seeke, Nyabuhele, Buganda, Willi, Mwalogwabagole, Buhunda, Nyashitanda na Salawi							
		S/Msingi Chata	Ujenzi uko hatua ya kujengelea shimo	50	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Vifaa vya ujenzi vipo na ujenzi unaendelea
		S/Msingi Willi	Jengo limejengwa na kukamilika na upauaji umekamilika	90	1,717,634.30	1,717,634.30	1,717,634.30	100	Ujenzi unaendelea katika hatua ya plasta
		S/Msingi Seeke	Boma limekamilika na bapa	75	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Ujenzi unaendelea
		S/Msingi Nyashitanda	Shimo la choo limejengwa	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Ujenzi unaendelea
		Salawi S/M	Hatua ya jengo limepauliwa na kuweka ukuta wa kuinga		1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Baadhi ya vifaa vipo na ujenzi unaendelea

		Igenge S/M	Hatua ya shimo	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Baadhi ya vifaa vipo
		Buhunda S/M	Hatua ya shimo na halijafunikwa	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Baadhi ya vifaa vya ujenzi vipo na ujenzi unaendelea
		Buganda S/M	Iko hatua ya shimo	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Baadhi ya vifaa vya ujezi vipo km simeti na nondo
		Sumbuka S/M	Hatua ya shimo	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Vifaa vya ujenzi vipo vimesha nunuliwa
		Ngw'alogwabagole	Shimo linajengelewa	60	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Baadhi ya vifaa vya ujezi vipo
		Mwanzamiso S/M	Bapa limekamilika na tofali zipo	70	1,137,634.80	1,137,634.80	1,137,634.80	100	Vifaa vya ujenzi vipo na ujenzi nunaendelea
2	Ukamilishaji wa maabara	Ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari ya Misungwi	Kazi zilizofanyika ni:- -kuweka mfumo wa gesi na mfumo wa maji -kuweka ceiling board	100	10,856,641.44	10,856,641.44	10,856,641.44	100	Kazi imekamilika

3	Ukamilishaji wa maabara	Ukamilishaji wa maabara katika shule ya sekondari ya Misasi	Kazi zilizofanyika ni:- -kuweka mfumo wa gesi -kumalizia kuweka meza za maabara	100	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	Kazi imekamilika
4	Ukarabati wa vyumba vya madarasa	Ukarabati wa vyumba vya madarasaya "High School" katika shule ya sekondari Paul Bomani	Kazi zilizofanyika ni:- Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa umekamilika	100	12,513,984.87	12,513,984.87	12,513,984.87	100	Ukarabati umekamilika
5	Usimamizi na ufuatiliaji	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya P4R	Usimamizi umefanyika	100	8,342,656.58	8,342,656.58	8,342,656.58	100	Usimamizi umefanyika
			Jumla Kuu		54,227,267.75	54,227,267.75	54,227,267.75		

MPANGO WA KUDHIBITI UKIMWI KWA MWAKA 2016/2017

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Utekelezaji	% ya utekelezaji	Fedha Pangwa	Fedha tolewa	Fedha tumika	% tumika	Maoni
1	Kuendesha kikao kimoja cha "KONGA"	Kubadilishana uzoefu wa shughuli zinazofanywa na vikundi vya watu waishio na virusi vya UKIMWI	Utekelezaji Haujafanyika	0	5,050,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
2.	Kuiwezesha Ofisi ya Ukaguzi kutekeleza majukumu yake	Kuiwezesha ofisi ya Ukaguzi kufanya ukaguzi katika shughuli za UKIMWI na kutoa ushauri wa kitaalamu	Utekelezaji Haujafanyika	0	2,500,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
3.	Kuijengea uwezo Ofisi ya CHAC	Kuiwezesha ofisi ya CHAC kwa mwaka mzima kutekeleza shughuli za kudhibiti UKIMWI ndani na nje ya wilaya zikiwemo kuhudhuria vikao vya Kanda na mkoa; ununuzi wa Diesel, Shajala na matengenezo ya Computer	Utekelezaji Haujafanyika	0	6,500,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
4.	Ufuatiliaji na Tathmini	Kuiwezesha CMAC kufuatilia shughuli za kudhibiti UKIMWI	Utekelezaji Haujafanyika	0	3,400,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa

5.	Msaada kwa wanafunzi yatima walioko Shule za Msingi	Kuwawezesha wanafunzi yatima na walio katika mazingira magumu kwa lengo la kuwawezesha kusoma kama wanafunzi wengine kupitia vikundi / NGO's - 2 1. Bukumbi Aids Project 2. ICC - Interfaith Children Center Kila NGO's T.Shs 3,000,000.00	Utekelezaji Haujafanyika	0	6,000,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
6.	UKIMWI Mahala pa Kazi	Kuwawezesha wakuu wa Idara na Taasisi zingine za Umma kuelewa suala zima la UKIMWI katika maeneo yao	Utekelezaji Haujafanyika	0	6,500,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
7.	Msaada kwa WAVIU	Kuwajengea uwezo Mtandao wa Vikundi vya watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI	Utekelezaji Haujafanyika	0	2,250,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa
8.	Msaada kwa wanafunzi yatima walioko Shule za Msingi	Kuwawezesha wanafunzi yatima walioko Shule za Msingi kwa kuwanunulia Sare za Shule na vifaa vingine kwa kupitia vikundi 12 vya kijamii @ T.shs. 1,300,000. Vikundi hivyo ni:- 1. Hope - Misungwi 2. Huduma - Nyamatala 3. Huruma - Mabuki 4. Tunza - Misasi 5. Imalaseko - Manawa 6. Jibu - Misungwi 7. Kazi ni Moyo - Mwagala	Utekelezaji Haujafanyika	0	15,600,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa

		8. Majaliwa - Usagara 9. Malengo - Usagara 10. Mapambano - Seeke 11. Muungano - Mbalama 12. Mwangaza Development Fund - Misungwi Kila CBO's Tshs 1,300,000							
9.	Msaada kwa Vikundi vya WAVIU	Kuviwezesha vikundi 30 vya watu waishio na virusi vya UKIMWI kwa kuvipatia msaada wa kifedha ili waweze kujikimu. Vikundi 30 @T.Shs.650,000/= Vikundi hivyo ni:- 1. Tabasamu - Misasi 2. Tusaidiane - Mwasonge 3. Hatukujua - Usagara 4. Shida Na Raha - Misungwi 5. Tusitengane - Nyangholongo 6. Tuleane - Isamilo 7. Furaha - Fella 8. Tumaini - Mabuki 9. Amani - Misungwi 10. Tujinue - Mwasonge 11. Tumaini Jema - Misasi 12. Kichawai - Inonelwa 13. Tuishi Kwa Matumaini- Nyamatala 14. Mkombozi - Seeke 15. Nuru - Lubuga 16. Tupendane - Mwajombo 17. Wajane -Mbarika 18. Wajane - Nyahiti	Utekelezaji Haujafanyika	0	23,200,000	0	0	0	Fedha haijapokelewa

		19. Tuishi Kwa Matumaini - Nange 20. Mshikamano - Seeke 21. Waviu - Nyangolongo 22. Twiambilije - Usagara 23 Tumaini - Mwalogwabagole 24 Buyegu - Koromije 25 Buswaki-Kijima 26 Tujaliane - Mapilinga 27 Tausi - Misasi 28 Tusaidiane - Kabale 29. Upendo Mwangh'alanga-Mwambola 30 .WAMI - Misungwi							
		JUMLA KUU		0	71,000,000	0	0		